


21 ΜΑΙ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 20.05.2014

101 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 1311

✓ Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την κατασκευή του οδικού τμήματος «Φωκιανός – Κυπαρίσσι»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7925/30.04.2014 που κατέθεσε στη Βουλή,  
η Βουλευτής κυρία Φεβρωνία Πατριανάκου

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κα Φεβρωνία Πατριανάκου  
2) Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Γρ. Υπουργού  
3) Υπ. Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εξής :

Για τη σημειωθείσα καθυστέρηση της προσυμβατικής διαδικασίας, από τον Απρίλιο του 2012 που εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ), έως τον Ιανουάριο του 2014 που υπεγράφη η Σύμβαση, παρατίθενται τα κυριότερα σημεία της διαδικασίας αυτής, που προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία :

Από την ένταξη του έργου στο ΕΠ-ΕΠ, μέχρι αρχές Δεκεμβρίου 2012, έγινε ο ακριβής προσδιορισμός των ποσοτήτων ανά είδος εργασίας και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης του έργου.

Στις 11.12.2012 και στις 08.01.2013, με τα αρ. πρωτ. Δ1/ο/4198 και Δ1/ο/4387 διαβιβαστικά έγγραφα απεστάλησαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ), η οποία στις 17.01.2013 με το αρ. πρωτ. 53 έγγραφό της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των Τευχών Δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης.

Στις 23.01.2013 με την αρ. πρωτ. Δ1/231 Απόφαση εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου και στις 28.01.2013 εστάλη η Περίληψη της Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις 02.04.2013 (ημερομηνία του Διαγωνισμού) με Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, γνωστοποιήθηκε ότι ο Διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, καθώς δεν κατατέθηκαν ούτε απεστάλησαν ταχυδρομικώς προσφορές από τους ενδιαφερόμενους. Στις 03.04.2013 (αρ.πρωτ. Δ1/οικ/1218), απεστάλη στους ενδιαφερόμενους η Πράξη καθορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής Διαγωνισμού, που ήταν στις 17.04.2013.

Στις 08.05.2013 συντάχθηκε το νέο Πρακτικό της Επιτροπής, κατά του οποίου υποβλήθηκε η από 13.05.2013 Ένσταση της Εταιρείας «Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ». Η απορριπτική γνωμοδότηση της Επιτροπής εκδόθηκε στις 04.06.2013 και στη συνέχεια υπεγράφη η αρ. πρωτ. Δ1/2235/30.07.2013 Απόφαση Έγκρισης Αποτελέσματος Δημοπρασίας και Εκδίκασης της Ένστασης η οποία απερρίφθη. Στις 09.08.2013 κατατέθηκε η αρ. πρωτ. Δ1/3036 Προδικαστική Προσφυγή από την «Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ», η οποία αν και απερρίφθη αποτέλεσε έναν επιπρόσθετο λόγο καθυστέρησης.

Ακολούθησε η προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία ελέγχου νομιμότητας του πλήρους φακέλου της Προσυμβατικής Διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο στις 24.09.2013 με το αρ. πρωτ. 57890 έγγραφο κοινοποίησε την αρ. πρωτ. 351/2013 Πράξη αποδοχής του σχεδίου της Σύμβασης.

Στις 29.10.2013 με το αρ. πρωτ. Δ1/οικ/4130 έγγραφο απεστάλη ο πλήρης φάκελος στη Διαχειριστική Αρχή, για προέγκριση της Σύμβασης και στις 29.11.2013 με το αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/5038 έγγραφο διατυπώθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για το σχέδιο της Σύμβασης και τη διαδικασία Ανάθεσης.

Ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη, που ολοκληρώθηκαν στις 18.11.2013. Όμως, επειδή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είχε εγγράφως συστήσει να μην υπογραφεί η Σύμβαση εντός του 2013, έτσι ώστε αν το έργο ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, να μην υπάρχουν μη επιλέξιμες δαπάνες, η Σύμβαση τελικά υπεγράφη στις 02.01.2014.

Για το ακριβές αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου, που εγκρίθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 205/17.02.2014 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι οι εκσκαφές θα έχουν ολοκληρωθεί στις 27.05.2015, τα επιχώματα στις 26.06.2015, η οδοστρωσία στις 25.08.2015 και τα ασφαλικά στις 13.11.2015. Το σύνολο του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως 23.12.2015.

Εσωτ. Διανομή  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ



Ακριβές αντίγραφο

  
Π. Καμπύλη