

3/6



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 08.06.2017

Αρ. Πρωτ Β-1347

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: «Επανεκκίνηση έργου δικαστικού μεγάρου Χίου»

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 1869/08.05.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νότης Μηταράκης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Νότη Μηταράκη
2) Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς , παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον
κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.Π176/19-05-2017 σχετικό έγγραφο των
Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. , για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.Π176/19-05-2017 σχετικό έγγραφο

Εσωτ.Διανομή

Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αντίγραφο

Π. Κομπύλη

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.**
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΑθήνα, 19/05/2017
Αρ. Πρωτ.: Π176

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. : 210-6508315, 8324, 8326
FAX : 210-6508299
E-mail : tkvel@yme.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ.: 28.05.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1461

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1869/08.05.2017 Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω αναφοράς με θέμα : «Επανεκκίνηση έργου δικαστικού μεγάρου Χίου», η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. σας ενημερώνει για την έως σήμερα πορεία του έργου, εκθέτοντας παράλληλα και τους λόγους, που δεν επιτρέπουν την επανεκκίνησή του :

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." με την υπ' αριθ. 2777/5-8-2003 (ΦΕΚ 1107/τ.Β'/8-8-2003) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο εμβαδού 5.657,00 μ² που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Άμυνας στο Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ. και βρίσκεται στις παρυφές της πόλης Χίου, με πρόσωπο στην νέα Περιμετρική οδό της πόλης της Χίου.

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε το 2010 από το ΔΣ της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.", η δημοπράτηση και η υπογραφή της σύμβασης του έργου έλαβε χώρα το 2011. Ως προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε η 16^η/10/2013, ενώ στη συνέχεια δόθηκαν 2 παρατάσεις, με καταληκτικές ημερομηνίες περαίωσης αντίστοιχα την 23^η/1/2014 και 3^η/4/2014.

Η πορεία εξέλιξης του έργου ήταν αργή και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι κατά το χρονικό σημείο εξάντλησης της προθεσμίας για την ολοκλήρωσή του, το ποσοστό προόδου των εργασιών ήταν μικρότερο του 20%. Σε όλη τη διάρκεια κατασκευής - και με εξαίρεση το χρονικό διάστημα του τελευταίου έτους της συμβατικής προθεσμίας, όπου δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες διαθέσιμες πιστώσεις - το ποσοστό εξέλιξης της εργολαβίας υπολειπόταν σημαντικά. Αυτό συνέβη παρά το ότι είχε χορηγηθεί από την υπηρεσία προς την ανάδοχο προκαταβολή σημαντικού οικονομικού ύψους. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν κοινοποιηθεί στην ανάδοχο εταιρεία έγγραφα με θέμα την καθυστέρηση πορείας του έργου, καθώς και Ειδικές Προσκλήσεις περί τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων (ως προς τις επανυποβολές τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος και Προγράμματος Ποιότητας Εργασιών, ορισμό Τεχνικού Ασφαλείας, τήρηση ημερολογίου του έργου) και επίσπευσης των εργασιών.

Λόγω των παραπάνω, αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» η διάλυση της εργολαβίας και η επιστροφή από την ανάδοχο του αναπόσβεστοι τιμήματος της προκαταβολής {Πρακτικό της 431/02-04-2015 (Θέμα 12ο) Συνεδρίασης}.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 82001/20-05-2015 έγγραφο της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του παρόντος, με αναφορά στην αποφασισθείσα από το Δ.Σ. της εταιρείας διάλυση της εργολαβικής σύμβασης.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 82656/10-07-2015 έγγραφο της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να ολοκληρώσει μόνο τις εργασίες που αναφέρονται στο ως άνω έγγραφο, όπου δίδονται οδηγίες για τις απαραίτητες διορθώσεις στην τμολόγηση της

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.****ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**

ολοκλήρωσης εκκρεμουσών ενεργειών ενόψει της διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης, όπως προαναφέρθηκε.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 13874/22-09-2016 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε. ζητήθηκε από τον ανάδοχο να υποβάλλει τελική επιμέτρηση, κάτι το οποίο και έγινε. Στις 08-11-2016 διαβιβάστηκε στον ανάδοχο ελεγμένη, διορθωμένη και εγκεκριμένη η Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Για την επανεκκίνηση του έργου απαιτείται η Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έως σήμερα εκτελεσμένου έργου. Ήδη, με την 105/08-11-2016 (θέμα 13ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. ορίσθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου και αυτή τη στιγμή συντάσσεται το αντίστοιχο Πρωτόκολλο. Από τη στιγμή που εκκαθαριστεί η παρούσα εργολαβία, η Διοίκηση της Εταιρείας θα μπορέσει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθεί το εναπομείναν έργο.

Κλείνοντας, σας αναφέρουμε ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. και το Τ.Α.Χ.Δ.Ι.Κ. Σήμερα, το υπόλοιπο ταμειακό διαθέσιμο για το έργο ανέρχεται σε 453.324,79 € και προέρχεται από το ΠΔΕ, με τελευταία χρηματοδότηση 450.000,00 € την 4^η/6/2014.

Η πρόεδρος**Ιωάννα Κοντούλη**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αθήνα 14/05/2017

Φωτογραφία
Α.Κ.