




ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αθήνα, 01/02/2018
 Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/ΚΟΙΝ/14

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
 Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Τηλ. : 210-6508338
 FAX : 210-6508299
 E-mail : tkvel@yme.gov.gr



ΘΕΜΑ : ¹⁹⁵ Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2885/24.01.2018 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης των βουλευτών Μανωλάκου, Γ. Γκιόκας, Λ. Κανέλλη και Χρ. Κατώτης, με θέμα: «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί τα εξής:

Η μελέτη και η κατασκευή του έργου «Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού» υλοποιείται από την ΚΤΥΠ ΑΕ.

Το έργο αφορά σε νέο κτίριο που αναπτύσσεται σε δυο στάθμες: Α) Ισόγειο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι χώροι του Νηπιαγωγείου, ΑΠΧ, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, γραφεία διοίκησης και βοηθητικοί χώροι και Β) Όροφος, στον οποίο περιλαμβάνονται ειδικές αίθουσες, εργαστήρια και γραφεία. Προβλέπονται επίσης έργα διαμόρφωσης αυλείου χώρου.

Η προμελέτη του έργου εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο με την 30018/29.10.2009 απόφασή του και η μελέτη εφαρμογής με την 1811/28.01.2010 και στην συνέχεια εκδόθηκε η 740/2012 Οικοδομική Άδεια.

Το έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Αττικής 2007 - 2013 την 13.03.2014 με την Ε651 απόφαση ένταξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, με προϋπολογισμό 2.420.000 € και δικαιούχο την ΚΤΥΠ ΑΕ.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε την 07.04.2014 με προϋπολογισμό 2.407.110 €, με ανάδοχο την εργοληπτική εταιρεία «ΕΛΕΡΓΟ ΑΕ» με συμβατική ημερομηνία περάτωσης την 06.03.2016.

Η σύμβαση παρατάθηκε με την 9/89/05.07.2016 Απόφαση του ΔΣ της ΚΤΥΠ ΑΕ, μετά από αίτημα του αναδόχου, μέχρι 31.08.2016.

Ωστόσο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του κανονισμού 1083/2006 της ΕΕ, η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ήταν η 31.12.2015 και η τελική προθεσμία για την υποβολή στην ΕΕ των εγγράφων κλεισίματος για το ΕΣΠΑ 2007-2013 η 31.03.2017. με το έγγραφο ΥΠΟΙΑΝ 4150/15.01.2016 «Σχέδια αποτύπωσης στοιχείων έργων για το κλείσιμο του ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» τέθηκε ως ημερομηνία για την αποστολή των Σχεδίων κλεισίματος από τις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές η 21.01.2016, ενώ σύμφωνα με την ΑΠ 18686/18.02.2016 Οδηγία της ΕΥΣΕ της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ θα έπρεπε το φυσικό και

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | www.ktyp.gr

Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου • Τηλ. : 210-5272426-7 • fax : 210-5249676 • email : admin@ktyp.gr

Σχετικές Πληροφορίες :

Κος Ανδρέας Κάρμης (Γενικός Διευθυντής Έργων) • Τηλ. 210-5272405

Κα Αγγελική Βιτωράτου (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κατασκευών) • Τηλ. 210-5272211

Κα Βασιλική Καραμπάση (Τμηματάρχης Διαχείρισης Προγραμμάτων Συγχρηματοδότησης) • Τηλ. 210-5272572



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

οικονομικό αντικείμενο των ημιτελών πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013 να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30.09.2016

Το έργο κατά την 31.12.2016 που αποτελεί την ημερομηνία της τελευταίας παράτασης, δεν είχε ολοκληρωθεί ενώ με βάση τα προαναφερόμενα έπρεπε να έχει περατωθεί από την 30.09.2016.

Με την 118/26.01.2017 Θέμα 20^ο απόφαση του ΔΣ της ΚΤΥΠ ΑΕ εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 62 και 64 του Ν.3669/2008, με παράταση της ημερομηνίας περαίωσης έως την ημέρα έκδοσης της απόφασης (εντός της οριστικής προθεσμίας που έληγε στις 19.06.2017).

Βεβαίως είχε προηγηθεί η με ΑΠ 19149/13.12.2016 επιστολή του αναδόχου, με την οποία δήλωνε ότι στην περίπτωση που η ΚΤΥΠ ΑΕ αποφασίσει τη διάλυση της σύμβασης, παραιτείται της αποζημίωσης, δεδομένου ότι έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 75.80% και σε κάθε περίπτωση κάθε σχετικής αξίωσης που απορρέει από το άρθρο 64 του Ν.3669/2008.

Επίσης η συνέχιση της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του έργου έχει ήδη διασφαλιστεί αφού με την 533/20.12.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στο ΕΠ Αττικής 2014-2020 του ΕΣΠΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5003843.

Την 15.12.2017 εκλήθη στα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ο ανάδοχος για να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία για την υπογραφή του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Με την απόφαση 156/23.01.2018 Θέμα 3^ο το ΔΣ της ΚΤΥΠ ΑΕ ανέβαλε την έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, μέχρι την προσκόμιση από τον ανάδοχο του μητρώου του έργου εντός ευλόγου προθεσμίας που θα του στείλει από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Παράλληλα η ΚΤΥΠ ΑΕ βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για την άμεση δημοπράτηση των υπολειπόμενων εργασιών για ολοκλήρωση του έργου.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Καραγιάννης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | www.ktyp.gr

Γραμματο Διευθύνοντος Συμβούλου • Τηλ. : 210-5272426-7 • fax : 210-5249676 • email : admin@ktyp.gr

Σχετικές Πληροφορίες :

Κος Ανδρέας Κάρμης (Γενικός Διευθυντής Έργων) • Τηλ. 210-5272405

Κα Αγγελική Βιτωράτου (Πρόισταμένη Διεύθυνσης Κατασκευών) • Τηλ. 210-5272211

Κα Βασιλική Καραμπάση (Τμηματάρχης Διαχείρισης Προγραμμάτων Συγχρηματοδότησης) • Τηλ. 210-5272572