



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα, 25-06-2018
Αρ. Πρωτ.: **130033/4030**

Μπλατσούκα 24 – 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Πληροφορίες: Δ. Κουτρομάνος
Τηλέφωνο: 24413 54901
FAX: 24413 54902
e-mail: techerg@thessaly.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών
& Διοικ. Υποστήριξης
Δ/ση Διοικ. Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
email: info@ypes.gr

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σχετ. Η αρ. 6715/11-6-2018 ερώτηση της Βουλευτή κας Κ. Παπακώστα προς τον Υπουργό Εσωτερικών, αναφορικά με την καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου «*Ανέγερση Διοικητηρίου Στέγασης Υπηρεσιών Ν.Α. Καρδίτσας*», της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η εκπόνηση της μελέτης του έργου «*Ανέγερση Διοικητηρίου Στέγασης Υπηρεσιών Ν.Α. Καρδίτσας*», ανατέθηκε με την αρ. 78/2/13-10-1998 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Καρδίτσας στη σύμπραξη γραφείων μελετών Α.Ν. Τομπάζη ΕΠΕ, Ι. Μυλωνάς – Σ. Τζιβανάκης & ΣΙΑ ΟΕ, ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών & Αναπτυξιακών Έργων ΕΠΕ.
2. Η Τεχνική Μελέτη (οριστική μελέτη-μελέτη εφαρμογής) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την αρ. 16/161/8-8-2008 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Καρδίτσας.
3. Η κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου εγκρίθηκαν με την αρ. 26/328/3-12-2008 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας.
4. Η Δημοπρασία του έργου έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2009 με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου του άρθρου 7 του Ν. 3669/2008.
5. Ανάδοχος ανεδείχθη η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Β.Τ.Ε.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 29% σύμφωνα με την αρ. 6/75/8-4-2009 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας.
6. Με την αρ. 398/2009 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκρίθη ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης.
7. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009 για το ποσό των 11.360.000,00€ (εργασίες 8.461.780,00€, απρόβλεπτα 761.560,20€, αναθεώρηση 322.878,29€ και Φ.Π.Α. 19% 1.813.781,51€).
8. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου περιελάμβανε 920 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (έως 02-04-2012)
9. Με την αρ. 4/55/21-4-2010 Απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής Έργων Υποδομής & Ποιότητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας εγκρίθηκε η 1^η παράταση εργασιών της ΕΡΓΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΒΤΕΕ(έως 30-06-2012)

10. Με την αρ. 217/21-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α3Δ7ΛΡ-8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η 2^η παράταση εργασιών της ΈΡΓΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ (έως 21-11-2012)
11. Με την αρ. 780/29-12-2011 (ΑΔΑ: ΒΟΝΗ7ΛΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η 3^η παράταση εργασιών της ΈΡΓΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ (έως 15-03-2013)
12. Με την αρ. 996/30-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΕΖ7ΛΡ-ΤΑ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υποκατάσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΓΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Β.Τ.Ε.Ε.» (αρχικός ανάδοχος) από την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.» (νέος ανάδοχος). Η υποκατάσταση εγκρίνεται με απαλλαγή της αρχικής αναδόχου από την ευθύνη για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου (μετά τον 18^ο Λογαριασμό) σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 3 του Ν. 3669/2008.
13. Με την ίδια Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για την ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. έως 31-12-2015 με αναθεώρηση.
14. Με την αρ. πρωτ. 32383/919/3-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΥ7ΛΡ-2ΘΦ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 11.360.000,00€ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
15. Με την αρ. πρωτ. 206905/6611/13-11-2014 επιστολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ζητήθηκε από τον ανάδοχο να προχωρήσει στην τροποποίηση της εγκεκριμένης Αρχιτεκτονικής Μελέτης και των εγκεκριμένων Η/Μ Μελετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν. 3669/08 για λόγους που υπαγορεύτηκαν από απρόβλεπτες περιστάσεις που συνέβησαν μετά την ανάθεση του έργου και ειδικότερα αφενός λόγω της σημαντικής τροποποίησης της οργανωτικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών της ΠΕ Καρδίτσας με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (σχέδιο Καλλικράτης) με αυτονόητη επίπτωση στο κτιριολογικό πρόγραμμα και αφετέρου λόγω του νέου νομικού πλαισίου που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των δημοσίων κτιρίων.
16. Με την αρ. πρωτ. οικ.108341/2913/21-05-2015 (ΑΔΑ: ΩΨ2Υ7ΛΡ-ΟΝΤ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 11.360.000,00€ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με τον 1^ο ΑΠΕ και την αρχική σύμβαση.
17. Με την 1333/18-12-2015 (ΑΔΑ:Ω2ΧΙ7ΛΠ-57Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η τροποποίηση Κτιριολογικού Προγράμματος, Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Η/Μ Μελετών, καθώς και η 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για την ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. έως 31-12-2016.
18. Με την αρ. πρωτ. οικ. 28647/1043/18-02-2016 (ΑΔΑ: 7Ω227ΛΠ-ΦΞΤ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 11.360.000,00€ με ΦΠΑ, δηλαδή σε ισοζύγιο με τον 2^ο ΑΠΕ και την αρχική σύμβαση.
19. Με το αρ. 9/15-09-2016 Πρακτικό το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Καρδίτσας γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά υπέρ της υπογραφής της 1^{ης} Σ.Σ.
20. Με την αρ. 168/2016 Απόφαση η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, αφού ανέλυσε πλήρως το θέμα χωρίς να διαπιστώσει κάποιο κώλυμα στην υπογραφή της Σ.Σ., διαπίστωσε ομόφωνα

έλλειψης αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση σχετικής απόφασης (αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) του Ν. 4013/2011).

21. Με την 1437/2016/28-12-2016 (ΑΔΑ: Ω9ΜΔ7ΛΡ-94Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ & το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ, σύναψη 1^{ης} Σ. Σ. και η χορήγηση 3ης Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσεως

22. Με την αρ. 68/2017 Πράξη/31-3-2017 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκρίθη ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης,

23. Το συμφωνητικό της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης υπεγράφη στις 25 Αυγούστου 2017 για το ποσό των 1.900.000,01€ (1.532.258,07€ για εργασίες και 367.741,94€ για Φ.Π.Α. 24%)

24. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΕΑΠΝΑ/2 ΣΑΕ 306 με ΚΑΕ 2007ΣΕ30600002 και ΚΑΠ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με ΚΑΕ 9479.00 και τώρα χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 317 με ΚΑΕ 2015ΕΠ31700005.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με την αριθμ. 1437/2016/28-12-2016 (ΑΔΑ: Ω9ΜΔ7ΛΡ-94Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών λήγει στις 31-08-2018. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί αίτημα για νέα παράταση.

Με το αρ. 207266/7495/30-11-2017 έγγραφό του ο ανάδοχος του έργου δεσμεύτηκε για τον προγραμματισμό και την επιτάχυνση των εργασιών κατασκευής του έργου, θέτοντας τμηματικές προθεσμίες και δηλώνοντας τα τέλη Ιανουαρίου 2018 ως καταληκτική τμηματική ημερομηνία για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, 2018 διαπιστώθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία πως ο ρυθμός εκτέλεσης των προγραμματισμένων εργασιών δεν ήταν ικανοποιητικός και δόθηκε εντολή στον ανάδοχο η ανάπτυξη των κατασκευαστικών συνεργειών σε περισσότερα επίπεδα, προκειμένου να ελαττωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των φάσεων του έργου.

Ο ανάδοχος του έργου με το αρ. 37200/1215/22-2-2018 έγγραφό του δήλωσε ότι οι αποκλίσεις από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα οφείλονται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ότι οι αποκλίσεις είναι αντιστρέψιμες και έχει ήδη προγραμματιστεί η εκτεταμένη δραστηριοποίηση συνεργειών από τις αρχές Μαρτίου 2018. Επισήμανε, τέλος ότι η προσκόμιση υλικών στο έργο απαιτεί δεκαπέντε (15) μέρες έως δύο (2) μήνες μετά την αντίστοιχη ημερομηνία παραγγελίας.

Τέλη Απριλίου 2018 η Διευθύνουσα Υπηρεσία, με νέο έγγραφό της κάλεσε τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου στα γραφεία της Υπηρεσίας, προκειμένου να συζητηθεί ο προγραμματισμός των εργασιών, ο οποίος δεσμεύτηκε για την πλήρη ανάπτυξη των συνεργειών σε διάστημα ενός (1) μηνός.

Η ανωτέρω δέσμευση δεν τηρήθηκε και η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέστειλε **Ειδική Πρόσκληση** προς τον ανάδοχο, για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών και σε χρονικό διάστημα μέχρι και τις 20 Ιουνίου 2018.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡ 61 Ν.3669/08 περί ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Πέραν τον επανειλημμένων προφορικών επισημάνσεων τόσο της Δ/σας Υπηρεσίας όσο και της Προϊσταμένης Αρχής του έργου αλλά και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας :

1. Με το αρ. 34564/1137/16-2-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, δόθηκε εντολή για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των όρων σύμβασης
2. Με το αρ. 37200/1215/27-4-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επισημάνθηκε η χρονική παρέκκλιση του αναδόχου στις χρονικές δεσμεύσεις του στην υλοποίηση των εργασιών
3. Με την αρ. 105822/3310/24-5-2018 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο, δόθηκε εντολή για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών μέχρι τις 20 Ιουνίου 2018

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 61 Ν3669/08 «αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως και πάντως πριν την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας με απόφαση του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας».

Δεδομένου ότι διαφαίνεται αδυναμία του αναδόχου να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο, η Υπηρεσία θα μεριμνήσει για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων-αποφάσεων.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a long horizontal stroke.