

Αθήνα, 25/08/2020
Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/κοιν/61
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ. : 210-6508338
FAX : 210-6508299
E-mail : tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 8163/10.07.2020 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου, με θέμα: «Επιτακτική η ανάγκη μετεγκατάστασης του Γυμνασίου και του Λυκείου της περιοχής «Καράτουλα» στην Ηλεία, στο νέο υπό ανέγερση Σχολικό Συγκρότημα» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί ότι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αριθμ. 47/12.03.2015 (θέμα 5ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. ανέθεσε την εκτέλεση του έργου στη μειοδότη εταιρεία «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», με γενική μέση έκπτωση 58,02% και συνολική δαπάνη €2.309.084,98.
2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό, μεταξύ της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και της αναδόχου εταιρείας, υπεγράφη την 18.08.2015.
3. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εξακόσιες πενήντα (650) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 28.05.2017.
4. Με τα υπ' αριθ. Δ3-Τ3.1/13009/06.09.2016 & Δ3-Τ3.1/198/09.01.2017 έγγραφα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επισημαίνεται σημαντική καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών του έργου και χρονική απόκλιση από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
5. Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. πρωτ. 3335/15.03.2017 αίτηση για χορήγηση 1^{ης} παράτασης και στην συνέχεια συμπληρωματική αυτής με αριθ. πρωτ. 7580/22.05.2017 αιτήθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 294 ημερολογιακές ημέρες, από 29.05.2017 έως 20.03.2018 με λόγους, την αδυναμία εύρεσης εγκεκριμένου χώρου εναπόθεσης των προϊόντων καθαιρέσεων, λόγω καθιζήσεων του πρανούς του περιβάλλοντος χώρου και πρόταση αλλαγής μελέτης που δεν έγινε δεκτή από την Υπηρεσία και λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων στη περιοχή του έργου.
6. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. στις 12.12.2017 δόθηκε η 1^η παράταση περαίωσης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου από 29.05.2017 μέχρι 24.10.2017 και παράταση προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών από 24.10.2017 μέχρι 21.02.2018 με επιβολή ποινικών ρητρών σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης.
7. Με τις υπ' αριθ. πρωτ. 2522/21.02.2018 και 5322/16.04.2018 αποφάσεις της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Κατασκευών επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ποσού 51.126,00 ευρώ και 8.307,97 ευρώ για την υπέρβαση της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας.

8. Με την υπ' αριθμ. ΑΤΝΣΥ/οικ/91/17.09.2018 (ΑΔΑ:7Δ38465ΧΘΞ-ΗΘΟ) απόφαση ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αποφάσισε τη μερική αποδοχή της από 16.02.2018 ένστασης του Αναδόχου και την άρση της επιβληθείσας ποινικής ρήτηρας.
9. Ο ανάδοχος με την υπ' αριθ. πρωτ. 14307/04.10.2017 επιστολή υπέβαλε αίτημα για χορήγηση 2^{ης} παράτασης κατά 162 ημερολογιακές ημέρες και στη συνέχεια συμπληρωματική αυτής με αριθ. πρωτ. 148/05.01.2018 για χορήγηση επί πλέον παράτασης κατά 118 ημερολογιακές ημέρες. Επιπλέον με την υπ' αριθ. πρωτ. 3259/08.03.2018 επιστολή του, επαναφέρει τα αιτήματα των ανωτέρω επιστολών και αιτείται επιπλέον των 280 ημερολογιακών ημερών που είχε αιτηθεί, 109 ημέρες, δηλαδή συνολικά 389 ημερολογιακές ημέρες. Οι λόγοι που επικαλέστηκε αφορούσαν στην έλλειψη της εγκεκριμένης μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας, οι έντονες βροχοπτώσεις, η απουσία του ενός επιβλέποντος (των οικοδομικών) και η καθυστέρηση λόγω της Ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου.
10. Με την υπ' αριθ. 169/17.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. χορηγήθηκε η 2^η παράταση περαίωσης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου από 21.02.2018 μέχρι 06.08.2018.
11. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 10163/20.07.2018 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για χορήγηση 3^{ης} παράτασης χωρίς υπαιτιότητά του, με αναθεώρηση, 364 ημερολογιακών ημερών από 7.08.2018 έως 6.08.2019 και με την υπ. αριθμ. 12846/26.09.2018 διευκρινιστική επιστολή αιτείται χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 415 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 7.08.2018 μέχρι 27.09.2019.
12. Με την υπ' αριθ. 178/11.10.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. χορηγήθηκε η 3^η παράταση περαίωσης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου από 07.08.2018 μέχρι 06.06.2019.
13. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6250/06.05.2019 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για χορήγηση 4^{ης} παράτασης χωρίς υπαιτιότητά του, με αναθεώρηση, 128 ημερολογιακών ημερών ήτοι από 06.06.2019 μέχρι 13.10.2019.
14. Με την υπ' αριθ. 209/27.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. χορηγήθηκε η 4^η παράταση περαίωσης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου από 07.06.2019 μέχρι 12.09.2019, λόγω έντονων βροχοπτώσεων και αναμονής της αποπεράτωσης της σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ.
15. Με την υπ' αριθ. 211/26.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. εγκρίθηκαν το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
16. Με την υπ' αριθ. 213/19-09-2019 (θέμα 22^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. χορηγήθηκε, ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ. 11388/09.08.2019 αίτημα του αναδόχου, η 5^η παράταση περαίωσης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου από 13.09.2019 μέχρι 23.10.2019 λόγω νέων εργασιών στον 1^ο ΑΠΕ και δυσμενών καιρικών συνθηκών.
17. Με την αριθ. 225/30.01.2020 (θέμα 5^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. χορηγήθηκε, ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ. 11388/09.08.2019 αίτημα του αναδόχου, η 6^η παράταση περαίωσης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου από 24.10.2019 έως 02.02.2020 λόγω νέων εργασιών στον 2^ο ΑΠΕ και δυσμενών καιρικών συνθηκών.
18. Με την αριθ. 227/13.02.2020 (θέμα 12^ο) απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. χορηγήθηκε, ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ. 5924/30.04.2020 αίτημα του

αναδόχου, η 7η παράταση περαίωσης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου από 03.02.2020 έως 30.05.2020 λόγω κακών καιρικών συνθηκών και αναθεώρησης οικοδομικής αδείας.

- 19.** Με την υπ' αριθ. 233/19.03.2020 (θέμα 2^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. εγκρίθηκαν το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 2ος ΑΠΕ του έργου.
- 20.** Ο ανάδοχος υπέβαλε την υπ' αριθ. πρωτ. 7126/27.05.2020 ένσταση ενώπιων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κατά του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΝΜΕ.
- 21.** Με την υπ' αριθ. πρωτ. 5924/30.04.2020 επιστολή του ο ανάδοχος αιτείται χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, χωρίς υπαιτιότητά του, με αναθεώρηση, 236 ημερολογιακών ημερών ήτοι από 31.05.2020 μέχρι 20.08.2020.
- 22.** Με την υπ' αριθ. 249/15.07.2020 (θέμα 2^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. χορηγήθηκε η 8^η παράταση από 30.05.2020 έως 30.07.2020 λόγω των μέτρων απομόνωσης που λήφθηκαν για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
- 23.** Με την υπ' αριθ. πρωτ. 10730/30.07.2020 επιστολή του ο ανάδοχος αιτείται χορήγηση 9^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, επικαλούμενος την ανάγκη σύνταξης 3^{ου} ΑΠΕ.

Οι εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν το τελευταίο τρίμηνο αφορούσαν στην ολοκλήρωση των εργασιών εντός του κτιρίου και στην προμήθεια του εξοπλισμού (ερμάρια, γραφεία, μηχανήματα κτλ).

Υπάρχει δε, συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία έτσι ώστε οι εναπομείνουσες εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και περίφραξης να ολοκληρωθούν έως τις 15.09.2020, οπότε και αναμένεται να παραδοθεί σε χρήση, όπως δεσμεύθηκε άλλωστε κι ο ανάδοχος στην συνάντηση που είχε σήμερα 25.08.2020 με τον Γενικό Διευθυντή Έργων της ΚΤΥΠ Α.Ε..

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης

