

Αθήνα, 08.06.2021
Αρ. Πρωτ.: ΔΤ/ΚΟΙΝ/43

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ.: 210-6508338
FAX: 210-6508299
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6899/27.05.2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης από την Βουλευτή κ. Χαρά Κεφαλίδου με θέμα: «Γεφύρι της Άρτας η ανέγερση του νέου 12/θέσιου Σχολείου στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας» και σε ό,τι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί το εξής:

1. Στις 17.09.2018 υπεγράφη η Σύμβαση του έργου «12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου Ν. Δράμας – Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις», με συνολική δαπάνη 1.979.100,02 €. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε επτακόσιες τριάντα ημέρες (730) από την υπογραφή της Σύμβασης, με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 16η.09.2020.
2. Το οικόπεδο στο οποίο κατασκευάζεται το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 57, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Κ. Νευροκοπίου Ν. Δράμας, επί των οδών Φλογηταινών, Λ. Λαμπριανίδη, Αγ. Δημητρίου και Παλαιολόγου. Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 7.492,07m². Στο εν λόγω οικόπεδο υφίσταται και το εν ενεργεία δημοτικό σχολείο, δώροφο κτίσμα με στέγη, λιθόκτιστης κατασκευής με πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος και επικάλυψη κεραμοσκεπής. Στον αύλειο χώρο του υφιστάμενου σχολείου προβλέπεται η κατασκευή γηπέδου μπάσκετ, η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με επεμβάσεις στην λιθόκτιστη περίφραξη του καθώς και με νέα τμήματα τοιχίων περίφραξης εσωτερικά του οικοπέδου. Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του νέου Διδακτηρίου είναι 1.226,59m², ενώ η συνολική επιφάνεια δόμησής του είναι 2.453,18m². Πρόκειται για δώροφο κτίριο με υπόγειο και στέγη με την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του.
3. Το έργο εκτελείται με την υπ' αρ. 809/15 και 4352/16 οικοδομική άδεια.
4. Από την έναρξη του έργου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου για τις οποίες η υπηρεσία προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.
5. Με το υπ' αρ. πρωτ. 3267/12.07.2019 ΕΥΔ_ΕΠ_ΑΜΘ της Διαχειριστικής Αρχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (αριθ. πρωτ. ΚΤΥΠ 10229/19.07.2019) ο ανάδοχος ζητά την διακοπή εργασιών του έργου λόγω ανάγκης τροποποίησης της στατικής μελέτης με εφαρμογή του

- Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-16 και αλλαγή κατηγορίας σκυροδέματος σε C30/37.
6. Με την υπ' αρ. πρωτ. 10745/30.07.2019 απόφασή της η υπηρεσία απέρριψε την υπ' αριθ. πρωτ. 9838/12.07.2019 διακοπή (μερική) εργασιών του έργου – όχληση κατά την έννοια του άρθρου 137 του Ν.4412/2016 του αναδόχου, κοινοποιώντας την με δικαστικό επιμελητή.
 7. Με το υπ' αρ. πρωτ. 12779/16.09.2019 έγγραφο, κοινοποιείται από την Διεύθυνση Κατασκευών στον ανάδοχο του έργου η εφαρμογή υψηλότερης ποιότητας σκυροδέματος για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού του έργου με κατηγορία C30/37, αντί της προβλεπόμενης από την εγκεκριμένη μελέτη C25/30.
 8. Με το υπ' αρ. πρωτ. 14498/16.10.2019 έγγραφο, κοινοποιείται από την Διεύθυνση Κατασκευών στον ανάδοχο του έργου η άμεση επίσπευση των εργασιών και η αποκατάσταση κακοτεχνιών του έργου.
 9. Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. πρωτ. 16931/02.12.2019 Δήλωσή του ζήτησε την διακοπή εργασιών του έργου.
 10. Με το υπ' αρ. πρωτ. 17537/13.12.2019 έγγραφό της η Διεύθυνση Κατασκευών κοινοποίησε στον ανάδοχο με Δικαστικό επιμελητή την υπ' αρ. πρωτ. 17492/13.12.2019 απόφασή της περί *απόρριψης της από 02.12.2019 Δήλωσης του αναδόχου περί Διακοπής των Εργασιών.*
 11. Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. πρωτ. 2745/17.02.2020 Ένσταση (κατ' άρθρο 174, ν4412/2016) Ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αιτήθηκε να γίνει δεκτή η ένσταση και να ακυρωθεί η με αριθ. πρωτ. 17492/13.12.2019 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κατασκευών της ΚΤΥΠ Α.Ε..
 12. Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 6319/11.05.2020 έγγραφό του αιτήθηκε αναστολή εργασιών έως τις 18.05.2020, επικαλούμενος την υγειονομική κρίση.
 13. Ο ανάδοχος με το υπ' αρ. πρωτ. 6668/18.05.2020 έγγραφό του αιτήθηκε παράταση 427 ημερολογιακών ημερών, ήτοι έως 19.11.2021.
 14. Η Κτιριακές Υποδομές:
 - α) με το υπ' αρ. πρωτ. 7371/01.06.2020 έγγραφο Ειδικής Πρόσκλησης, με ημερομηνία επίδοσης στον ανάδοχο 11.06.2020, κάλεσε τον ανάδοχο να προβεί στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.
 - β) Με το υπ' αρ. πρωτ. 9171/07.07.2020 έγγραφό της κοινοποίησε με Δικαστικό Επιμελητή στον ανάδοχο την υπ' αρ. πρωτ. απόφαση 9120/06.07.2020 περί έκπτωσής του.
 15. Ο ανάδοχος με την υπ' αρ. πρωτ. 10423/24.07.2020 Ένσταση Ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αιτήθηκε να γίνει δεκτή η ένσταση του και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 9120/06.07.2020 απόφαση έκπτωσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κατασκευών της ΚΤΥΠ Α.Ε..
 16. Στις 18.09.2020 συζητήθηκε η υπόθεση στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και η ανάδοχος εταιρεία άρχισε να εκτελεί εργασίες που αφορούν στην ολοκλήρωση της κατασκευής του γηπέδου μπάσκετ, στην κατασκευή τοιχίου διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης και τμήματος περιφράξης και στην απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής από το σκάμμα του νέου κτιρίου και τον υφιστάμενο αύλειο χώρο του σχολείου.

17. Με την υπ' αρ. 269^η/03.12.2020 (Θέμα 3^ο) απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. εγκρίθηκε το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου.
18. Με την υπ' αρ. 270^η/08.12.2020 (Θέμα 2^ο) απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΥΠ Α.Ε. εγκρίθηκε παράταση 243 ημερολογιακών ημερών του έργου, ήτοι έως **17.05.2021**.
19. Με το υπ' αρ. πρωτ. 18013/22.12.2020 έγγραφό της η Διεύθυνση Κατασκευών κοινοποιεί στον ανάδοχο τις αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών:
α) την υπ' αρ. πρωτ. 122330/08.12.2020 (αρ. πρωτ. ΚΤΥΠ 17796/17.12.2020) αποδοχής της από 24.07.2020 ένστασης της εταιρείας ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ περί έκπτωσης του αναδόχου και
β) την υπ' αρ. πρωτ. 122280/08.12.2020 (αρ. πρωτ. ΚΤΥΠ 17797/17.12.2020) απόρριψης της από 17.02.2020 ένστασης της εταιρείας ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ περί διακοπής εργασιών.
20. Στην συνέχεια ο ανάδοχος προέβη στα εξής:
- Στην υπ. αριθμ. πρωτ. 4655/30.03.2021 δήλωση διακοπής εργασιών.
 - Στην υπ. αριθμ. πρωτ. 4927/02.04.2021 αίτηση υποκατάστασης λόγω εταιρικής αδυναμίας, διαδικασία εκλογής προσωρινής διοίκησης (διοίκηση Πρωτοδικείου) και οικονομική αφερεγγυότητα.
 - Στο από 12.04.2021 (αρ. πρωτ. ΚΤΥΠ Α.Ε. 5406/13.04.2021) αίτημα παράτασης.
 - Στο από 03.06.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του αναδόχου προς την Γενική Διεύθυνση Έργων με αρ. πρωτ. 7863/03.06.2021, με το οποίο γνωστοποιεί ότι προέβη σε ολοσχερή απόσβεση του αναπόσβεστου μέρους της προκαταβολής προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποκατάσταση.
21. Επομένως, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι για την υποκατάσταση του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021, η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. θα ζητήσει την σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής και αμέσως μετά θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου 2021.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης

