



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 2
Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 212 4331
Ηλ. Ταχυδρ. : koinovouleftikos@minagric.gr

Αθήνα, 28/12/2021
Αρ. πρωτ.: 1668/337310

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: Ως Π.Α.

ΘΕΜΑ: «Επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας στη Νάξο στην καλλιέργεια πατάτας και πορεία υλοποίησης του φράγματος Τσικαλαριού»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 1481/25-11-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής **κα Φ. Μπακαδήμα**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας στη Νάξο στην καλλιέργεια πατάτας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 14633/29-11-2021 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

Όσον αφορά στην υλοποίηση του φράγματος Τσικαλαριού, σημειώνονται τα παρακάτω:

1. Γενικά στοιχεία του έργου

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή φράγματος επί της κοίτης του χειμάρρου Ποταμιάς στη νήσο Νάξο μετά των απαιτούμενων συνοδών έργων.

Το έργο ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με την αριθμ. 7016/31.7.2009 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) με συνολικό προϋπολογισμό 37.539.000,00 €, από τα οποία 9.639.000,00 € αντιστοιχούν στο πρώτο από τα επτά (7) υποέργα αυτής, με τίτλο «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου.

Με την αριθμ. 5128/20-07-2016 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε η συνέχιση της Πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-09-2011. Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε η 12-11-2016 (χρονική διάρκεια του έργου 32 μήνες). Με το υπ. αριθμ. 59708/95001/2633/23-06-2014 έγγραφο της 2^{ης} ΕΒΑ «Σήμα Διακοπής Εργασιών», προκλήθηκε η από 23-06-2014 εντολή του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου Διακοπής Εργασιών, με αποτέλεσμα η Ανάδοχος να υποβάλει την από 01-07-2014 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.

Παράλληλα έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες της Δ/σης Τ.Μ.Κ. & Τ. για την μεταφορά της πράξης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΟΥ ΝΑΞΟΥ, στο ΠΑΑ 2014-2020, ως ανειλημμένη υποχρέωση η οποία έγινε με την αριθμ. 5128/20-7-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ συνέχισης της εν λόγω πράξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του ΠΑΑ 2014-2020.

Με την με αριθμ. 3898/126887/11-11-2016 Απόφαση ΥΠΑΑΤ ορίστηκε ως ημερομηνία επανέναρξης εκτέλεσης των εργασιών, για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Φράγματος Τσικαλαριού Νάξου» η 1η Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Με την με αρ. πρωτ. 4086/131293/12-01-2017 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φράγματος Τσικαλαριού Νάξου», αναδόχου της εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ» κατά 32 μήνες με αναθεώρηση μέχρι την 31-07-2019.

Με το από 6/2/2019 έγγραφο της (αριθμ. εισερχομένου εγγράφου 497/24586/6-2-2019) η ανάδοχος εταιρεία υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 31/08/2020. Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 1241/67989/02-04-2019 Απόφαση ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-07-2020. Με την από 23-03-2020 επιστολή, ο Ανάδοχος κατέθεσε Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών λόγω δυσκολίας πρόσβασης στον χώρο του έργου, εξαιτίας πλημμυρών στο χώρο του φράγματος. Με το από 26-06-2021 έγγραφό της, η Ανάδοχος αιτείται εμπρόθεσμα παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 31-07-2023, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 3085/275732/06-10-2021 Απόφαση ΥΠΑΑΤ.

2. Πρόοδος Φυσικού Αντικειμένου του Έργου

- Έχει ολοκληρωθεί η αποψίλωση της λεκάνης κατάκλισης.
- Οι εκσκαφές των τεχνικών έργων του φράγματος έχουν ολοκληρωθεί κατά 90%.
- Έχει τοποθετηθεί ο δονησιογράφος μέτρησης των δονήσεων κατά τις εκρήξεις των βραχιδών εκσκαφών του αγωγού εκτροπής και δανειοθαλάμων για την προστασία του παρακείμενου Ναού του Αγίου Μάμαντος ο οποίος προστατεύεται ως Ιστορικό Μνημείο.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του αγωγού εκτροπής.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του προφράγματος και έχει γίνει η εκτροπή του ποταμού.
- Έχει διαμορφωθεί η οδός πρόσβασης προς το φράγμα (χωματουργικές εργασίες, «ιρλανδικές» διαβάσεις).
- Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της πλίνθου.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι τιμεντενέσεις.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές έδρασης του αναχώματος του φράγματος (τελική στάθμη).
- Έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές του δοκιμαστικού επιχώματος για όλες τις επιμέρους ζώνες του φράγματος (φίλτρα, στραγγιστήρια, ζώνες 3B,3C οι οποίες αποτελούν το κυρίως ανάχωμα του φράγματος) προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή του αναχώματος.

3. Οικονομική Πρόοδος του Έργου

ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ - Ανάδοχος Κατασκευής του έργου

Συμβατικός Προϋπολογισμός 6.875.707,06 €.

Συνολικές πληρωμές του αναδόχου 3.027.708,39 €, δηλαδή έχει κατασκευαστεί περίπου το 45% του έργου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:

Το με αρ. πρωτ. 14633/29-11-2021 έγγραφο του ΕΛ.Γ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

Βουλευτή κα Φ. Μπακαδήμα