



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ

Αθήνα, 20-04-2022

Αριθ. Πρωτ. : 43020 - 20-04-2022

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5-7 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Σακέλλης Παναγιώτης
Τηλέφωνο : 210 333 2845
Fax : 210 333 2427
Email : sec.erdf_cf@mnec.gr

ΠΡΟΣ : Υπηρεσία Συντονισμού
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για απάντηση στην υπ' αριθ. 4287/30.03.2022 Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ.

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 33920/31.03.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Συντονισμού/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 4287/30.03.2022 Ερώτησης του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Πράξη «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με την αρ. πρωτ. 2470/769/Α3/2.5.2018 απόφαση με προϋπολογισμό αρχικά 4.999.725,00 €. και Δικαιούχο την ΕΤΑΔ Α.Ε.

Μετά τις συμβασιοποιήσεις, ο προϋπολογισμός της Πράξης μειώθηκε και σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 2.977.711,70€.

Στο Πράξη υλοποιούνται οι κάτωθι παρεμβάσεις/υποέργα:

- 1^ο - Εκπόνηση μελετών για την εξυγίανση των ιαματικών υδάτων των σπηλαίων των Αнуγρίδων Νυμφών (Αυτεπιστασία - 57.400,00€)
- 2^ο - Καθαρισμός, απομάκρυνση επιλιθικής χλωρίδας & μικροβιακού φορτίου ασβεστολιθικών πετρωμάτων σπηλαίου Αнуγρίδων Νυμφών (προμήθεια-148.676,00€)
- 3^ο - Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών της περιοχής Λίμνης Καϊάφα (Τεχνικό Έργο - 1.902.960,70€) &
- 4^ο - Προμήθεια Πυροσβεστικού Οχήματος στα πλαίσια των έργων της Αντιπυρικής Προστασίας (προμήθεια - 58.075,00€)

- 5^ο - Εξυγίανση των υδάτων των ιαματικών λουτρών, Εργαστήριο Χημικής – Μικροβιολογικής ανάλυσης υδάτων (προμήθεια - 810.600,00€).

Τα υποέργα 1^ο, 2^ο και 5^ο υλοποιούνται από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας και τα υποέργα 3^ο και 4^ο υλοποιούνται από την ΕΤΑΔ Α.Ε.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Μέχρι σήμερα τα 1^ο και 2^ο υποέργα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ το 5^ο υποέργο βρίσκεται στο στάδιο προέγκρισης της διαδικασίας δημοπράτησης.

Στο 3^ο υποέργο, έχει δοθεί από την αρμόδια διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ η Σύμφωνη Γνώμη για την διακήρυξη και την υπογραφή της σύμβασης και η σύμβαση υλοποίησης υπογράφηκε μεταξύ της ΕΤΑΔ και του αναδόχου στις 30.12.2019 με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 1.902.960,70 € πλέον ΦΠΑ. Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, το υποέργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/5/2022 ενώ στο υποέργο δύναται, υπό προϋποθέσεις, να δοθεί παράταση στην ημερομηνία αυτή.

Στις 24/2/2022 ο ανάδοχος κατέθεσε στην ΕΤΑΔ Α.Ε. αίτημα διάλυσης της υφιστάμενης σύμβασης το οποίο και κοινοποιήθηκε από την ΕΤΑΔ ΑΕ στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ στις 04/03/2022 με την υπόμνηση πως «η ΕΤΑΔ Α.Ε. προτίθεται να προχωρήσει στις διαδικασίες του άρθρου 162 ν.4412/2016» δηλαδή σε Ματαίωση της διάλυσης αφού αποζημιωθεί ο ανάδοχος.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά του υποέργου, διαπιστώνεται ότι ο ανάδοχος εξοφλήθηκε τμηματικά και μέχρι τις 23/02/2022 για το σύνολο των ως τότε οφειλομένων ύψους 291.570,53 €πλέον ΦΠΑ, νωρίτερα δηλαδή από την ημερομηνία που υπέβαλε την αίτηση διάλυσης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

Η Πράξη συνολικά έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 20% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ύψους 2.977.711,70€.

Μετά την υποβολή της 5^{ης} πιστοποίησης στις 04/02/2022, στο 3^ο υποέργο αθροιστικά πιστοποιούνται εργασίες ύψους 303.726,67 €, που αντιστοιχούν σε ποσοστό υλοποίησης 15,96 % του προϋπολογισμού του.

Λόγω των διαπιστωθεισών αποκλίσεων στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 3^{ου} υποέργου, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ προχώρησε σε σχετικές συστάσεις και επισημάνσεις, αποστέλλοντας διαδοχικά έντυπα και ηλεκτρονικά έγγραφα. Σε συνέχεια των καθυστερήσεων που εξακολούθησαν να παρατηρούνται, η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου έργων ΕΣΠΑ 2014-2020, αναγκάστηκε να θέσει την πράξη σε Επιτήρηση με την αρ. 1689/29.3.2022 απόφασή της. Οι καθυστερήσεις καταγράφηκαν στο σχετικό «Δελτίο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου Πράξης» και τέθηκε συγκεκριμένο ορόσημο υλοποίησης προς επίτευξη. Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ αναμένει άμεσα τις ενέργειες της ΕΤΑΔ Α.Ε. για την «ματαίωση της διάλυσης» και την εκπλήρωση των οροσήμων του έργου.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το έργο (όλα τα υποέργα) πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/9/2023.

Κλείνοντας, επισημαίνουμε ότι με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι πρόκειται για ένα ανώριμο κατά τον χρόνο ένταξης έργο το οποίο παρουσιάζει σοβαρές υστερήσεις εφαρμογής. Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, εντός των αρμοδιοτήτων της, ώστε το έργο να υλοποιηθεί έγκαιρα και ομαλά.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης
Κοινού και Πρωτοκόλλου

Κ.Α.Α.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ

Γιώργος Ζερβός

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού κ. Αδ. Γεωργιάδη
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Τσακίρη
3. Γραφείο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου
4. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ