



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ορεστιάδα, 12-07-2024
Αρ. Πρωτ.: 15252

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Κων/νου 11
Ταχ. Κώδικας : 68200 Ορεστιάδα
Πληροφορίες : Καλεντζίδης Βλάχης
Τηλέφωνο : 2552 350360
Fax : 2552 350357
E-mail : vlasis@orestiada.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
email: info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου

ΣΧΕΤ: Η αρ. 5563/3-7-2024 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Δελή και Λ. Στολτίδη

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού ερωτήματος των βουλευτών, σας αναφέρουμε τα εξής σχετικά με το έργο της αποκατάστασης της Ιρλανδικής Διάβασης Καστανεών:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το συγκεκριμένο έργο (Αρ. Μελέτης 1/2022, Προϋπολογισμού 665.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) δημοπρατήθηκε νομίμως, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στις 16/05/2022 από το Δήμο Ορεστιάδας. Το 2ο πρακτικό κατακύρωσης της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 239/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας, σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΔΑΓΡΕΣ Α.Τ.Ε.», ως έχουσα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με μείση έκπτωση 22,00%.
2. Στις 19/10/2022 υπογράφηκε η Σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου, μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της αναδόχου εταιρείας «ΔΑΓΡΕΣ Α.Τ.Ε.».
3. Η εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας στο έργο έγινε με την υπογραφή της σύμβασης ήτοι την 19η Οκτωβρίου 2022, με χρόνο περαίωσης στις 18/10/2023.
4. Σύμφωνα με το από 01/08/2023 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, προτείνεται αναθεώρηση της εγκεκριμένης αρχικής μελέτης, λόγω της μη πτώσης της στάθμης των υδάτων στην συγκεκριμένη περιοχή.
5. Με το υπ'αριθμ.πρωτ.15057/02-08-2023 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, έγινε αποδεκτή η πρόταση για αναθεώρηση της εγκεκριμένης μελέτης, με την επισήμανση ότι θα φέρει τη σύμφωνη γνώμη και υπογραφή του μελετητή.

6. Συντάχθηκε εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας τροποποιητική μελέτη της με αριθμό 1/2022 εγκεκριμένης αρχικής μελέτης, με τη σύμφωνη γνώμη και υπογραφή του μελετητή του έργου.

7. Με την υπ' αριθμ. 183/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ορεστιάδας εγκρίθηκε η προαναφερθείσα τροποποιητική μελέτη και ο 1ος ΑΠΕ-1ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε. Έβρου.

8. Υποβλήθηκε εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας η υπ' αριθμ. πρωτ. 19893/04-10-2023 αίτηση παράτασης έως την 31-12-2023, η οποία και εγκρίθηκε με την 192/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ορεστιάδας.

9. Υποβλήθηκε εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας η υπ' αριθμ. πρωτ. 24929/13-12-2023 αίτηση παράτασης έως την 07-08-2024, η οποία και εγκρίθηκε με την 236/2023 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ορεστιάδας.

B. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου κατά τα 2/3 η εργασία τοποθέτησης λιθορριπών εκατέρωθεν της διάβασης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΤΝΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 90% της εργασίας κατασκευής φατνών (συρματοκυλύνδρων) από γαλβανισμένο συρματοπλέγμα, ωστόσο μάλλον θα χρειαστεί να γίνει αύξηση των ποσοτήτων των σχετικών εργασιών.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΑΤΝΩΝ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου κατά τα 2/3 η εργασία πλήρωσης των φατνών (συρματοκυλύνδρων) με κατάλληλο υλικό πλήρωσης.

ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Ολοκληρώθηκε η εργασία αποψίλωσης των δενδρυλλίων και γενικά της βλάστησης που αναπτύχθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εκατέρωθεν της διάβασης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΛΥΝΔΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ

Έχει ολοκληρωθεί περίπου κατά τα 2/3 η εργασία τοποθέτησης των φατνών (συρματοκυλύνδρων) στο σημείο θραύσης της Ιρλανδικής διάβασης.

Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ – ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής της ιρλανδικής διάβασης επί του ποταμού Άρδα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν αδύνατη λόγω της μη υποχώρησης της στάθμης των υδάτων, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ειδικότερα στο σημείο θραύσης της Ιρλανδικής διάβασης και κατ' επέκταση λόγω της δυσκολίας ή ακόμα και της αδυναμίας έκδρασης των τσιμεντοσωλήνων, που αρχικά προβλέπονταν βάσει της αρχικά εγκεκριμένης μελέτης.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με τη σύνταξη τροποποιητικής μελέτης, αλλά και του 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ, τα οποία και εφαρμόζονται πλέον κατά την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Ωστόσο, από τις 20/11/2023, παρατηρήθηκε εκ νέου άνοδος της στάθμης των υδάτων και λόγω των εργασιών ανακατασκευής που προηγήθηκαν ειδικά στο σημείο θραύσης, είχαν ως αποτέλεσμα την

υπερχείλιση του νερού καθ' όλο το μήκος της διάβασης και κατ' επέκταση την αδυναμία πρόσβασης εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας για ολοκλήρωση των εργασιών.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι έχουν υποβληθεί εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας η 1η Εντολή Πληρωμής ποσού 141.805,18 ευρώ στις 23/10/2023, καθώς και 2η Εντολή Πληρωμής ποσού 89.118,30 ευρώ στις 18/12/2023. Ακολούθησαν τα σχετικά αιτήματα προέγκρισης πίστωσης της Δ/νουσας Υπηρεσίας και οι πληρωμές προς τον ανάδοχο πραγματοποιήθηκαν στις 08/05/2024 και 11/06/2024 αντίστοιχα.

Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση πληρωμής οφείλεται στις ενέργειες ενσωμάτωσης των ποσών των Εντολών Πληρωμής από τον φορέα χρηματοδότησης, ήτοι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σε αυτοψίες που διενεργήθηκαν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του έργου, διαπιστώθηκε ότι η στάθμη των υδάτων παραμένει υψηλά σε σχέση με τη στάθμη που θα εξασφάλιζε απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών τοποθέτησης των συρματοκιβωτίων, χωρίς συνεχή έλεγχο της λειτουργίας του φράγματος Κυπρίνου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά το έτος 2023 η χαμηλότερη στάθμη παρατηρήθηκε από τέλη Αυγούστου έως και αρχές Οκτωβρίου, οπότε και εκτελέστηκαν ταχύτατα οι εργασίες του έργου.

Επιπλέον λόγω της προγραμματισμένης 28ης Συνάντησης Νέων Άρδας, από 24/7/2024 έως 28/7/2024, και για κάποιες μέρες πριν και μετά, στο χώρο εκτέλεσης του έργου αναμένεται να δραστηριοποιηθούν συνεργεία για την προετοιμασία των εγκαταστάσεων του φεστιβάλ και φυσικά να παρευρεθεί πλήθος κόσμου που θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις. Για την ασφαλέστερη εκτέλεση των εργασιών αμφοτέρων, για την ασφάλεια του κοινού αλλά και για την αποφυγή της μεταβολής των οχθών του ποταμού εν μέσω του φεστιβάλ θεωρείται σκόπιμο να μην εκτελεστούν εργασίες κάποιες μέρες πριν το φεστιβάλ και μέχρι το ολοκλήρωση αυτού.

Τέλος λόγω της σημαντικής καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην εξόφληση και των δύο λογαριασμών, ο Ανάδοχος δήλωσε αδυναμία να προγραμματίσει και να εκτελέσει παραγγελίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Μόλις εξοφλήθηκε ο δεύτερος λογαριασμός, ο Ανάδοχος ενημέρωσε την υπηρεσία ότι προχώρησε άμεσα στις εν λόγω παραγγελίες, οι οποίες όμως αναμένεται να παραληφθούν μετά τις 15 Αυγούστου.

Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για παράταση ογδόντα τριών (83) ημερών, με προτεινόμενη νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου στις 31/10/2024.

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας

Παπαδόπουλος Αδαμάντιος