



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα 56 & Δασκαλογιάννη
Ταχ.Κωδ. : 73132
Πληροφορίες : Μπουντουράκης Γιώργος
Καλαϊτζάκη Ειρήνη
Τηλ. : 28213 44638
Email : kalaitzaki@crete.gov.gr

**Χανιά, 25 - 10 - 2024
Αρ. Πρωτ : 375350**

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ. 213-1361246
Email : info@ypes.gr

Υπόψη : κ. Β. Καραβιά

ΚΟΙΝ: 1. Αντιπεριφερειάρχη Χανίων
κ. Νικόλαο Καλογερί
kalogeris@crete.gov.gr
2. Γενική Δ/ση Υποδομών
Περιφέρειας Κρήτης
agapakis@crete.gov.gr

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση 83/08-10-2024 του κ. Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου του Κόμματος
Ελληνική Λύση, Βουλευτή Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών**

ΣΧΕΤ. : 1. Το με αρ. πρωτ. 71615/21-10-2024 έγγραφο σας (αρ. πρωτ. 368999/21-10-2024
Περιφέρειας Κρήτης)
2. Το με αρ. πρωτ. 15284/04-09-2024 έγγραφο Δημάρχου Πλατανιά
3. Το υπ' αριθμ. 374065/24-10-2024 έγγραφο μας προς Δήμο Πλατανιά

Σε απάντηση του σχετικού (1) εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι με το σχετικό (3) έγγραφο μας ενημερώθηκε ο Δήμος Πλατανιά για την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του Π.Π.Ι. Πλατανιά καθώς και για τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουμε οι οποίες οφείλονται τόσο στις ελλείψεις της μελέτης, στην αργή ροή χρηματοδότησης όσο και στην διαχείριση του έργου από τον ανάδοχο εργολάβο.

Επίσης, στο πλαίσιο της γενικότερης συνεργασίας μας με το Δήμο Πλατανιά, υπήρχε προφορική ενημέρωση από την Υπηρεσία μας και τα θέματα του συγκεκριμένου έργου, είχαν γνωστοποιηθεί και με το υπ' αριθμ. 329881/4-10-2023 παλαιότερο επισυναπτόμενο έγγραφο μας.

Όσον αφορά στην εκτέλεση του έργου του θέματος, έχει ολοκληρωθεί περίπου το 50% του φυσικού αντικείμενου του έργου και ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι :

- Έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, τα επιχρίσματα εξωτερικά του κτιρίου και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση συστήματος θερμοπρόσοψης.
- Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης των υδραυλικών δικτύων.
- Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της μεταλλικής κατασκευής του κτιρίου και η βαφή σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.
- Έχουν τοποθετηθεί οι μεταλλικοί σκελετοί των γυψοσανίδων της εσωτερικής τοιχοποιίας και έχει τοποθετηθεί η μια πλευρά των γυψοσανίδων
- Είναι υπό εξέλιξη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτηρίου.

Η εγκεκριμένη προθεσμία περαίωσης λήγει στις 31-12-2024 και οι εκτελούμενες εργασίες είναι εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αλλά εκτιμούμε ότι για την ολοκλήρωση του θα απαιτηθεί και νέα παράταση έως τις 31-03-2025, εφόσον υπάρχει ομαλή ροή εκταμίευσης πιστώσεων για την πληρωμή των λογαριασμών και εφόσον δεν προκύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις.

Όσον αφορά στην **προμήθεια του ιατροτεχνικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού** επειδή προϋπόθεση για την παραλαβή της προμήθειας, είναι να έχει γίνει η οριστική παραλαβή ή η διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου, ώστε να γίνει η τοποθέτηση του εξοπλισμού εντός του κτιρίου με ασφάλεια, η υπηρεσία μας θα ενημερώσει έγκαιρα το Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Χανίων όταν θα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια.

Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της κάνει τα μέγιστα για την ομαλή και ποιοτική εξέλιξη του έργου αλλά και για να προγραμματίζονται έγκαιρα οι εργασίες, ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου.

Συνημμένα:

- Το υπ' αριθμ. 329881/4-10-2023 έγγραφό μας
- Το υπ' αριθμ. 374065/24-10-2024 έγγραφό μας

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης