



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Επιτελικής Υποστήριξης Δημάρχου
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Τηλ: 213-2020141/213-2020142
e-mail: info@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr

Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια
Βαθμός Ασφαλείας: αδιαβάθμητο
Βούλα:.....
Αρ. Πρωτ.:.....
Βαθμός προτεραιότητας: εξ. Επείγον

ΠΡΟΣ
Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών
info@ypes.gr

Θέμα: Έργο διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι στη Βάρη Αττικής

Σε απάντηση της με αριθμ. 4024/20.03.2026 ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με την εξέλιξη του έργου διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι στη Βάρη Αττικής, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Η σύμβαση της τρέχουσας εργολαβίας με την ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» υπεγράφη στις 09.11.2023. Το έργο τέθηκε σε διακοπή εργασιών από 08.02.2024 έως 12.02.2025, κατόπιν ισχυρισμών της αναδόχου περί μη υλοποιήσιμης μελέτης και ύπαρξης εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης. Η σχετική θέση της αναδόχου έγινε δεκτή από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, η οποία έκρινε ότι η υδραυλική μελέτη δεν ήταν συμβατή με την υφιστάμενη κατάσταση.

Η επανεκκίνηση των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 12.02.2025, μετά την έγκριση τροποποιήσεων στις επιμέρους μελέτες (οδοποιίας, σήμανσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης), καθώς και των υποστηρικτικών μελετών του έργου.

Η εργολαβική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 23.599.733,66 ευρώ (με Φ.Π.Α.), ενώ το συνολικό κόστος του έργου, συμπεριλαμβανομένων απαλλοτριώσεων, αρχαιολογικών εργασιών, μετατοπίσεων δικτύων κοινής ωφέλειας και λοιπών δαπανών, ανέρχεται σε 27.928.139,42 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027».

Σήμερα, το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει υλοποιηθεί περίπου το 45% του συνολικού μήκους των παρεμβάσεων διευθέτησης, με εργασίες να εκτελούνται σε πολλαπλά μέτωπα και με εντατικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται για τις 09.11.2026. Οι καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί οφείλονται κυρίως στην ανάγκη μετατόπισης δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και οπτικές ίνες), καθώς και στην ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων σε επιμέρους τμήματα του έργου.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω, έχει ήδη πραγματοποιηθεί εκτενής συντονισμός με τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ έχει προγραμματιστεί η σταδιακή μετατόπιση των δικτύων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. Παράλληλα, σε συνεργασία με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, καταβάλλεται προσπάθεια ενίσχυσης του αρχαιολογικού προσωπικού, με στόχο την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Συνολικά, το έργο προχωρά κανονικά, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την ολοκλήρωσή του εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

