

185
5/19.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522**

9/13

**Αθήνα 1-10- 2010
Αριθμ. Πρωτ. 11**

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση του φράγματος Φανερωμένης»

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 195/27-7-2010

Απαντώντας στην παραπάνω αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. **Β. Κεγκέρογλου**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η αξιοποίηση του φράγματος Φανερωμένης, προβλέπεται να γίνει με την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή αγωγού σύνδεσης Φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης”. Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ενίσχυση των αρδευτικών ζωνών Α, Β, και Γ της περιοχής Μεσσαράς, στο Νομό Ηρακλείου, μέσω της κατασκευής αγωγών μεταφοράς και διανομής νερού, μικρών αναρρυθμιστικών δεξαμενών και αντλιοστασίων.

Το παραπάνω έργο δημοπρατήθηκε στις 3-4-2007 και με την υπ’ αριθμ. 10996/20β2/741/25-4-2007 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του στην εργοληπτική εταιρεία “ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”, με συνολική προσφορά 13.796.956,93 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου και μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση


και Φ.Π.Α.). Σύμφωνα με την αρχική συμβατική προθεσμία, το έργο προβλεπόταν να περατωθεί στις 20-2-2010.

Το έργο ήταν αρχικά ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΑ - ΑΥ 2000 - 2006”, αλλά με την υπ’ αριθμ. 7930/1-9-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντάχθηκε με τον ίδιο τίτλο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 (ΠΑΑ) ‘‘Αλέξανδρος Μπαλτατζής’’».

Με την υπ’ αριθμ. 8548/20β2/741/19-5-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας του υπ’ όψιν έργου, μέχρι τις 20-5-2011.

Το γεγονός αυτό, είχε σαν αποτέλεσμα να παραμείνουν ανεξόφλητοι οι λογαριασμοί του έργου για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αντίκτυπο την καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του. Σημειώνεται ότι, έως τις 10/12/2009, η χρηματική αξία του εκτελεσθέντος φυσικού αντικείμενου ανέρχεται στο ποσό των 6,5 εκατ. € .

Σήμερα, η ροή χρηματοδότησης του έργου έχει πλέον ομαλοποιηθεί, το έργο εκτελείται με ταχείς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί στην προβλεπόμενη ημερομηνία.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. Γαυτερόπουλος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γρ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου