



21 ΙΑΝ. 2011

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 21.01.11

Αρ. Πρωτ.: 121973

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 3741/28-9-2010 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κκ. Α. Πλεύρη και Σ.-Α. Γεωργιάδη, με θέμα «Αποκατάσταση Οφθαλμιατρείου Αθηνών», όπως με ενημέρωσε η υπηρεσία και σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, η οποία είναι και ο φορέας υλοποίησης του εν λόγω έργου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου του Οφθαλμιατρείου Αθηνών από το σεισμό της 7-9-1999» εκτελείται σύμφωνα με την αρ. Υ4β/ΓΠ18772/14-2-06 Υπουργική Απόφαση και την από 21-5-2008 Σύμβαση, από την ανάδοχο κοινοπραξία «ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ - Ρ. & C. DEVELOPMENT SA».

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση του κτιρίου από τις βλάβες που προκλήθηκαν από το σεισμό της 7-9-1999, η διαρρύθμισή του και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών του, η προσθήκη κατ' ύψος και κατ' επέκταση και η συντήρηση των τοιχογραφιών και οροφωγραφιών του κτιρίου. Τα ανωτέρω υλοποιούνται σύμφωνα με τη μελέτη δημοπράτησης του έργου, που είναι σε στάδιο μελέτης εφαρμογής.

Από το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλεπόταν χρόνος 3 μηνών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ήτοι έως 20-8-2008. Η οικοδομική άδεια του έργου εκδίδεται με μεγάλη καθυστέρηση, ένα περίπου χρόνο μετά την αρχική πρόβλεψη, με αρ. 918/09 και παραλαμβάνεται 28-8-2009.

Μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας προκλήθηκε περαιτέρω καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών, έως την 9-9-2009, λόγω της αργοπορίας ορισμού επιβλεπόντων από τη Δ/ση Συντήρησης Νεώτερων Μνημείων και την Γ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που ορίστηκαν με την αρ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/81608/2129 απόφαση του ΥΠΠΟ την παραπάνω ημερομηνία.

Πρόσθετη καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου προκλήθηκε λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης της αποκάλυψης διάκοσμου τοίχων και οροφών, πριν την εκτέλεση άλλων εργασιών στο εσωτερικό του κτιρίου.

Για τη καθυστέρηση που προκλήθηκε από τους παραπάνω λόγους, χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 539 ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι 11-11-2011, με την αρ. 2680/263/11-5-10 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ.

Στις 24-6-2010 ο ανάδοχος και σε συνέχεια προηγούμενης όχλησης, υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών (ΓΑ 114853), λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού του έργου,

✓✓

συνολικού ποσού 213.649,10 €, η οποία απορρίφθηκε στις 24-6-2010 με το αρ. ΓΑ114936 έγγραφο της ΔΕΠΑΝΟΜ. Οι εργασίες επανεκκίνησαν στις 15-7-2010.

Στις 27-7-2010 και μετά την ολοκλήρωση των αποκαλύψεων του διάκοσμου, υποβλήθηκε στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής η μελέτη αποκατάστασης-διατήρησης του ζωγραφικού διάκοσμου (οροφωγραφίες και τοιχογραφίες), η οποία εγκρίθηκε στις 24-9-2010, με το αρ. ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ45/3153/89043 έγγραφο.

Μετά τα ανωτέρω, ο ρυθμός των εργασιών έχει επιταχυνθεί, προκειμένου για την ολοκλήρωση το έργου στο τέλος του 2011.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κκ. Α. Πλεύρη, Σ.-Α. Γεωργιάδη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ.Υφυπουργού
- 3.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.
- 4.Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

