

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

22 ΜΑΡ. 2011

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα **22/3/2011**
Αρ. Πρωτ : **2142**
Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ : Αεροδρόμιο Σητείας

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 9274/17.1.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Το έργο «Νέο κτίριο αεροσταθμού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο Δημοτικό Αερολιμένα Σητείας» δημοπρατήθηκε στις 20/2/2006 με προϋπολογισμό 28 εκατ.ευρώ. Με την υπογραφή της σύμβασης στις 8/12/2006 άρχισαν οι διεργασίες για αλλαγή των μελετών του έργου μέσα από συσκέψεις της ΥΠΑ, του Υπουργείου ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κατόπιν αιτήματος επενδυτικής εταιρείας.

Οι εν λόγω μελέτες και νέες εργασίες που εντάχθηκαν στην τρέχουσα εργολαβία κατ' απαίτηση της ΥΠΑ, δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικά ανατεθέν έργο ούτε στην αρχική συναφθείσα Σύμβαση, και ως εκ τούτου αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίησή τους ήταν η άμεση ένταξή τους σε συμπληρωματική σύμβαση.

Η συμπληρωματική σύμβαση θα έπρεπε να είχε εγκριθεί κατά το χρόνο λήψης των αποφάσεων τροποποίησης της μελέτης εφαρμογής δηλαδή το 2007. Αντ' αυτού παρήλθε άπρακτο το χρονικό διάστημα από το 2007 έως τα τέλη του 2009 χωρίς να λαμβάνεται καμία απόφαση για την υλοποίηση του έργου με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ως προς την ολοκλήρωση του έργου κατά δύο χρόνια.

Οι διαδικασίες για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης ξεκίνησαν το 12/2009 και ολοκληρώθηκαν στις 5/8/2010. Η προσκόμιση πλαστών εγγυητικών εκ μέρους της αναδόχου Κ/Ξ κατά την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, οδήγησε το Υπ.ΥΠΟΜΕΔΙ στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας δηλαδή στην επιβολή της ποινής της έκπτωσης της αναδόχου, η οποία οριστικοποιήθηκε μετά την εκδίκαση σχετικής Αίτησης θεραπείας στις 11.3.2011.

Στη συνέχεια θα προχωρήσουν από την αρμόδια Υπηρεσία οι νόμιμες διαδικασίες για τη δημοπράτηση του υπολειπόμενου έργου, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 30 εκατ.ευρώ περίπου, εντός του 2011.

Η Σύμβαση της νέας εργολαβίας προβλέπεται να υπογραφεί εντός του 2012 και να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



V J