

19 ΑΠΡ. 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 19/4/2011
Αρ. Πρωτ 2435

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την σχετικά με την πρόοδο του έργου «Σαράντα – Κονίσπολη»,

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 13437/21.03.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλογιάννης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Σταύρος Καλογιάννης

Απαντώντας στην παραπάνω σχετική Ερώτηση και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., παρακαλούμε να ενημερώσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» ανέλαβε, ύστερα από διεθνή διαγωνισμό την επίβλεψη, της υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή οδικού τμήματος Σαράντα – Κονίσπολη». Το έργο κατασκευάζεται από Ελληνική εταιρεία.

Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις 07-03-2008 και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής ήταν αρχικά 730 μέρες, με καταληκτική ημερομηνία στις 07-03-2010. Κατά την εγκατάσταση του εργολάβου προέκυψαν καθυστερήσεις στην έγκαιρη έναρξη των εργασιών, λόγω προβλημάτων με τις απαλλοτριώσεις, οι οποίες δεν είχαν συντελεσθεί και λόγω ελλείψεων στις εγκεκριμένες μελέτες. Τα ως άνω είχαν σαν αποτέλεσμα σημαντική υστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μετά από σχετικά αιτήματα του αναδόχου, η Γενική Διεύθυνση Οδοποιίας της Αλβανίας (GRD), χορήγησε χρονική παράταση προθεσμίας, αρχικά μέχρι τις 15-10-2010 και στην συνέχεια μέχρι τις 29-12-2010. Επιπρόσθετα, στο β' εξάμηνο του 2010, παρατηρήθηκαν προβλήματα στην εξόφληση των πληρωμών του αναδόχου, γεγονός που επιβράδυνε το ρυθμό εργασιών της κατασκευής του έργου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να εγκριθεί, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος, νέα παράταση μέχρι τις 14-06-2011.

Η φυσική πρόοδος του συμβατικού αντικειμένου ανέρχεται σήμερα στο 73,8% του προβλεπόμενου, ενώ η απορρόφηση ανέρχεται στο 70,69%, μη συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

