

27/2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **27/1/2012**
Αρ. Πρωτ **3421**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση εργασιών στο Σκυλίτσειο Γενικό Νοσοκομείο Χίου

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 4581/17.01.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Κωστής Μουσουρούλης

ΚΟΙΝ.:

1. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γρ. Υπουργού
2. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γρ. Υπουργού
3. Βουλευτή κ. Κωστή Μουσουρούλη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Γ.Α.126448/23.01.2012 έγγραφο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών στο Σκυλίτσειο Γενικό Νοσοκομείο Χίου για πληρέστερη ενημέρωση του κ. Βουλευτή.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Συνημμένα:

Το με αρ. πρωτ. Γ.Α.126448/23.01.2012
έγγραφο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
Ακρίβες αντίγραφο
Ε. Σταμπούλου




✓

3421
10/2**ΔΕΠΑΝΟΜ** Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε.

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Χαρ. Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα

Φαξ : 210-6442940



ΤΣΟΧΑ 5
115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 8701 600
FAX: 210 8701 601
email: info@depanom.gr
www.depanom.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

(απαντά στο ΓΑ126316/19.01.12)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ
Γ.Α. 126448

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ:
3421/19.01.12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
23.01.2012

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4581/17.01.12 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Μουσουρούλη σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. ΓΑ126316/19.01.12 εγγράφου σας και σε απάντηση της υπ' αριθμ. 4581/17.01.12 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. Μουσουρούλη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Σύντομο ιστορικό :

Το έργο ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. Υ4β/Γ.Π.98716/31.10.2002 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, με προϋπολογισμό 16.740.866 €. Η Σύμβαση με την ανάδοχο Κοινοπραξία υπεγράφη την 19.09.03 με διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες, ήτοι μέχρι 19.09.06.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16.528.313,10 € συμπερ. απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ. Έχουν υπογραφεί δύο συμπληρωματικές συμβάσεις για τις απαραίτητες, επί πλέον, μελέτες και νέες εργασίες αρχαιολογίας, ανάδειξη ταφικού συνόλου, νέας θεμελίωσης καθώς και της αναγκαίας επέκτασης του ενεργειακού κέντρου του Νοσοκομείου και ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε στα 24.768.410,68 €, σύμφωνα με τον 4^ο ΑΠΕ (Σύμφωνη Γνώμη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής - έγγραφο Α.Π. 614/03.03.2011) .

Το έργο εντάχθηκε ως έργο – γέφυρα από το Γ' ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ (αρ. πρωτ. ΟΙΚ950/17.03.2010 Απόφαση – ΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου»), με επιλέξιμη δαπάνη 8.897.673,47 €.

Σήμερα εκτελούνται εργασίες στα κτίρια 6 & 7, που αφορούν εκσυγχρονισμό νοσηλευτικών κλινικών, με εξαίρεση κάποιων χώρων, που δεν έχουν παραδοθεί ακόμη από τη Διοίκηση.

Το ποσοστό υλοποίησης του έργου με βάση τον τελευταίο εγκεκριμένο λογαριασμό μέχρι 31.10.2011 ανέρχεται σε ποσοστό 90, 2 % .

Σχετικά με τις ερωτήσεις που έχει θέσει ο Βουλευτής σας αναφέρουμε ότι δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση περαίωσης του έργου και δεν έχει γίνει Διοικητική Παραλαβή προς χρήση άλλων τμημάτων εκτός αυτών που ήδη λειτουργούν για τους παρακάτω λόγους :

Λόγω των προβλημάτων με την Αρχαιολογία, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου που περιλαμβάνει την κατάργηση λόγω αρχαιολογίας, των κτιρίων 15 (υπόγειος διάδρομος), 7^Α, υπόγειου του 11, υπόγειου του 1, προβλέποντας τη σύνδεση με τις Η/Μ εγκαταστάσεις των ενεργειακών κέντρων μέσω του κτιρίου 5^Α και των ισογείων των κτιρίων και της διαμόρφωσης της υφιστάμενης εσωτερικής αυλής.

Ως εκ τούτου απαιτείται, τόσο για τη μεταβατική περίοδο της λειτουργίας του υφιστάμενου νοσοκομείου, όσο και για την εξυπηρέτηση τμήματος των μόνιμων Η/Μ δικτύων, η κατασκευή καναλιού και δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων (μέρος των οποίων θα καταστούν οριστικά) και προσωρινός διάδρομος διασύνδεσης για τη μεταφορά των ασθενών & προσωπικού από τα κτίρια 1,3,4 & 11.

Παράλληλα λόγω των ανασκαφικών ερευνών στο έργο προκλήθηκε μία μεγάλη καθυστέρηση πέραν των 2 ετών, η οποία επί της ουσίας απαιτεί την επανεξέταση των μελετών δημοπράτησης των υφισταμένων κτιρίων που είχαν συνταχθεί το 2002, σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση των κτιρίων λόγω χρήσης και παλαιότητας, ώστε οι επεμβάσεις που θα γίνουν να οδηγήσουν στην πλήρη ανακαίνιση αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων νοσηλευτικών υποδομών.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, απαιτούνται και πρόσθετες εργασίες πέραν των συμβατικά προβλεπόμενων.

Για το θέμα αυτό η ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. είναι σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και το Υπουργείο Οικονομίας, προκειμένου να εξευρεθεί ο προσφορότερος τρόπος προσέγγισης των παραπάνω πρόσθετων εργασιών ο οποίος τελικά θα καθορίσει και τον ακριβή χρόνο περαίωσης του έργου.

Τέλος δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της Διοικητικής παραλαβής της νέας πτέρυγας, διότι λόγω της φύσης της εργολαβίας (επεμβάσεις σε υφιστάμενα και εν λειτουργία τμήματα), αυτή εξαρτάται από την ολοκλήρωση των εργασιών των κτιρίων 6 και 7, οι οποίες και για τα κτίρια αυτά περιλαμβάνουν και πρόσθετες, πέραν των συμβατικά προβλεπόμενων και συνεπώς η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται όπως παραπάνω, από τον προσφορότερο τρόπο προσέγγισής των.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Εσ. Διανομή

- α) Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
- β) Διεύθυνση Έργων
- γ) Μονάδα Α
- δ) Επιβλέποντα Μηχανικό έργου