

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **29.04.2013**

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ **549**

Προς τη
✓ Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Καθυστερήσεις στην κατασκευή του οδικού άξονα Λεύκτρο-Σπάρτη

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 9247/05.04.2013 που κατέθεσε στη Βουλή,
η Βουλευτής κυρία Φεβρωνία Πατριανάκου

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κα Φεβρωνία Πατριανάκου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία Βουλευτή, τα εξής:

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου, που έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων Ν.3559/2007, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του οδικού άξονα Λεύκτρο-Σπάρτη στις 03.09.2012.

Οι κυριότερες αιτίες των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην υλοποίηση του έργου «Λεύκτρο-Σπάρτη», εξακολουθούν να είναι η δέσμευση σημαντικών εκτάσεων για την διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών, καθώς και η μεγάλη καθυστέρηση που σημειώνεται στην αποδέσμευσή τους, με ευθύνη των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων.

Απομένουν περίπου 8,2χλμ. εντός των οποίων υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα προς διερεύνηση και αρχαιολογική έρευνα από τις αρμόδιες Εφορείες.

Για το θέμα καθυστέρησης της παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου, έχει γίνει επανειλημμένα ενημέρωση με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου μας προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, από το 2010 το Υπουργείο είχε ζητήσει από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, άμεση έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού από το ΥΠΠΟΤ, για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

Το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα, από τον κύριο του έργου, στο πλαίσιο των αρχαιολογικών ανασκαφών στο τμήμα «Λεύκτρο-Σπάρτη», ανέρχεται σε 11 εκατ. ευρώ περίπου.

Σημαντικός παράγοντας καθυστέρησης υπήρξε επίσης η άρνηση κάποιων ιδιοκτητών να παραδώσουν τις ιδιοκτησίες τους για την εκτέλεση του έργου, ενώ έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωσή τους. Κατόπιν της εμπλοκής αυτής, η υπόθεση ευρίσκεται στη δικαιοσύνη και αναμένεται η τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Η καθυστέρηση κατάληψης των χώρων (σε συντελεσμένη απαλλοτρίωση), ανέρχεται σε δεκαεννέα (19) μήνες.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου «Λεύκτρο-Σπάρτη», τον Μάρτιο του 2014, είναι η παράδοση του χώρου (από πλευράς αρχαιολογικής Υπηρεσίας) το συντομότερο δυνατό.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου