




26 MAR. 2014

ΕΠΕΙΓΟΝ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Αθήνα, 20/3/2014

Αρ. Πρωτ.: 6370

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161428
Fax : 2105237254
e-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. **5530/20-1-2014** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Τέρενς-Νικόλαου Κουίκ, με θέμα την αποπεράτωση του έργου στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο ανατέθηκε στη ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ σύμφωνα με την Υ4β/ΓΠ 98716/Φ22, Φ14-21/συσχ. ΓΠ 99908/31.10.02 Υπουργική Απόφαση με προϋπολογισμό 16.740.000€.

Το έργο κατασκευάζεται από την Κ/ξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - SOCIETE FRANCAISE D' EQUIPEMENT HOSPITALIER S.A., σύμφωνα με την από 19.09.03 Σύμβαση και συνολική διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες, ήτοι μέχρι 19.09.06. Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 16.418.098€ συμπερ. αποβλέπτων, ανασθεώρησης και ΦΠΑ. Έχουν υπογραφεί δύο συμπληρωματικές συμβάσεις και ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε σε 25.085.342,23€. Το έργο είχε ενταχθεί και συγχρηματοδοτείτο από το Γ' ΚΠΣ, και στη συνέχεια ως έργο - γέφυρα από το ΕΣΠΑ.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προσθήκη κατ' επέκταση του παλαιού Νοσοκομείου νέας πτέρυγας (νέα κτίρια 13, 13^α, 14, 15 και 16) , εμβαδού 8.000 τ.μ. Η νέα πτέρυγα φιλοξενεί τις κυριότερες λειτουργίες του Νοσοκομείου, καθώς περιλαμβάνει Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Εργαστηριακά Τμήματα Βιολογικών Υλικών και Τμήμα Απεικονίσεων, Σηπτικό Χειρουργείο και Ενδοσκοπήσεις, Χειρουργεία, Κεντρική Αποστείρωση, νέα Μαγειρεία και Φαρμακείο. Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων του Νοσοκομείου, κτίρια 2, 3, 4, 5, 5α, 6, 7, καθώς και τμήμα του κτιρίου 1 και του κτιρίου 11, εμβαδού 8.200 τ.μ.

Με την έναρξη των εργασιών το Σεπτέμβριο 2003, λόγω του εντοπισμού αρχαιοτήτων στο χώρο ανέγερσης της νέας πτέρυγας, χρειάστηκε, ευθύς εξ αρχής, να σταματήσουν οι εργασίες προκειμένου να διεξαχθεί η απαραίτητη αρχαιολογική έρευνα. Μετά το πέρας της έρευνας αυτής η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία απαίτησε την προστασία με κατάχωση των ευρημάτων, διαδικασία που απαίτησε με τη σειρά της αλλαγή θεμελίωσης από συνήθη σε πασσάλους, με αποτέλεσμα την χρονική και οικονομική επιβάρυνση του έργου.

Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνημμένων: -
Σύνολο σελίδων: 3

Συγκεκριμένα δόθηκε παράταση πέρα των δύο (2) ετών (27 μήνες) και απαιτήθηκε η υπογραφή δύο (2) συμπληρωματικών συμβάσεων για τις απαραίτητες, επί πλέον, μελέτες και νέες εργασίες αρχαιολογίας, ανάδειξη ταφικού συνόλου, νέας θεμελίωσης, καθώς και της αναγκαίας επέκτασης του ενεργειακού κέντρου του Νοσοκομείου.

Σε ότι αφορά στη συνέχιση του έργου στα υφιστάμενα κτίρια, λόγω των ανασκαφικών ερευνών στο έργο και λοιπών οικονομικών προβλημάτων (διακοπή εργασιών λόγω μη ομαλής χρηματοδότησης του έργου), προκλήθηκε μία πολύχρονη καθυστέρηση.

Η καθυστέρηση αυτή επί της ουσίας απαιτούσε την επανεξέταση των μελετών δημοπράτησης των υφισταμένων κτιρίων που είχαν συνταχθεί το 2002, σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση των κτιρίων λόγω χρήσης και παλαιότητας, ώστε οι επεμβάσεις που θα γίνουν, να οδηγήσουν στην πλήρη ανακαίνιση αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων νοσηλευτικών υποδομών.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων στον περιβάλλοντα χώρο και ως εκ τούτου την εμπλοκή με την Αρχαιολογία, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου που περιλαμβάνει την κατάργηση των υπογείων κτιρίων στον περιβάλλοντα χώρο της υφιστάμενης εσωτερικής αυλής.

Για τους ανωτέρω λόγους απαιτούνταν, τόσο για τη μεταβατική περίοδο της λειτουργίας του υφιστάμενου νοσοκομείου όσο και για την εξυπηρέτηση τμήματος των μόνιμων Η/Μ δικτύων, πρόσθετες εργασίες με πρόσθετη χρηματοδότηση, ήτοι η κατασκευή καναλιού και δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων (μέρος των οποίων θα καταστούν οριστικά) και προσωρινός διάδρομος διασύνδεσης για τη μεταφορά των ασθενών & προσωπικού από τα κτίρια 1,3,4 & 11 και πλήρη ανακαίνιση και λειτουργική διασύνδεση όλων των υφιστάμενων κτιρίων.

Ως εκ τούτου, η ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ ενημέρωσε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (σχετικά έγγραφα ΓΑ 127438/15.03.12 και ΓΑ 125921/23.12.11) ότι, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, απαιτούνται και πρόσθετες εργασίες πέραν των συμβατικά προβλεπόμενων, οι οποίες δεν μπορούσαν οικονομικά να αντιμετωπισθούν από τον προϋπολογισμό του έργου.

Βάσει των παραπάνω, με την υπ' αριθμ. Υ4β/Γ.Π. 17685/Φ14-121, Φ22/13.03.2013 απόφαση του Υπουργού Υγείας, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της τρέχουσας εργολαβίας και η πλήρης παράδοση και παραλαβή του εκτελεσμένου αντικειμένου που αφορά στη νέα πτέρυγα και στην ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κτιρίων 6 και 7, με απομείωση του εναπομένοντος συμβατικού αντικειμένου του έργου.

Στο πλαίσιο της ως άνω Υπουργικής Απόφασης εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαιώσης του έργου για την ολοκλήρωση των εργασιών στις 31.10.2012.

Η ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ συνέταξε τον 6^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) περιλαμβάνοντας την απομείωση του εναπομένοντος συμβατικού αντικειμένου εκσυγχρονισμού των υπολοίπων υφισταμένων κτιρίων, ο οποίος εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές ΑΕ με την υπ' αριθμ. 909/21.01.2014 απόφαση, όρισε την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, η οποία θα προβεί άμεσα στις σχετικές ενέργειες.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Νοσοκομείο και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΤΠ Βορείου Αιγαίου θα δρομολογήσει την προετοιμασία νέου έργου (μελέτη, τεύχη δημοπράτησης), προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και στη συνέχεια να δημοπρατηθεί.

Τέλος, το έργο έχει ελεγχθεί τεχνικά και διαχειριστικά από τα αρμόδια όργανα (ΕΣΠΕΛ, ΕΔΕΛ, ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) και σήμερα λειτουργούν πλήρως η Νέα Πτέρυγα του Νοσοκομείου (κτίρια 13, 13α και 14), καθώς και τα υφιστάμενα κτίρια 6 & 7 (χειρουργικές και παιδιατρικές κλίνες), τα οποία παραδόθηκαν σταδιακά προς χρήση με υπογεγραμμένα Πρωτόκολλα Διοικητικής Παραλαβής, από τον Ιούλιο 2011 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 και τον Απρίλιο 2013 παραδόθηκαν οι Κεντρικές Η/Μ εγκαταστάσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Βουλευτή κ. Τ. Κουίκ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού κ. Μπέζα
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντονισμού & Κωδικοποίησης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

