



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12/8/14

Αρ. Πρωτ.: 58769

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων ✓

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 641/1-7-2014 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ν. Κακλαμάνη, με θέμα «Πολυδύναμο Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ-Νοσοκομείο Ημέρας του ΓΝ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ) στο Δήμο Αγίας Παρασκευής», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο «Πολυδύναμο Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ-Νοσοκομείο Ημέρας-Κέντρο Ημέρας) του Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής» εκτελείται σύμφωνα με την αρ. Υ5α/ΓΠ45195/1-4-08 Υπουργική Απόφαση και με την από 16-1-09 Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία «ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΕ».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 6.000.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ Αττικής. Το συμβατικό τίμημα είναι 2.920.025,21 €, πλέον ποσοστό 10% (292.002,52 €) για τυχόν νέες εργασίες, ΦΠΑ (19%) 622.689,07 € και αναθεώρηση.

Η συμβατική ημερομηνία για την εκτέλεση του έργου ήταν 16 μήνες, ήτοι ως 16-5-2010.

Με την αρ. 2891/289/25-1-2011 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 17-1-2012, ήτοι κατά 24 μήνες με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και κατά 2 μήνες και 11 ημέρες χωρίς αναθεώρηση με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου λόγω καθυστέρησης στην έκδοση της άδειας.

Με την αρ. 3250/325/18-1-2012 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-8-2012, ήτοι κατά 7,5 μήνες χωρίς αναθεώρηση με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς είχε διακόψει αναίτια την εκτέλεση των εργασιών.

Με την αρ. 3323/334/10-4-2012 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΤΠΑΝΟΜ ΑΕ ο ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε προσωρινά έκπτωτος καθώς δεν εκτέλεσε τις εργασίες που του ζητήθηκαν με την με ΓΑ 127128/28-2-2012 Ειδική Πρόσκληση εντός της ταχθείσας ημερομηνίας.

Με την αρ. 3384/338/20-6-2012 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ έγινε αποδεκτή η με ΓΑ 128434/4-5-2012 ένσταση του αναδόχου και άρθηκε η απόφαση έκπτωσης από το έργο και εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα που υπέβαλε με την με ΓΑ 128760/15-5-12 επιστολή, βάσει του οποίου θα ολοκληρωνόταν εντός προθεσμίας το έργο.

Με την αρ. 3459/344/13-9-2012 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 28-2-2013, ήτοι κατά 6 μήνες χωρίς αναθεώρηση λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου και η επιβολή της από τη Σύμβαση προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας, για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.

Ο ανάδοχος υπέβαλε την με ΓΑ 131169/4-10-2012 ένστασή του κατά της επιβολής της ποινικής ρήτρας, η οποία απορρίφθηκε με την αρ. 3488/348/30-10-2012 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και καθορίστηκε η επιβολή ποινικής ρήτρας σε ποσοστό 2% επί του συμβατικού αντικειμένου (ήτοι ποσό 58.400,50 €) και παρακράτησή της από τον τελικό λογαριασμό του έργου.

Με την αρ. 3571/364/26-2-2013 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15-7-2013, ήτοι κατά 4,5 μήνες με αναθεώρηση λόγω μη αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου του έργου.

Με την αρ. 3714/381/31-7-2013 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ εγκρίθηκε:

Α. Η έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών για την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του περιμετρικού τοιχείου αντιστήριξης και την κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, προκειμένου να κατασκευαστεί το περιμετρικό πεζοδρόμιο του κτιρίου μέχρι του ποσού των 30.000 €, ποσό που θα καλυφθεί από το κονδύλι του 10% για τυχόν νέες εργασίες του έργου και

Β. Η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως 15-10-2013 με αναθεώρηση λόγω μη αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου, υπό την προϋπόθεση έγκρισής τους από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών και η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως 15-10-2013, με το με ΓΑ 135278/24-4-2013 έγγραφο εστάλη στη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, η οποία διατύπωσε θετική γνώμη σύμφωνα με το αρ. 3527/2-9-2013 (ΓΑ 137860/5-9-2013) έγγραφό της.

Γ. Η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για την υλοποίηση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2° ΑΠΕ κατά 1,5 μήνες με αναθεώρηση λόγω μη αποκλειστικής υπαιτιότητας του Αναδόχου, ήτοι έως 30-12-2013.

Ο προβλεπόμενος γραφειακός εξοπλισμός έχει ήδη τοποθετηθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία βεβαίωσης περαίωσης, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί οι συνδέσεις με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κλπ), προκειμένου να υπογραφούν τα Πρωτόκολλα Δοκιμών των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Σε ότι αφορά τη λειτουργία της νέας αποκεντρωμένης μονάδας θα στελεχωθεί από το υπάρχον προσωπικό του ΚΨΥ Χαλανδρίου. Για το λόγο αυτό το ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ δεν έχει προβεί σε επιπλέον προγραμματισμό.

Όταν το κτίριο δοθεί επίσημα για χρήση, το ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ θα οργανώσει άμεσα τη μεταφορά του προσωπικού και του εξοπλισμού από το σημερινό κτίριο της οδού

Ζαλόγγου στην Αγία Παρασκευή, ώστε να αξιοποιήσει άμεσα τις νέες υποδομές αλλά και για να διακοπεί η καταβολή ενοικίου για το κτίριο της οδού Ζαλόγγου, το οποίο ανήκει σε ιδιώτη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ν. Κακλαμάνη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ.Υπουργού

2.Γρ.Υφυπουργών

3.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου, Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

4.Δ/ση Ψυχικής Υγείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

