



13 Ιουλ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα **13.07.2015**

Αρ. Πρωτ **303**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση ολοκλήρωσης του νέου ανισόπεδου κόμβου Αμαρίου
στο Ρέθυμνο

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3548/15.06.2015 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης


ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Ερώτησης ,παρακαλούμε να πληροφορήσετε
τον κ. βουλευτή ,ότι επισυνάπτουμε το από 24-6-2015 Ενημερωτικό Σημείωμα του
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το από 24-6-2015 Ενημερωτικό Σημείωμα

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου




Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καρπούλη

J



Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο, 24 / 06 / 2015

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Πληρ. : Μαμαγκάκης Ευ.
Τηλ. : 2831027501

Προς : Υπουργείο Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού,
Τμήμα κοινοβουλευτικού ελέγχου,
Χαρ. Τρικούπη 182,
ΤΚ 10178 Αθήνα
Τηλ 210-6467912

Θέμα : Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή Α/Κ Αμαρίου της παράκαμψης Ρεθύμνου».

Σχετ. Το με α.π. 303/18-06-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τμήμα κοινοβουλευτικού ελέγχου

Στις 10.07.2008 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού 5.638.293,17€, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., και συμβατική προθεσμία περαίωσης την 11.08.2009 με ανάδοχο την εταιρεία «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.». Διευθύνουσα υπηρεσία του έργου ήταν η Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ η οποία διαχειριζόταν το σύνολο του έργου. Στο έργο παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κυρίως λόγω μη συντελεσμένων απαλλοτριώσεων, της ανάγκης μετατόπισης δικτύων ύδρευσης και ΟΚΩ αλλά και λόγω γενικότερης αδυναμίας του αναδόχου να ανταποκριθεί στο μέγεθος του έργου. Με την με αρ. πρωτ. Δ1/ο/192/21.01.2014 Απόφαση Υ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30.06.2014.

Στη συνέχεια με την συγχώνευση των οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ., ΟΑΝΑΚ, ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ, ΕΥΔΕ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ και Υποδομές Κρήτης ΑΕ, ως διευθύνουσα υπηρεσία του έργου ανέλαβε ο νέος οργανισμός Ο.Α.Κ. ΑΕ. Προσπαθώντας να επισπεύσει την πορεία των εργασιών, με την με αρ. πρωτ. 1861/31.03.2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε., εγκρίθηκε η υποκατάσταση της Αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» από την εταιρεία

«ΠΡΙΣΜΑ – ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.» ενώ εκδόθηκε και ειδική διαταγή για μείωση της αμοιβής του αρχικού αναδόχου λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή του έργου. Επίσης με την με αρ. πρωτ. 5476/24.09.2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε., εγκρίθηκε αρχικά παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31.12.2014 και μετέπειτα με την με αρ. πρωτ. 748/12.02.2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ. Α.Ε., εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30.06.2015.

Στην παρούσα κατάσταση έχει ολοκληρωθεί το 80% του φυσικού αντικειμένου του έργου (με την τελευταία εντολή πληρωμής έχει πιστοποιηθεί ποσό μεγαλύτερο του 70% της πίστωσης). Η αρτηρία της εθνικής οδού και οι κλάδοι α,β,γ και δ του Α/Κ, έχουν ήδη δοθεί σε χρήση με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η πλήρης σχεδόν λειτουργία του κόμβου. Τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται και η κατασκευή της δευτερεύουσας οδού του έργου (εκκρεμεί η μετατόπιση δικτύων ΔΕΗ και ΟΤΕ καθώς και οι συνδέσεις ύδρευσης από το Δήμο Ρεθύμνου) η οποία εξασφαλίζει την πρόσβαση προς την επαρχιακή οδό Ρεθύμνου – Αμαρίου και απομένει μόνο η κατασκευή πεζοδρομίων και διαπλατύνσεων σε τμήμα της επαρχιακής αυτής οδού. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η νέα καθυστέρηση του έργου οφείλεται και στην προσπάθεια εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και ελαχιστοποίησης των προβλημάτων που δημιουργεί η λειτουργία του έργου μέσω εξασφάλισης της σύνδεσης του κόμβου με το υφιστάμενο δημοτικό οδικό δίκτυο τόσο κατά τη διάρκεια του έργου όσο και μετά το πέρας των εργασιών.

Ο τωρινός ανάδοχος του έργου έχει ζητήσει με έγγραφό του παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών η οποία εγκρίθηκε χωρίς αναθεώρηση και με ποινικές ρήτρες ώστε να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση. Το νέο χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών έως το τέλος του Σεπτεμβρίου με συνεχή προσπάθεια ελαχιστοποίησης του χρόνου αυτού.

Κοινοποίηση :

1. Γραφείο προϊσταμένης Αρχής-
Χανιά

Εσωτ. Διανομή :

1. Χρον. Αρχείο
2. Φάκελος έργου
3. Μαμαγκάκης Ευ.

