



20 km/h

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου **28.04.2016**

Αρ. Πρωτ **73**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την παράδοση της Ολυμπίας Οδού

ΣΧΕΤ: Η ΠΑΒ 1715/14.04.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς , παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ. ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ12/εξ.4080/21-4-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ/Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος ,για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ. ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ12/εξ.4080/21-4-2016 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ / ΚΕΣΠ / ΠΕ&Β.Ε.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης
Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος

Αθήνα,

21-04-2016

Αριθμ. Πρωτ:

ΕΠΠ-ΒΕ/Γ /Φ12/εξ.4080

Σχετικά:

3801



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



0004080-16

Εξερχόμενο

ΑΡ. ΠΡΩΤ:4080 - 21/4/2016

ΤΜΗΜΑ Γ

Αυτ/μος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

Πληροφορίες: Ελ. Γκούφα
Τηλέφωνο: 210 6992251
Φαξ: 210 6996668

ΠΡΟΣ:

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγος
Τηλ. 210 6508338, 210 6508128
FAX 210 6508737, 210 6508299

ΚΟΙΝ.:

1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα (μ.σ. το (α) σχετικό)
2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Συγκ. Υποδ. (μ.σ. το (α) σχετικό)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 1715/14-04-2016 Κοινοβουλευτική Αναφορά του κ. Νίκου Νικολόπουλου με θέμα «Η Ολυμπία οδός δυστυχώς ούτε το 2020 δεν φαίνεται ότι θα παραδοθεί».

Σχετικά: (α) Το με α.π. 73/14-04-2016 έγγραφο σας (α.π. εισερχομένου στην Υπηρεσία μας Γ 3801/14-04-2016).

Επί του περιεχομένου της εν θέματι Κοινοβουλευτικής Αναφοράς που μας απεστάλη με το (α) σχετικό, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σε ό,τι αφορά στο ποσοστό εκτέλεσης του Έργου, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 18.4.3(iv) της Σύμβασης Παραχώρησης και με βάση το με αρ. πρωτ. L08022vme 160329/29-03-2016 Πιστοποιητικό του Ανεξάρτητου Μηχανικού, ότι η Σωρευτική Φυσική Πρόοδος των Κατασκευών που επιτεύχθηκε μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2016 έχει φθάσει στο 71,47 %.

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, όπως προβλέπεται από τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης (νόμος 3621/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4219/2013) ασκεί τα καθήκοντα της επίβλεψης του Έργου (άρθρο 18.3 της Σ.Π.) και είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για την επίβλεψη της εκτέλεσης των Κατασκευών Περιόδου T1, τον έλεγχο της τήρησης του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής Περιόδου Μελετών-Κατασκευών, αλλά και την έκδοση Βεβαιώσεων Περάτωσης Εργασιών.



ΕΣΠΑ
2007-2013

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ποσοστό εκτέλεσης του Έργου που πιστοποιείται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό δεν προκύπτει ως αυθαίρετη εκτίμηση, ως γίνεται στο συνημμένο δημοσίευμα της εν θέματι Αναφοράς (όπου υποστηρίζεται χωρίς στοιχεία ότι αυτό είναι 50%), αλλά υπολογίζεται ως προβλέπεται συμβατικά με βάση συγκεκριμένα στοιχεία κόστους των εκτελεσμένων εργασιών, σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες τιμές οι οποίες περιλαμβάνονται στο συνολικό Τίμημα Μελετών – Κατασκευών του Έργου. Στις απαραίτητες εξάλλου εργασίες για την ολοκλήρωση κατασκευής του Έργου, ανήκουν και οι μελέτες, αλλά και οι εργασίες κατασκευής των δώδεκα (12) σηράγγων (οι οποίες έχουν ήδη διανοιχθεί και επενδυθεί στο μεγαλύτερο μήκος τους), εργασίες οι οποίες δεν είναι εν γένει ορατές κατά μήκος του ήδη χρησιμοποιούμενου οδικού άξονα, προκειμένου οι χρήστες του να τις λάβουν υπόψη στην εκτίμηση του ποσοστού ολοκλήρωσης του Αυτοκινητοδρόμου. Τόσο επίσης οι μελέτες, όσο και οι σήραγγες κυρίως (συνολικού μήκους 16,5 χλμ περίπου), αποτελούν σημαντικό τμήμα του συνολικού Τιμήματος Μελετών – Κατασκευών του Έργου και συνεπώς η πρόοδος τους αντικατοπτρίζεται και επηρεάζει και το συνολικό συμβατικά υπολογιζόμενο ποσοστό εκτέλεσης του Έργου.

2. Αναφορικά με τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών και τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης του Έργου, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το από 11-02-2016 Πλαίσιο Συναντίληψης για την έγκαιρη ολοκλήρωση του Έργου, όπως αυτό καταρτίστηκε μεταξύ Δημοσίου, Παραχωρησιούχου και Κατασκευαστή, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν, μεταξύ άλλων, ότι καθίσταται αναγκαία η λειτουργική ολοκλήρωση του Έργου του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Πατρών μέχρι την 31-03-2017 καθώς και η πλήρης ολοκλήρωση των Κατασκευών που περιλαμβάνονται στο Τίμημα Μελετών – Κατασκευών με την έκδοση των Βεβαιώσεων Περάτωσης Εργασιών της 6ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας και της Συνολικής Προθεσμίας Περιόδου Μελετών – Κατασκευών (Περίοδος T1) μέχρι την 31-8-2017. Για την υλοποίηση του ως άνω εθνικού στόχου είναι απαραίτητη η κατάρτιση Συμφωνίας μεταξύ των Μερών, η οποία αναμένεται να υπογραφεί προκειμένου να μπορούν να ληφθούν όλα τα επείγοντα μέτρα ανάταξης των καθυστερήσεων του Έργου που έχουν επισυμβεί μέχρι σήμερα.

Ε. 4.

1. ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ
2. Φ12
3. Χρον. Αρχείο/ Γ
4. Ελ. Γκούφα

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ

Ι. Καρνέσης
Πολ. Μηχ/κός με Β' β.

