



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 9 ΑΥΓ. 2016

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338

Παπάγου 8-8-2016

Αρ. Πρωτ 426

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Μεγάλα Έργα Υποδομής : Στη δίνη καθυστερήσεων, παρατάσεων και αποζημιώσεων»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6550/28.06.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Θανάσης Θεοχαρόπουλος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Θανάση Θεοχαρόπουλο
2) Υπ.Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Γρ. Υπουργού


Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.Α/1/00/07/34/9454/4-7-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ/Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδος και το με αρ. πρωτ. ΚΕΣΠ/ΠΕ-ΒΕ/Γ/Φ12/εξ.7781/3-8-2016 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΕ Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος, για ενημέρωση.

Συνημμένα

- το με αρ.πρωτ.Α/1/00/07/34/9454/4-7-2016 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΚΕΣΠ/ΠΕ-ΒΕ/Γ/Φ12/εξ.7781/3-8-2016 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Κρίβες Αντίγραφο

Παναζοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομ. 04.07.2016 ..

Αριθμ. Πρωτ.: 2398 / 4 Ιουλίου 2016

B-2880

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.)

Αρ. πρωτ.: Λ/1/00/07/34/9454

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υποδομών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου

ΚΟΙΝΟΠ.: 1. Γραφείο Γεν. Δ/νση Συγκ/κών Υποδομών *

Πληροφορίες: Προϊστάμενος
Τηλέφωνο : 210 6992234
e-mail : zkk@cpaion.gr

ΘΕΜΑ: «Μεγάλα Έργα Υποδομής: Στη δίνη καθυστερήσεων, παρατάσεων και αποζημιώσεων».

ΣΧΕΤ.: (α) Η με αρ. πρωτ. 6550/28-6-2016 Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων.
(β) Το με αρ. πρωτ. 426/29-6-2016 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του (α) σχετικού που μας διαβιβάστηκε με το (β) σχετικό και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας εμπίπτουν τα έργα Παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ και του αυτοκινητόδρομου της Κεντρικής Ελλάδος (Ε65).

Μέχρι τέλος Μαΐου 2016 το ποσοστό ολοκλήρωσης της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ είναι 77,1% και του Ε65 είναι 76,4 %.

Με την από 11/5/2016 Συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Παραχωρησιούχων προβλέπεται η λειτουργική ολοκλήρωση των δύο έργων μέχρι 31/3/2017 και πλήρης ολοκλήρωση αυτών μέχρι 31/8/2017.

2. Για την επίτευξη των ανωτέρω χρονικών ορίων ολοκλήρωσης των έργων έχει συσταθεί Διευρυμένη Επιτροπή η οποία επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που δημιουργούν εμπλοκές και καθυστερήσεις, όπως θέματα απαλλοτριώσεων, δεσμεύσεων χώρων για αρχαιολογικές έρευνες, εμπλοκές με ΟΚΩ, μεταφορές δικτύων κ.λ.π.


Επίσης ψηφίστηκαν πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τους χρόνους της απαιτούμενης διαδικασίας των απαλλοτριώσεων επιταχύνοντας την απελευθέρωση και παράδοση της γης στον κατασκευαστή (Διαδικασία του άρθρου 7^α του ν. 2882).

Ε.Δ.

1. Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
2. Τμήματα: Ι.Ο, Κ.Ε.
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ.Α.: Α/1/00/34
5. Κυρ. Φλώρου
6. Εφ. Πιερρακάκη
7. Ρ. Μόσχου

Ο Προϊστάμενος Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Π. Κ.&Δ.Ε.
Ζήσιμος Καρβούνης
Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ. 03.08.2016



426
B-2280

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 2651

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αθήνα,

03-08-2016

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΣΠ/ΠΕ-ΒΕ/Γ /Φ12/εξ.7781

ΕΥΔΕ / ΚΕΣΠ / ΠΕ&Β.Ε.

Σχετικά: 7591

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων

Κατασκευής Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης

Πελοποννήσου & Βορείου Ελλάδος



0007781-16

Εξερχόμενο

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7781 - 3/8/2016

ΤΜΗΜΑ Γ

Αντ/μος Ελεστίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα

Πληροφορίες: Ελ. Γκούφα
Τηλέφωνο: 210 6992251
Φαξ: 210 6996668

ΠΡΟΣ: Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσιος 2 & Τσιγάντε, 101 91 Παπάγος
Τηλ. 210 6508338, 210 6508128
FAX 210 6508737, 210 6508299

ΚΟΙΝ.: Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Συγκ. Υποδ. (μ.σ. το
(α) σχετικό)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 6550/28-06-2016 Κοινοβουλευτική Ερώτηση του κ. Θανάση Θεοχαρόπουλου με θέμα «Μεγάλα Έργα Υποδομής Στη δίνη των καθυστερήσεων, παρατάσεων και αποζημιώσεων».

Σχετικά: (α) Το με α.π. 426/28-07-2016 έγγραφο σας (α.π. εισερχομένου στην Υπηρεσία μας Γ 7591/28-07-2016).

Σε συνέχεια της εν θέματι Κοινοβουλευτικής Ερώτησης που μας απεστάλη με το (α) σχετικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά στα Έργα Παραχώρησης αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας (αν και το περιεχόμενο της υπόψη Ερώτησης και τα στοιχεία που αναφέρει για απαλλοτριώσεις κλπ δεν αφορούν στα Έργα αυτά):

1. Σε ό,τι αφορά στον Αυτοκινητόδρομο της Ολυμπίας Οδού:

Α. Στις 25-07-2016 υπεγράφη μεταξύ Δημοσίου και Παραχωρησιούχου η Συμφωνία για την έγκαιρη ολοκλήρωση του Έργου με γνώμονα την υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος που εξασφαλίζει την λειτουργική ολοκλήρωση του Έργου του Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Πατρών μέχρι την 31-03-2017, καθώς και την πλήρη ολοκλήρωση των Κατασκευών που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Μελετών – Κατασκευών με την έκδοση των Βεβαιώσεων Περάτωσης Εργασιών (ΒΠΕΑΤΠ και ΒΠΕΤ1) της 6ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας και της Συνολικής Προθεσμίας Περιόδου Μελετών – Κατασκευών (Περίοδος Τ1) μέχρι την 31-8-2017, με εξαίρεση των όσων περιλαμβάνονται στο άρθρο 2.2 της υπόψη Συμφωνίας.



Για την υλοποίηση των ως άνω ημερομηνιών του Χρονοδιαγράμματος, οι οποίες και αποτελούν εθνικό στόχο πρωταρχικής σημασίας (εφεξής ο «Στόχος»), προβλέπονται στη Σύμφωνία μέτρα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την άμεση καταβολή από το Δημόσιο μέρους της δαπάνης για την αποκατάσταση των Γεγονότων Καθυστερήσης που έχουν επισυμβεί (προκειμένου έτσι να μπορεί να επιτευχθεί ο αναγκαίος υψηλός ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών), την εντός συγκεκριμένων χρονικών οροσίων διάθεση από το Δημόσιο των αναγκαίων υπολοιπόμενων Χώρων Εκτέλεσης του Έργου (από απαλλοτριώσεις, αρχαιολογία και εμπλοκές με το σιδηροδρομικό έργο της ΕΡΓΟΣΕ), αλλά και τέλος, την επιβολή ρητρών στον Παραχωρησιούχο σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν με υπαιτιότητά του οι προθεσμίες του ΧΕΠΜΚ Στόχου.

Β. Αναφορικά με το στάδιο της σημερινής προόδου στο Έργο, σημειώνεται ότι το ποσοστό προόδου του συνολικού αντικειμένου του Κατασκευαστή με βάση τη Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής μέχρι τέλους Ιουνίου 2016, ανέρχεται στο 79,4% (όπως αυτό έχει πιστοποιηθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό).

Η παράδοση από το Δημόσιο των απαλλοτριωμένων εκτάσεων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί (έχει παραδοθεί το 97% των εκτάσεων που κηρύχθηκαν και με τη 2η συμπληρωματική απαλλοτρίωση και το υπόλοιπο αναμένεται να παραδοθεί το αργότερο εντός των επόμενων 10 ημερών) και μοναδική ουσιαστική εκκρεμότητα αποτελούν κάποιες ιδιοκτησίες στις Καμάρες Αγιαλείας (για τις οποίες έχει σημειωθεί «δυστροπία» από τους ιδιοκτήτες τους) και αναμένεται η ολοκλήρωση των νομικών/δικαστικών διαδικασιών για την κατάληψη της γης τους.

Η ολοκλήρωση των εργασιών της ΕΡΓΟΣΕ στις θέσεις εμπλοκής του σιδηροδρομικού έργου με τον Αυτοκινητόδρομο, προχωρά κανονικά και σύμφωνα με τους χρόνους που έχει δεσμευτεί εγγράφως η ΕΡΓΟΣΕ και έχουν ληφθεί υπόψη στο Χρονοδιάγραμμα «Στόχου» του Έργου.

2. Σε ότι αφορά στον Αυτοκινητόδρομο Μαλλιακός-Κλειδί:

Α. Οι εργασίες βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης 92% με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών περιόδου Τ1 έως 31/3/2017 και του συνόλου των εργασιών έως 31/8/2017.

Β. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αρχαιολογικές έρευνες καθώς και οι μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. Έχει γίνει κατάληψη σχεδόν όλης της απαλλοτριωμένης έκτασης εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων λόγω της παρατεταμένης απεργίας των Δικηγόρων που διήρκησε το τελευταίο εξάμηνο.

Γ. Βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για σύναψη Σύμφωνίας μεταξύ Δημοσίου και Παραχωρησιούχου η οποία θα διασφαλίσει την ολοκλήρωση των εργασιών στις ανωτέρω ημερομηνίες.

3. Σε ότι αφορά στον Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα:

Α. Η Σωρευτική Φυσική Πρόοδος των Κατασκευών προσδιορίζεται σε ποσοστό 97%.



Σύμφωνα με την από 12-12-2015 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε από τη Βουλή με τον συνδυασμό των άρθρων 43 του Ν. 4354 / 2015 (Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης 176 / 16-12-2015 τεύχος Α') και 94 του Ν. 4368 / 2016 (Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης 21 / 21-02-2016 τεύχος Α'), το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 25-10-2016.

B. Σε σχέση με την κατάληψη εκτάσεων και τις εμπλεκόμενες αρχαιολογικές έρευνες και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ:

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αρχαιολογικές έρευνες, εξαιρουμένης μίας θέσης περί τη Χ.Θ. 0+050 παράπλευρης του Αυτοκινητοδρόμου οδού (περί τη Χ.Θ. 31+150 της κεντρικής αρτηρίας) επί της οποίας ευρίσκεται πέτρινο πηγάδι και αναμένεται εντός εβδομάδος η εν λόγω θέση να απεμπλακεί.

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες μετατόπισης ΟΚΩ.

Έχουν ολοκληρωθεί οι καταλήψεις των απαλλοτριούμενων εκτάσεων εξαιρουμένων τεσσάρων (4) θέσεων στην απόληξη του Έργου επί των οποίων αναμένεται σύντομα η εκτέλεση ήδη εκδοθείσων Αποφάσεων αποβολής των καθόν από τα εγκατεστημένα.

E. Α.

1. ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ
2. Φ12
3. Χρον. Αρχείο/Β, Γ'
4. Ελ. Γκούφα
5. Π. Δημητρακόπουλος
6. Χρ. Κουτσοδής

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ

α/α

Παντ. Δημητρακόπουλος

Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

