



21 NOV 2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 21 - 11 - 2016
Αριθ. πρωτ.: 2785**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ιωάννη Σαχινίδη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φα των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 8176/13-09-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης, με θέμα «Μεγάλες καθυστερήσεις στην τηλεθέρμανση Φλώρινας», η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1163/21-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 7299/03-11-2016 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Φλώρινας με συνημμένη την υπ' αριθμ. πρωτ. 6148/20-09-2016 Έκθεση, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

**ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Φλώρινα, 03-11-2016****Νομός Φλώρινας****Δήμος Φλώρινας****Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης &
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)****Τεχνική Υπηρεσία****Σπηλιώδου 14 – 53 100 Φλώρινα****Τηλ. 2385024555 & 2385024606****ΠΡΟΣ :****Υπουργείο Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γενική Δ/ση Αποκέντρωσης & Τοπ.
Αυτ/σης****Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τ.Α.****Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών****Τηλ. 2131361226****FAX 2131361230****Υπόψη : κ. Π. Τσακόπουλου****Κοιν. : Δήμος Φλώρινας****Γραφείο Δημάρχου****Μεγ. Αλεξάνδρου 107****53100 Φλώρινα****Θέμα : «Πορεία του έργου της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας»****Σχετ. : το με αριθμ. 33322/27-10-2016 έγγραφό σας προς Δήμο Φλώρινας**

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας αποστέλλουμε, συνημμένα του παρόντος, την σχετική του θέματος αριθμ. 6148/20-09-2016 Έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Φ..

Συνημμένα : αριθμ. 6148/20-09-2016 Έκθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Εσ. Διανομή :

- Πρόεδρο Δ.Σ.
- Γεν. Δ/ση
- Τ.Υ.
- Γραμματεία

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Φ.**Αντώνιος Ν. Ζαέκης**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Φλώρινας
Δήμος Φλώρινας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης &
Αποχέτευσης Φλώρινας
(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)

Τεχνική Υπηρεσία
Σπηλιάδου 14 - 53 100 Φλώρινα
Τηλ. 2385024555 & 2385024606

Φλώρινα, 20-09-2016

ΕΡΓΟ :

«Τηλεθέρμανση Φλώρινας»

Υποέργο :

«Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας -
Δίκτυο Διανομής Φλώρινας -
Αντλιοστάσια»

Α.Π.: 6148

ΕΚΘΕΣΗ

Το έργο : «Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας - Δίκτυο Διανομής Φλώρινας - Αντλιοστάσια», προϋπολογισμού μελέτης 52.000.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αποτελεί υποέργο της Πράξης Κρατικής Ενίσχυσης «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Δημοπρατήθηκε στις 14 Μαΐου 2013 και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε υπέρ της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. - ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 35,73 %.

Η σχετική Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 13-01-2014 για ποσό 33.432.998,01 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ως συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε χρονικό διάστημα επτακοσίων είκοσι (720) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, δηλαδή η 03^η-01-2016.

Η Ανάδοχος κατά το ανωτέρω διάστημα προέβη σε εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και υπέβαλε στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. τρεις Λογαριασμούς εκτελεσθεισών εργασιών, συνολικού ποσού 649.349,35 ευρώ, οι οποίοι κατατέθηκαν την 16-10-2014, 31-03-2015 και 18-12-2015 αντίστοιχα και εξοφλήθηκαν τέλος του 2015. Προηγουμένως η Ανάδοχος την 24-02-2014 είχε αιτηθεί τη χορήγηση προκαταβολής για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων στο έργο, ποσοστού 5% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, ποσού 1.526.976,53 ευρώ, που

Λ

χορηγήθηκε τμηματικά, δηλαδή ποσό 296.676,61 ευρώ, που αφορά την ίδια συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., καταβλήθηκε 28-11-2014, και το υπόλοιπο ποσό 1.228.299,92 ευρώ, που αφορά την επιχορήγηση, καταβλήθηκε 10-06-2015.

Την 19-06-2014 πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα επιτόπια επαλήθευση της Πράξης «Τηλεθέρμανση Φλώρινας» από αρμόδιο όργανο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., το οποίο αποτύπωσε στις 07-11-2014 τις καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου και τις απέδωσε στις δυσχέρειες στις διαδικασίες χρηματοδότησης του έργου.

Την 22-05-2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων της Αναδόχου Κοινοπραξίας, προκειμένου να συζητηθεί η ακολουθητέα διαδικασία για τη συνέχιση της Πράξης «Τηλεθέρμανση Φλώρινας» στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Στη συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. την 27-05-2015 γνωστοποίησε στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ότι θα προταθεί η Πράξη ως έργο Phasing, ήτοι συνεχιζόμενο στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2014, παρά μόνο ένα διακριτό μέρος του φυσικού αντικείμενου της, που πρέπει να καθοριστεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Η Ανάδοχος Κοινοπραξία την 14-10-2015 αιτήθηκε την παράταση των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 20/12/2018, εξαιτίας της μη οφειλόμενης σ' αυτήν ανατροπής στον προγραμματισμό εκτέλεσης του έργου, που προκλήθηκε λόγω της κήρυξης των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε αργία, των επιβληθέντων ελέγχων κεφαλαίου (capital control) και των επικρατούσων οικονομικών δεδομένων, που οδήγησαν σε δυσχέρειες ως προς την οικονομική κυρίως εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου.

Με την αριθμ. 199/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Φ. εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Τηλεθέρμανση Φλώρινας», Υποέργο «Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια» μέχρι την 20-12-2018 και η παράταση των αποκλειστικών και ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών για παράδοση τμημάτων του έργου, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 5 της

Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, λαμβάνοντας ως ημερομηνία έναρξης αυτών την 01-01-2016.

Η Ανάδοχος Κοινοπραξία από την 01-01-2016 μέχρι σήμερα προέβη στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής της μεταλλικής στέγης του αντλιοστασίου και του λεβητοστασίου στις κτιριακές εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου A1/A2 και στην εκτέλεση ορισμένων οικοδομικών εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου A3/A4, που ειδικότερα αφορούν την κατασκευή του φέροντος οργανισμού του ισογείου του αντλιοστασίου.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. την 24-05-2016 επισήμανε στην Ανάδοχο Κοινοπραξία ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου καθώς και υπέρβαση προβλεπόμενων από την Ε.Σ.Υ. ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών.

Στη συνέχεια με Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Φ., στις 02-06-2016, επιβλήθηκαν στην Ανάδοχο Κοινοπραξία ποινικές ρήτρες για υπέρβαση ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου, συνολικού ποσού 134.658,54 ευρώ για το χρονικό διάστημα έως 02-06-2016.

Η Ανάδοχος Κοινοπραξία υπέβαλε ένσταση κατά της ανωτέρω Απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Φ., η οποία με την αριθμ. 137/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Φ. απορρίφθηκε στο σύνολό της, ως αβάσιμη.

Η Ανάδοχος Κοινοπραξία από 29-07-2016 άρχισε να προσκομίζει προμονωμένους αγωγούς στις εργοταξιακές της εγκαταστάσεις.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. την 05-08-2016 κάλεσε την Ανάδοχο Κοινοπραξία να ανταποκριθεί πάραυτα στις υποχρεώσεις της, όπως προκύπτουν από τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και επισημάνθηκαν κατ' επανάληψη προφορικά, αλλά και με γραπτές εντολές της Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν δύο συσκέψεις με την Ανάδοχο Κοινοπραξία, την 29-08-2016 και την 09-09-2016. Στη δεύτερη σύσκεψη συμμετείχαν και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ, όπου συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του έργου και επισημάνθηκε και το θέμα της έκπτωσης της Αναδόχου, σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις, ανακτώντας τον χρόνο των επί μέρους καθυστερήσεων.

Την 16-09-2016 η Ανάδοχος Κοινοπραξία ζήτησε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. την έκδοση άδειας έναρξης εργασιών για τμήματα του έργου που αφορούν στον αγωγό μεταφοράς και δήλωσε ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα τις αντίστοιχες εργασίες.

Μέχρι σήμερα η Δ.Ε.Υ.Α.Φ., σε συνεργασία με την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει την συνέχιση της εκτέλεσης του εν λόγω έργου. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου, η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. θα εξετάσει όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την προάσπιση της κατασκευής του και την υλοποίηση συνολικά της Πράξης της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας.

Φλώρινα, 20-09-2016

Ο Συνατάξας

Κων/νος Σταυρίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός

Η Προϊσταμένη της
Τεχνικής Υπηρεσίας

Λεβένα Κωτσοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Γενική Δ/ντρια Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη
Αρχιτέκτων Μηχανικός