



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ		ΙΡΙΔΑ
--------------------	--	--------------

Αθήνα, 15 Μαΐου 2024
Αρ. Πρωτ. : 122487 / Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ
Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ. Αντώνη Κοτσώνη
email: gdyliky-gram@ggde.gr

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β. Μίχα
Τηλέφωνο : 210 212.53.79
E-mail : v.micha@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθμό 4542/26.04.2024 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Χουσεΐν Ζεϊμπεκ, προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Τεράστια τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση του Φράγματος Ασωπού Κορινθίας, με ευθύνη της κυβέρνησης»

ΣΧΕΤ : Το 115670/29.04.2024 έγγραφό σας, με συνημμένο το με α.π. 115315/29.04.2024 διαβιβαστικό του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Το έργο «Κατασκευή Φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας» αφορά την κατασκευή φράγματος στον ποταμό Ασωπό Κορινθίας και κατασκευάζεται στην κοίτη του ποταμού σε απόσταση 4 χλμ. ΒΔ της Στιμάγκας και 2χλμ. ΝΑ του Παραδεισίου. Είναι χωμάτινο με αδιαπέρατο πυρήνα, συνολικού μήκους στον άξονα 425 μ. και ύψους 68 μ. από το φυσικό έδαφος. Με την κατασκευή του θα δημιουργηθεί ταμειυτήρας συνολικής χωρητικότητας 29,10 εκ. μ3, με ωφέλιμο όγκο ύδατος 25,60 εκ. μ3.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή σήραγγας εκτροπής συνολικού μήκους 440μ. περίπου, Πύργο Υδροληψίας ύψους 29μ, πλευρικό μετωπικού Υπερχειλιστή μήκους 80μ. που διατάσσεται στο αριστερό αντέρεισμα, λεκάνη ηρεμίας, αγωγό υδροληψίας μήκους 4.100μ., καθώς και οδούς επιτήρησης του αγωγού και αποκατάστασης της πρόσβασης των οικισμών Παραδεισίου και Στιμάγκας. Εκτιμάται ότι μετά την κατασκευή του φράγματος θα αρδεύονται περίπου 50.000 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης.

Το εν λόγω έργο δημοπρατήθηκε στις 21-10-2008 και ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στα πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (54.600.000,00 €) με Φ.Π.Α..

Για το έργο αυτό Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Προϊσταμένη Αρχή η Υπηρεσία μας, δια του Τμήματος Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με ΑΠ:122487 από ΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με UID: 66447fc15a23134fcd71d4dc στις 15/05/24 14:04
[Πληκτρολογήστε κείμενο]

Η αρχική (1^η) σύμβαση ποσού 31.295.593,52 € με ΦΠΑ υπογράφηκε στις 14/07/2010 με την εργοληπτική επιχείρηση «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» και στις 20/10/2014 ιδρύθηκε η κατασκευαστική κοινοπραξία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.». Έπειτα από την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης της «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» στις 02-02-2018 και υπό καθεστώς έκπτωσης της αναδόχου Κ/Ξ, η «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» ανέλαβε στις 29-03-2018 ως μοναδική ανάδοχος την συνέχιση εκτέλεσης του έργου, με αρχική εγκριθείσα παράταση έως τις 31/12/2020.

Αρχική Σύμβαση Εργασιών 14-07-2010: Τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα δυο λεπτά 31.295.593,52 € (με ΦΠΑ).

1ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης Εργασιών 21-12-2011 (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση): Τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα δυο λεπτά 31.467.793,52 € (με ΦΠΑ).

2ος Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης Εργασιών 03-04-2019 : Τριάντα δυο εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά 32.035.991,04 € (με ΦΠΑ).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (Αρχικής Σύμβασης): 72%

ΑΞΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Με Φ.Π.Α.): 9.277.221,04 €

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Ποσό Συμπληρωματικής σύμβασης 12.287.350,42 € βάσει του οικ. 4137/308424/Ε3/28-11-2019 Εργολαβικού Συμφωνητικού. Ποσοστό εκτέλεσης 1^{ης} ΣΣΕ 41 %. Υπολειπόμενη αξία εργασιών 1^{ης} ΣΣΕ 7.253.550,42 € (με Φ.Π.Α.).

Κατά την κατασκευή προέκυψαν ειδικά προβλήματα τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

1. Στο έργο υπάρχει μόνον ένας εγκεκριμένος δανειοθάλαμος από όπου γίνεται η απόληψη των αμμοχαλικодών υλικών κατασκευής του φράγματος (σώματα στήριξης, φίλτρα) που αποτελούν και τον μεγάλο όγκο των εργασιών (περίπου 3,5 εκ μ3). Ο δανειοθάλαμος παρουσιάζει σημαντικές ενστρώσεις ακατάλληλου υλικού (στρώσεις φυτικών στην επιφάνεια και αργιλικών σε διάφορα επίπεδα της εκσκαφής) καθώς και μεγάλους όγκους κροκαλοπαγούς βράχου ο οποίος πρέπει να εξορυχτεί για να γίνει αποκάλυψη των καταλλήλων υλικών. Αυτό δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην εκμετάλλευση του. Επίσης, ο βράχος που εξορύσσεται είναι ακατάλληλος για χρήση στις απαιτούμενες ζώνες του φράγματος (ανάντη ζώνη προστασίας και επένδυση λεκάνης ηρεμίας) και ως εκ τούτου αφ' ενός πρέπει να απορριφθεί, αφετέρου θα πρέπει να αναζητηθεί στη μοναδική πηγή εξόρυξης του υλικού αυτού, το εμπορικό λατομείο στη θέση Αθίκια σε απόσταση 50 χλμ από το έργο.
2. Υπάρχει σημαντική γεωτεχνική αστοχία στην περιοχή του Υπερχειλιστή. Η αντιμετώπιση αυτών των αστοχιών θα γίνει με εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών που θα καθοριστούν ύστερα από εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών. Η δαπάνη των εργασιών θα προκύψει αφού ολοκληρωθεί η εκπόνηση των προαναφερομένων μελετών και θα συμπεριληφθεί σε πρωτόκολλο αποφυγής κινδύνου για το οποίο απαιτείται χρηματοδότηση.

Οι προαναφερθείσες απρόβλεπτες συνθήκες δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του έργου αλλά διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτού και καθιστούν απαραίτητη την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Μέρος των εργασιών αυτών έχει συμπεριληφθεί στη συνταχθείσα «2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών» με την προσθήκη του 10^{ου} υποέργου προϋπολογισμού 3.508.125,21€ (με ΦΠΑ) βάσει της υπ' αρ. 1746/01-05-2024 απόφαση της Γεν. Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ..

Με την υπ' αρ. 1026/26-04-2024 απόφαση της Γεν. Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. προεγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ της Κ.Σ. ο οποίος περιλαμβάνει την δαπάνη της προεκτιμώμενης αμοιβής των μελετών για τη γεωτεχνική αστοχία στην περιοχή του Υπερχειλιστή, ο 1^{ος} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ και η προτεινόμενη 2^η ΣΣΕ, η οποία αναμένεται να εισαχθεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών περί τις αρχές Ιουνίου.

Ο εκτιμώμενος χρόνος για την υλοποίηση των εργασιών που θα προκύψουν από την εκπόνηση των σχετικών μελετών είναι περίπου δύο έτη. Η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών, βάσει της υπ' αρ.

84464/21-03-2024 απόφασης, ορίζεται η 31-12-2025.

Όσον αφορά τα θέματα των επερωτήσεων (3), (4), και (5), δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσής μας.

**Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ Ε3
3. Φ. ΒΟΥΛΗ