



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Εφαρμογής ΕΣΠΑ
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων
(ΕΥΣΠΕΠ)

Ταχ. Διεύθυνση: Μητροπόλεως 5, 3^{ος} όροφος
105 57, Αθήνα
Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου
Τηλέφωνο: 210 3256451
Email: eyspep@minfin.gr

ΠΡΟΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Σχετ.: Η υπ. αρ. 5006/3.06.2024 Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και σε συνέχεια συνεργασίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφερειακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Το έργο του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (11-06-2019) με συνολικό Προϋπολογισμό 19.906.013 €. Προβλεπόταν να υλοποιηθεί με τέσσερα (4) υποέργα, ως εξής: το πρώτο υποέργο ήταν κατασκευαστικό με Προϋπολογισμό 19.650.000 € και τα τρία άλλα ήταν υποστηρικτικά και αφορούσαν σε αρχαιολογικές ανασκαφές και συνδέσεις – μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ (Οργανισμών Κοινής Ωφελείας), συνολικού Προϋπολογισμού 256.013 €.

Ο διαγωνισμός του 1ου Υποέργου (κατασκευαστικό) επέφερε την υπογραφή σύμβασης συνολικής αξίας 10.465.005 € και η υπογραφή της έγινε την 27-09-2021.

Ο χρόνος υλοποίησης που προβλεπόταν στη σύμβαση για την ολοκλήρωση του έργου ήταν 730 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 27-09-2023. Κατόπιν υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης κατασκευής η Απόφαση Ένταξης της Πράξης μειώθηκε αντίστοιχα από 19.906.013 € σε 10.721.018 €, την 19-10-2021.

Κατόπιν έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (τροποποίησης σύμβασης) του κατασκευαστικού Υποέργου προκειμένου να περιληφθεί η νόμιμη πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών, η σύμβαση ανήλθε στο ποσό των 12.332.545 € και το σύνολο της Πράξης σε 12.655.281 €, την 04-09-2023.

Το έργο μεταφέρθηκε στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 στις 12-12-2023 προκειμένου να μπορεί να έχει απρόσκοπτη χρηματοδότηση ως την ολοκλήρωσή του.

Ο χρόνος περαίωσης κατόπιν της 1ης παράτασης του κατασκευαστικού υποέργου είναι η 27-09-2024.



Η σε ισχύ από τις 20-02-2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης έχει προϋπολογισμό 12.681.681 € λόγω μικρών μεταβολών στους προϋπολογισμούς των υποστηρικτικών Υποέργων (αρχαιολογία και ΟΚΩ) και λήξη στις 31-12-2024 για την ολοκλήρωση των Υποέργων και την διοικητική τακτοποίηση της Πράξης.

Ο χρόνος παράτασης που δόθηκε στο κατασκευαστικό υποέργο οφειλόταν:

- ✓ Στις νέες ημερομηνίες που κατατέθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή του υποσταθμού μέσης τάσης και τις διελύσεις των καλωδίων.
- ✓ Στις νέες ημερομηνίες που κατατέθηκαν από την πλευρά της αρχαιολογικής υπηρεσίας για την έκδοση άδειας για την κατασκευή τμημάτων της περίφραξης.
- ✓ Σε ακατάλληλες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης ως Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης έχει οριστεί ο Δήμος Παύλου Μελά.

**Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ**

Δημήτριος Σκάλκος

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
- Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Εφαρμογής ΕΣΠΑ
- Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ)
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠΕΠ)



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

