



Κοζάνη 04/11/2024

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο ΖΕΠ
Κοζάνη-50100
Τηλ. : 24610 52610-11
e-mail : info@pdm.gov.gr

Προς:
ΥΠΕΣ
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενο Τμ. Τ.Υ.
κ. Ξενούλη Ι
Ευαγγελιστρίας 2 Αθήνα

Θέμα : Ενημέρωση για την κατασκευή του φράγματος Νεστορίου Νομού Καστοριάς

Σχετ : Η Αρ. Πρωτ.: 71946/22-10-2024 επιστολή σας περί παροχής πληροφόρησης

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής που αφορά στο υπόψη θέμα, σας πληροφορούμε ως ακολούθως:

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υφυπουργού ΥΠΟΜΕ κ. Ταχιάου Νικόλαου επιτόπου στο έργο και στη σύσκεψη που ακολούθησε με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τους Δήμους, τη Βουλευτή Ν. Καστοριάς και εκπροσώπους Φορέων παρασχέθηκε η διαβεβαίωση για ταχεία, κατά το δυνατόν, ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης της παλαιάς εργολαβίας, ανακήρυξης του υποκαταστάτη Αναδόχου και μεταφοράς/ένταξης του έργου στην ΚΑΠ 2021-2027.

Για ευνόητους λόγους, που αντικειμενικά δεν μπορούν να προσδιορισθούν, διατυπώθηκε η διαβεβαίωση από τον κ. Υφυπουργό για ταχεία διεκπεραίωση αλλά εύλογα μη επακριβώς προσδιορίσιμη στο χρόνο.

Επί του θέματος αυτού ουδεμία ανησυχία διακατέχει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε αντίθεση με όσα αναγράφονται στην ΕΡΩΤΗΣΗ του κ. Βελόπουλου Κυριάκου καθόσον:

α. Εκδόθηκε άμεσα (αυθημερόν), στις 30/09/2024, η Απόφαση σύστασης της Επιτροπής Παραλαβής του έργου για λογαριασμό του ΥΠΟΜΕ

β. Η Επιτροπή Παραλαβής επισκέφθηκε επιτόπου το φράγμα Νεστορίου, στο διάστημα 16-18/10/2024

γ. Στις 18/10/2024, σε σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς παρουσία και εμού, της Βουλευτού Ν. Καστοριάς, της Επιτροπής Παραλαβής, του Τεχνικού Συμβούλου ΥΠΟΜΕ και Υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας, καταγράφηκαν οι επόμενες ενέργειες που περιλαμβάνουν συνοπτικά και ενδεικτικά τα ακόλουθα:

γ1. Σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής (σε 10 ημέρες) περίπου

γ2. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Αρμοδίως (στο ίδιο διάστημα)



- γ3. Αποστολή του Πρωτοκόλλου στον αρχικό Ανάδοχο του έργου (που ήδη σταμάτησε)
- γ4. Αποδοχή ή όχι του παραπάνω Πρωτοκόλλου από τον αρχικό Ανάδοχο.
Εφόσον το αποδεχθεί προχωρούν τα επόμενα στάδια. Σε αρνητική απάντηση ξεκινούν νομικές διαδικασίες
- γ5. Σύntαξη, από την Υπηρεσία, του 3^{ου} Α.Π.Ε. ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργό και το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του ΥΠΟΜΕ
- γ6. Αποστολή του 3^{ου} Α.Π.Ε., στη συνέχεια, στον αρχικό Ανάδοχο
- γ7. Μετά την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. συντάσσεται ο Τελικός Λογαριασμός του προς εκκαθάριση έργου και επομένως οριστικοποιείται η αξία των εργασιών που υλοποιήθηκαν και το ποσό που πιθανά δικαιούται να εισπράξει ο αρχικός Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη και το ποσό της προκαταβολής
- γ8. Μετά την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. μπορεί να ξεκινήσει παράλληλα και η διαδικασία συμβατοποίησης με τον νέο Ανάδοχο, με τον οποίο έγιναν οι απαραίτητες προκαταρκτικές συζητήσεις
- γ9. Το έργο μεταφέρεται/εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΚΑΠ 2021-2027 και προχωράει απρόσκοπτα η υλοποίησή του με τις αναγκαίες προσαρμογές να γίνονται παράλληλα, λόγω της μακρόχρονης κατάστασης του έργου που ήταν σε «λήθαργο».
- Για πρώτη φορά, μετά από ακινησία ετών του έργου αυτού, υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων.
- Ευελπιστούμε στην ταχεία έναρξη των εργασιών, χωρίς να επαναπαυόμαστε, αντιλαμβανόμενοι τους χρόνους, που απαιτούνται αντικειμενικά, συμβάλλοντας στην επιτάχυνσή τους όπου αυτό είναι δυνατόν.

Με εκτίμηση

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Αμανατίδης