



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
**ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΚΤΗΡΙΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**  
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα, 07 Απριλίου 2026  
Αρ.πρωτ.: 57176/Φ.ΒΟΥΛΗ 2026

## **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

## **ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ19)**

ΤΜΗΜΑ : Μελετών και Προγραμματισμού (α)  
Ταχ. Δ/νση : Φαναριωτών 9  
Ταχ. Κώδικας : 114 71, Αθήνα  
Πληροφορίες : Σ.Μπουτοπούλου  
Τηλέφωνο : 210 6423076  
E-mail : daee@ggde.gr

### **ΠΡΟΣ:**

**Γενική Διεύθυνση  
Υδραυλικών, Λιμενικών &  
Κτηριακών Υποδομών,**

**ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθ. 1939/02.04.2026 Αναφορά, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Άμεση χρηματοδότηση του έργου των αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου» .**

**ΣΧΕΤ. :** Το με αριθ. πρωτ. 55359/03-04-2026 έγγραφό σας, με συνημμένο το με αριθ. πρωτ. 54442/02-04-2026 έγγραφο του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε απάντηση στη με αριθ. 1939/02.04.2026 Αναφορά, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, από τον Βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κ. Κόκκαλη Βασίλειο, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Άμεση χρηματοδότηση του έργου των αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, τα οποία αφορούν στην εξέλιξη της σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ»:

- ✓ Η σύμβαση με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ» υπεγράφη στις 9-7-2021, με την οποία ορίστηκε συνολική προθεσμία ίση με τριάντα έναν (31) μήνες, ήτοι συμβατική προθεσμία περαίωσης στις 09-02-2024.
- ✓ Με την υπ. αριθ. 77935/23-3-2023 Απόφαση Γεν. Γραμ. Υποδομών (ΑΔΑ: ΨΧΩ7465ΧΘΞ-Π4Π) εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης υποβολής των μελετών του σταδίου 1 κατά δέκα (10) μήνες, με ισόποση παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι 09-12-2024, έπειτα από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων – Τμήμα Μελετών - (Συνεδρίαση: 13η - Πράξη: 1) - υπ' αριθ. Μ-131/21-07-2022 Γνωμοδότηση. Η εν λόγω παράταση κρίθηκε αναγκαία, λόγω έγκρισης εκπόνησης **συμπληρωματικού μελετητικού αντικειμένου**, έπειτα από αίτημα του Τ.Ο.Ε.Β. 5ης Ζώνης Θεσσαλιώτιδος περί ένταξης νέας περιοχής, εντός της ζώνης Σ8, στα υπό μελέτη δίκτυα άρδευσης.

- ✓ Οι μελέτες του 1<sup>ου</sup> σταδίου υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο, εντός του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) στις 22-06-2023, λαμβάνοντας Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2007346618, και στη συνέχεια διαβιβάστηκε και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙ.ΠΑ) του ΥΠΕΝ στις 26-06-2023. Η ΜΠΕ τέθηκε σε διαβούλευση στις 23-10-2023 με το αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/106364/6988/23-10-2023 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στους γνωμοδοτούντες φορείς στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.
- ✓ Με την με αρ. πρωτ. 190674/27-09-2024 Απόφαση, (ΑΔΑ: ΨΔΓ5465ΧΘΞ-5Α4, ΑΔΑΜ: 24AWRD015504198 2024-09-30) εγκρίθηκε:
  - (α) ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), με χρήση του ποσού των απρόβλεπτων δαπανών και με αύξηση δαπάνης 8,92% ήτοι μικρότερης του 10% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, υπογράφηκε από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή (ΔΑΕΕ), για συνολικό ποσό 1.704.677,74 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), ή 2.113.800,40 € με Φ.Π.Α,
  - (β) η 1η συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132, ποσού 139.642,74 € χωρίς ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνεται στον 1<sup>ο</sup> Σ.Π. και αντιστοιχεί σε ποσοστό υπέρβασης 8,92% επί της αρχικής σύμβασης [ $139.642,74/1.565.035,00=8,92\%$ ], και
  - (γ) η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά ευρώ (173.157,00 €), (ήτοι 139.642,74 € για εργασίες και 33.514,26 € για Φ.Π.Α.) εις βάρος του ενάρθρου 2023ΝΑ27100333 της ΣΑΝΑ 271 για τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής / τροποποιητικής Σύμβασης, για τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου».
- ✓ Στις 31-10-2024 υπεγράφη 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική / Τροποποιητική Σύμβαση της εν λόγω μελέτης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, ποσού 139.642,74 € χωρίς ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνεται στον 1ο Σ.Π. και αντιστοιχεί σε ποσοστό υπέρβασης 8,92% επί της αρχικής σύμβασης.
- ✓ Με την με αρ. πρωτ. 242253/23-12-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος κατά είκοσι δύο (22) μήνες, ήτοι έως **09-10-2026**, χωρίς αλλαγή του καθαρού χρόνου εκπόνησης των επιμέρους μελετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 184 παρ. 3 του ν.4412/2016 και χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.
- ✓ Με την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/69552/4593/30-10-2025 Απόφαση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ): α) Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (ΕΠΟ) του έργου: «Εγγειοβελτιωτικά Έργα Σμοκόβου», στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Καρδίτσας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) Ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε η με α.π. 22978/17-5-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΕΠΟ του έργου: «Κατασκευή και Λειτουργία των έργων φράγματος Σμοκόβου, καθώς και συναφών έργων στον Ν. Καρδίτσας», όπως ισχύει, (γ) Ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε η ΚΥΑ ΕΠΟ με α.π. οικ.133115/9-5-2003 για το έργο: «Προσωρινή Υδροδότηση αρδευτικών δικτύων από το φράγμα Σμοκόβου» στις Π.Ε.

Καρδίτσας, Λάρισας και Φθιώτιδας και δ) Κωδικοποιήθηκαν οι ως άνω Αποφάσεις σε ενιαία Απόφαση ΕΠΟ.

- ✓ Με την με αρ. πρωτ. 196506/28-11-2025 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκαν οι μελέτες του 1<sup>ου</sup> Σταδίου (προμελέτες), καθώς και, από συμβατικής άποψης, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
- ✓ Ο καθарός χρόνος εκπόνησης των μελετών των σταδίων 2 (οριστικές μελέτες) και 3 (τεύχη δημοπράτησης, κτηματολογία, ΑΚΟ) είναι 13 μήνες από την έγκριση των μελετών του 1ου σταδίου, ήτοι 28-12-2026.

Μετά την έγκριση όλων των μελετών, θα αναζητηθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου και θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα. Σύμφωνα με την προμελέτη του έργου, ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων είναι άνω των 240 εκ. €.

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. Βουλή 2025
3. Διευθύντρια
4. Τμήμα Α
5. Π. Αθανασίου

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ19**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β.**