

27 ΑΠΡ. 2011



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αθήνα 26 Απριλίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 20031

**ΠΡΟΣ : ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Ευαγγελιστριάς 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Π.Τσακόπουλος
Τηλεφωνο: 213- 1361226
FAX: 210- 3741150
email: dty@ypes.gr

ΘΕΜΑ : Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου «Υδρευση Δήμου Ζάρακα».
Σχετ.: α. Η Ερώτηση αρ. 11694/21-2-2011 του Βουλευτή κ. Μ. Βορίδη.
β. Το αρ. 13298/16-3-2011 έγγραφό μας.
γ. Το αρ. 3665/3-3-2011 έγγραφο του Δήμου Μονεμβασίας.

Σε απάντηση της ανωτέρω (α) Ερώτησης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σύμφωνα με το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφο του Δήμου Μονεμβασίας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Τα έργα που αναφέρονται στην ανωτέρω Ερώτηση εξειδικεύονται ως εξής:
 - Α. «Υδρευση Ζάρακα – 1^{ος} Ειδικός Προϋπολογισμός».

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ 2000-06.
Προϋπολογισμός Σύμβασης: 6.185.976,94€.
Προϋπολογισμός με τον 2^ο ΑΠΕ: 6.384.534,81€.
Πιστοποιημένες/εγκριθείσες δαπάνες: 6.216.653,92€.
Ποσά που καταβλήθηκαν: 6.216.653,92€.
Κατάσταση έργου: Σε διαδικασία παραλαβής.
 - Β. 1^ο Υποέργο «Επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων».

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ 2000-06.
Προϋπολογισμός Σύμβασης: 159.170,57€.
Πιστοποιημένες/εγκριθείσες δαπάνες: 159.170,57€.
Ποσά που καταβλήθηκαν: 159.170,57€.
Κατάσταση έργου: Ολοκληρώθηκε – έχει παραληφθεί.
 - Γ. 2^ο Υποέργο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ρειχέας».

Χρηματοδότηση: ΠΕΠ 2000-06: 286.000,00€, ίδιοι πόροι: 59.840,00€.
Προϋπολογισμός Σύμβασης: 345.840,00€.
Πιστοποιημένες/εγκριθείσες δαπάνες: 255.336,17€.
Ποσά που καταβλήθηκαν: 255.336,17€.
Κατάσταση έργου: Ολοκληρώθηκε – έχει παραληφθεί.
 - Δ. Συνοδό έργο «Επισκευή – βελτίωση γεώτρησης και επέκτασης αγωγού μεταφοράς ύδρευσης Δήμου Ζάρακα».

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Θησέας»
Προϋπολογισμός Σύμβασης: 437.369,24€.

Πιστοποιημένες/εγκριθείσες δαπάνες: 255.494,47€.

Καταβολή: 0,00€.

Κατάσταση έργου: Υπό κατασκευή – Διακοπή εργασιών.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο συνολικός Προϋπολογισμός των έργων ανήλθε στα 7.326.914,62€, οι Πιστοποιημένες/εγκριθείσες δαπάνες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 6.867.857,39€ και τα καταβληθέντα ποσά στο ποσό των 6.612.362,92€

2. Οι καταβολές των οφειλόμενων ποσών γίνονται στον αντισυμβαλλόμενο του έργου, σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις, τμηματικά από την πηγή χρηματοδότησης δια μέσου του Δήμου, ανάλογα με την πορεία των εργασιών, μετά από πιστοποίηση και εντός μηνός, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

3. Ειδικότερα, όσον αφορά στη χρηματοδότηση του συνοδού έργου «Επισκευή – βελτίωση γεώτρησης και επέκτασης αγωγού μεταφοράς ύδρευσης Δήμου Ζάρακα», σας πληροφορούμε ότι η σύμβαση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των 437.369,24€, εκ των οποίων 300.000,00€ έχουν εγκριθεί από το Πρόγραμμα «Θησέας». Στο Υπουργείο μας εκκρεμούν δύο λογαριασμοί συνολικού ύψους 255.494,47€ που αφορούν στην 1^η και 2^η πιστοποίηση εργασιών και απεστάλησαν από τον αρμόδιο φορέα.

Η εξόφληση των προωθούμενων προς το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. λογαριασμών πραγματοποιείται βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας εισόδου στο Υπουργείο και εντός του ορίου των διατιθέμενων πιστώσεων από τα αρμόδια προς τούτο Υπουργεία Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

4. Σχετικά με θέματα που αφορούν σε καταβολές Φ.Π.Α. αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνεργεζόμενο Υπουργείο Οικονομικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
2. Βουλευτή κ. Μ. Βορίδη
(Διά των Υπηρεσιών της Βουλής).

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
(σχετ. η αρ. 11694/21-2-2011 Ερώτηση)
2. Δ.Τ.Υ./ Β'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



(Signature)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ