

25/8/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **25/8/2011**

Αρ. Πρωτ **3024**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Προβλήματα σχολικής στέγης στη Θεσσαλονίκη

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 21221/3.8.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Καραόγλου

ΚΟΙΝ.: 1. Υπ. Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων – Γρ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Θεόδωρο Καραόγλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και για πληρέστερη ενημέρωση του κ. Βουλευτή σας διαβιβάζουμε το από 9.8.2011 έγγραφο του ΟΣΚ που αφορά στη δράση του ΟΣΚ στη Θεσσαλονίκη και τη μελέτη 16 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ.


Συνημμένα

Το από 9.8.2011 έγγραφο
του ΟΣΚ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ





**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Αθήνα, 09/08/2011

**ΔΡΑΣΗ Ο.Σ.Κ. ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Η συνολική δράση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό περιλαμβάνει την κατασκευή ογδόντα δύο (82) Σχολικών Κτιρίων:

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την απόκτηση των οικοπέδων και την κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων ανέρχεται σε 301.992.451 € εκ των οποίων 97.701.322 € για απόκτηση οικοπέδων και 204.291.129 € για ανέγερση κτιρίων.

Αναλυτικότερα:

1. Κατασκευάζονται δέκα πέντε (15) σχολικά κτίρια σε διάφορες περιοχές.
2. Έργα Μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. Κατασκευή μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. 16 σχολικών μονάδων προϋπολογισμού 80.500.000 € χωρίς Φ.Π.Α. Ολοκληρώθηκε η Α' φάση και το έργο βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας των Τευχών Β' φάσης από τον επιλεγέντα Σύμβουλο για τις προκριθείσες πέντε (5) Συμπράξεις.
3. Εκπονούνται είκοσι τρεις (23) μελέτες για διάφορα σχολικά κτίρια.
4. Βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης (με απαλλοτρίωση ή αγορά) σαράντα τέσσερα (44) οικοπέδα σε Δήμους του Ν. Θεσ/νίκης, εκ των οποίων είκοσι ένα (21) στο Δήμο Θεσ/νίκης. Ήδη ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης δεκατριών (13) εξ αυτών με την κατάθεση των αντίστοιχων αποζημιώσεων.
5. Έχουν ήδη περαιωθεί και δοθεί για χρήση είκοσι έξι (26) σχολικά κτίρια προϋπολογισμού 36.638.615 €
6. Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση αμιάντου από δέκα οκτώ (18) σχολικά κτίρια προϋπολογισμού 2.840.600 €

7. Η διπλοβάρδια στο Νομό Θεσσαλονίκης από 18% το 2004 είναι σήμερα 5,33%. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης από 37,6% το 2004 σήμερα είναι 9,85%.
8. Οι απορροφήσεις του Ο.Σ.Κ. προς τη Ν.Α. Θεσσαλονίκης την τετραετία 2004 – 2008 ανήλθαν σε 134.000.000 €.
9. Το 2009 η απορρόφηση ήταν - 31.000.000 €.
10. Εξετάζονται ήδη **56** νέα αιτήματα. Τα δεκαετησίδια (**19**) αφορούν απόκτηση οικοπέδων, εκ των οποίων τα **7** αντιστοιχούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης και τα **37** αιτήματα για ανέγερση σχολικών κτιρίων άλλων Δήμων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

Ηρακλής Δρούλιας



ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΩΝ ΟΣΚ ΑΕ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Συμβατικά έργα
 Περιφερική Ενότητα Θεσσαλονίκης

Κεντρική Μακεδονία
 Περιφερική Ενότητα
 Θεσσαλονίκης

**Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική
 διαχείριση 16 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια
 Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ**

1.1.1.1
 (Κωδικός)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτική περιγραφή
 αντικειμένου

Το έργο αποτελείται από 16 σχολικές μονάδες στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

1. 3^ο Γυμνάσιο Δήμου Πυλαίας
2. 3^ο Λύκειο Δήμου Πυλαίας
3. 1^ο Λύκειο Δήμου Παλινχνης
4. 3^ο Λύκειο Μετεώρων Δήμου Πολίχνης
5. 4^ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ευκαρπίας
6. 3^ο Γυμνάσιο Δήμου Ωραιοκάστρου
7. 6^ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Ωραιοκάστρου
8. 2^ο Γυμνάσιο Δήμου Ασγκαράδας
9. Λύκειο Δήμου Μικρας
10. 9^ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Αμπελοκήπων
11. 3^ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Πανορόμιτος
12. 1^ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο για παιδιά με αυτισμό Δήμου Καλαμαριάς
13. Λύκειο Δήμου Ευκαρπίας
14. 4^ο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Πεύκων
15. 7^ο Νηπιαγωγείο Δήμου Πεύκων
16. 1^ο ΕΠΑΛ Δήμου Συκεών

Φορέας υλοποίησης:
 ΟΣΚ

Διεύθυνση έργου

Απόκτηση γης	Παραχωρήσεις	Σχόλια:
ΦΕΚ ίδρυσης σχολείου	ΝΑΙ ✓ ΟΧΙ	Σχόλια:
Πρακτικό καταλληλότητας	ΝΑΙ ΟΧΙ ✓	Σχόλια:
ΦΕΚ χαρακτηρισμού	ΝΑΙ ✓ ΟΧΙ	Σχόλια:
ΚΥΑ κήρυξης απαλλοτρίωσης	ΝΑΙ ΟΧΙ ✓	Σχόλια:
ΦΕΚ παρακατάθεσης	ΝΑΙ ΟΧΙ ✓	Σχόλια:
Εμφάνιση οικοπέδου	ΝΑΙ ✓ ΟΧΙ	Περίμετρος οικοπέδου:
Σύνταξη τοπογραφικού	ΟΣΚ ✓ ΟΤΑ	Σχόλια: Εκφραζούν τοπογραφικό με αναθεώρηση όρων δόμησης
Υλοποίηση έργου	ΠΔΕ ✓ ΓΤΕΠ ΕΣΠΑ	Σχόλια: Ο.Σ.Κ. / ΣΔΙΤ
Χρηματοδότηση έργου		Σχόλια: Θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 647/6
Προμελέτη	ΕΚΠΟΝΗΣΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΣ
	ΝΑΙ ✓ ΟΧΙ	ΝΑΙ ✓ ΟΧΙ
Μελέτη Εφαρμογής	ΕΚΠΟΝΗΣΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΣ
	ΝΑΙ ΟΧΙ ✓	ΝΑΙ ΟΧΙ ✓
Έγκριση από Υπ.Πο./Υποδομών	ΝΑΙ ΟΧΙ ✓	Σχόλια: Δεν απαιτείται
Πολυτομική άδεια	ΝΑΙ ΟΧΙ ✓	Σχόλια: Υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας ΟΣΚ ΑΕ
Συνολική δόμηση		Εμβαδόν υπογείου:
		Εμβαδόν κτιρίου:
		Εμβαδόν 1 ^{ου} ορόφου:
Βασικές ημερομηνίες	Υπογραφή σύμβασης: 12.2011	Εμβαδόν 2ου ορόφου:
	Συμβατικός Χρόνος Ολοκλήρωσης: 27 χρόνια	Εμβαδόν στέγης:
	Συμβατική Ολοκλήρωση Κατασκευής: 18-24 μήνες	Εμβαδόν δώματος:
	Παράδοση:	Διαδικαστική παραλαβή για χρήση:
	Βεβαίωση περάσεως κατασκευής:	Προϋπολογισμός Μελέτης: 89.100.000,00 €
Ανάδοχος	ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	Ποσό Σύμβασης: 85.519.754,58€
		Συμπληρωματική σύμβαση:
		Τελικό κόστος έργου

Ημερομηνία
 ενημέρωσης πίνακα 23.06.2011

Ημ/νία επίσκεψης:
 Ημ/νία συνάντησης:

Παρερχόμενος Χρόνος: Απορροφήσεις: 0%

**ΕΡΓΑ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΙ	Α/Α	ΕΧΘΑΕΙΟ	ΟΔΟΙ	ΕΜΒΛΑΘΟΝ M2	ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΓΡ. ΕΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΔΑΚΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΟΚΗΤΗΤΩΝ	1	50 ΔΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (12Θ ΟΔ)	Στρ. Μακρυγιάνη- Αγ. Νεκταρίου- Παπαφέσσα	2.986,28	1/3/2004	480.000	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ Έγινε παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης ποσού 449.146 € στις 3-3-08 και οριστικής αποζημίωσης ποσού 31.000,33 € στις 22-7-09	(Μελετώμενα)
ΑΜΠΕΛΟΟΚΗΤΗΤΩΝ	2	90 ΔΣ ΑΜΠΕΛΟΟΚΗΤΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9/Θ ΔΣ ΟΔΟΗΜ.	Φωλιππουριάδων & Κένενη	2.864,14	11/11/2004	4.330.000	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ. Έγινε παρακατάθεση ποσού 3.400.000 € στις 21-9-2007. Έγινε παρακατάθεση οριστικής αποζημίωσης ποσού 1.328.028,89 € στις 29-7-09	(Μελετώμενα)
ΑΜΠΕΛΟΟΚΗΤΗΤΩΝ	3	110 ΔΣ ΑΜΠΕΛΟΟΚΗΤΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12Θ ΔΣ ΟΔΟΗΜ.	28ης Οκτωβρίου 79	4.066,27	11/11/2004	6.700.824	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ. Έγινε παρακατάθεση ποσού 5.477.614 € στις 13-7-2007. Εφάρτη 19-5-08, δικάστηκε στις 16-2-09 για οριστική τιμή μόνδος. Απόφαση Εφάρτη 1733/27-8-08. Έγινε η παρακατάθεση της οριστικής αποζημίωσης ποσού 1.223.210,58 € στις 17-5-2010	(Μελετώμενα)
ΑΜΠΕΛΟΟΚΗΤΗΤΩΝ	4	10,20 & 60 ΔΣ & 10,60 N/T ΑΜΠΕΛΟΟΚΗΤΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΥΓΑΗ)	Ελ. Βενιζέλου - Ανθ. Παταξοπούλου- Τζεάκη	860,57	11/11/2004	900.000	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΚΥ Α 1038714/2803/Δ0010/19-4-2006. Απόφαση Πρωτ. 5.000/18-2-09. Έγινε παρακατάθεση ποσού 877.973,40 € για προσωρινή αποζημίωση στις 10-6-09. Με την υπ' αριθμ. 1511/27.7.2010 απόφαση του Εφάρτη Θεσσαλονίκης καθορίστηκε οριστική τιμή μικρότερη της προσωρινής. Θα γίνει παρακατάθεση οριστικής μόνο για δικηγόρική αμοιβή ποσού 2.559.43€ -(Αναμονή έκδοσης εντάλματος από λογιστήριο όπου διαβιβάσθηκε στις 6-6-2011). Αναμονή νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να υπογραφεί Π.Σ για την μέγλη -κατασκευή του διδακτηρίου	110.000
ΑΜΠΕΛΟΟΚΗΤΗΤΩΝ	5	80 N/T ΑΜΠΕΛΟΟΚΗΤΗΤΩΝ 2/Θ ΟΔΟΗΜ.	Ελ. Βενιζέλου- Δημοσθένους- Αμπελιώνων & Ελευθερίας	1460,21	19/5/2008	1.750.000	Υπεγράφη Π.Σ την 19-6-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΚΗΤΩΝ. Προσφυγή του ιδιοκτήτη κατά του χαρακτηρισμού. Εκδόθηκε η 226/2008 απόφαση Διοικ. Πρωτ. Θεσσαλίας σύμφωνα με την οποία οι δίδικοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στοιχεία και η υπόθεση θα εισαχθεί σε νέα δικάσιμο. Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 10184/19-3-2010 για παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωση ποσού 1.447.862,34 € . Διαβιβάσθηκε στο λογιστήριο για έκδοση εντάλματος στις 3-6-2011. Αήξη προθεσμίας παρακατάθεσης 19-9-2011	700.000

**ΕΡΓΑ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΑΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΙ	Α/Α	ΕΧΘΕΙΟ	ΟΔΟΙ	ΕΜΒΑΔΟΝ Μ2	ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡ. ΕΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ
	6	90 Ν/Τ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΤΩΝ 2/Θ ΟΔΟΗΜ.	Καλιβούλου-Νικ. Πλαστήρα-Ανθ- γού Πλατσοπούλου & Παπαφάσσα	702,46	19/5/2008	850.000	Υπενάρχη Π.Σ την 19-5-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΤΩΝ. Με το ΕΓ 32-Τ/1/1187/02-05-2008 έγγραφο του Ο.Σ.Κ. προς το Δήμο ζητήθηκε η άρση & επανεπιβολή χαρακτηρισμού οικοπέδου ως σχολικού. Πρακτικό καταληλώτητος 28-8-08. Έγινε άρση & επανεπιβολή του χαρακτηρισμού. Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 16378/7-6-2010 για παρακατέθεση προσωρινής αποζημίωσης ποσού 859.097,18 €. Διβιβάσθηκε στον Δ/ντα για έκδοση απόφασης παρακατέθεσης στις 8-7-2011. Λήξη προθεσμίας παρακατέθεσης 7-12-2011	700.000
	7	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΤΩΝ	Ελ. Βενιζέλου-Αρβόκη- Αρκαδίου & Πανδρόσου	2469,41 (2411,64 με καταμέτρηση)	19/5/2008	3.000.000	Υπενάρχη Π.Σ την 19-5-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΤΩΝ. Με το ΕΓ 32-Τ/1/1187/02-05-2008 έγγραφο του Ο.Σ.Κ. προς το Δήμο ζητήθηκε η άρση & επανεπιβολή χαρακτηρισμού οικοπέδου ως σχολικού. Νέο ΦΕΚ332/ΑΑ/Π/4-8-08. Πρακτικό καταληλώτητος 9-9-08. Εκδόθηκε η 26349/20-8-09 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου που καθόρισε προσωρινή τιμή μόνο για 2.224,82 τ.μ.. Η παρακατέθεση του ποσού των 2.489.485,38 € θα γίνει μετά την έκδοση απόφασης Δ/ντος Συμβούλου (ζητήθηκε 14-5-2010). Έληξε η προθεσμία παρακατέθεσης στις 20-2-2011. Για το υπόλοιπο μέτρα 166,82 μ2 εκδόθηκε η 10158/18-3-2010 απόφαση του Μον. Πρωτ., η οποία διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 22736/21.7.2010 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου. Ορισμός δικασίμου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης στις 18/5/2011 (από αναβολή της 18/10/2010) για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος. Δεν θα γίνει παρακατέθεση της αποζημίωσης για το τμήμα αυτό των 166,82 μ2 επειδή δεν μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς την παραπάνω μείζονα έκταση των 2.224,82 μ2	2.700.000
	8	40 & 50 Ν/Τ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (2Χ 2/Θ Ν/Τ)	Αφροδίτης-ΟΤ 90Τ Περιοχή Δενδροστοιχείου	2.385,61	26/5/2006	1.431.366	ΚΥΑ 1056761/3646/ΔΔΟΤ/0/5-8-08. Εορτάζει στη Δ/ΝΥ για ορισμό δικασίμου στις 10-8-08. Δικαίωμας 3-11-09. Ζητήθηκε διόρθωση κτημ. Πίνακα από Δήμο στις 20-11-09 μετά από αίτηση ιδιοκτήτη. Νέα δικάσιμος 16-3-10. Εκδόθηκε στις 11-5-10. Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 3620/2011 απόφαση του Μον. Πρωτ. Θεσ/νίκης για την παρακατέθεση του ποσού των 1.431.366 €, αναμένεται δε επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, προκειμένου να αποσφηνιστεί η ημερομηνία δημοσίευσής της. Εκτιμάται ότι η λήξη προθεσμίας της παρακατέθεσης είναι τον Ιούλιο του 2012.	1.400.000

**ΕΡΓΑ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΑ**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΙ	Α/Α	ΕΧΘΑΕΙΟ	ΟΔΟΙ	ΕΜΒΑΔΟΝ Μ2	ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΩΝ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡ. ΕΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ
	9	60 ΔΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (128)	ΟΤ 105Α	3.389,63	22/10/2008	600.000	Υπεγράφη Π.Σ την 22-10-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΔΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Δικάζεται 17-2-09 για προσωρινή τιμή μονάδας. Αναβλήθηκε. Απόφαση ΣΤΕ 3867/08 για ακύρωση του χαρακτηρισμού. Εορτάζει 14-5-09 έγγραφο στο Δήμο για επαναχαρακτηρισμό του χώρου και έχει εκδοθεί νέο ΦΕΚ χαρακτηρισμού(ΦΕΚ 7/ΑΔΤ/14-1-2010) . 3/8/2010 νέο πρακτικό κατ'αρχάς. Εκδόθηκε η 44162/11-4-2011 Υπουργική απόφαση για απόκτηση του χώρου με αγορά. Εκδόθηκε η 490/94/28-4-2011 απόφαση του ΔΣ του ΟΣΚ για απόκτηση του χώρου με αγορά. Αναμένεται νέα εκτίμηση του ΣΟΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της αγοράς.	3.100.000
	10	ΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΠΕΚΤ.) ΛΥΛΗ	Νέων Επιβατικών (ΟΤ 80)	536	19/2/2004	300.000	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ Κ Υ Α 1101525/7688/Α0010/23-11-06 Εορτάζει στο ΤΝΥ 11-04-2007 Δικάστηκε 23-8-2008. Έγινε παρακατάθεση 3-3-09 για ποσό 241.200 €.Δικάστηκε στο Εφετείο στις 8-3-2010. Απόφαση Εφετείου 1729/10-9-2010 τηρή μικρότερη από το το Πρωτόδικο Αναμονή νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να υπογραφεί Π.Σ για την μελέτη επέκτασης του χώρου του διδακτηρίου	65.000
	11	820 Ν/Τ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2/Θ ΟΔΟΗΜ. Ν/Τ	Αν.Πρωτοκόπουτος - Φιλομήλας- Φιλοθέης	889,59	17/12/2004	534.000	Χώρος χαρακτηρισμένος Σχολικός. Το οικόπεδο ανήκει στην ΔΑΠ. Υπ. Υγείας (148m2), δρόμος και ιδιότητες. Έγινε έγγραφο στις 21-2-08 από το Δήμο προς Περιφ. Δ/ση Υγείας για παραχώρηση του χώρου. Με το από 7-4-05 και 22-7-05 & 22-2-06 έγγραφα μας προς τη ΔΑΠ ζητήθηκε η απόκτηση του οικοπέδου. Εορτάζουν εξώδικα προς τους καταρτητές και έδωσαν την από 17-7-08 ανακοπή. Έκδοση απόφασης Εισηγοδικείου 8374/2006 απέριψε την ανακοπή.Μέχρι σήμερα δεν έχει δοκιμεί έφηση.Αναμένεται πιστοποιητικό τελεσιδικίας από Γ.ρ. Νομικού συμβούλου (κος Πρίστινας). Με το 27-8-08 έγγραφο ΚΥΘ η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει και εκκρεμεί η αποβολή μετά τον Αύγουστο (κατά τη διάρκεια του οποίου αναστέλλονται όλες οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης). Στις 26-3-10 εορτάζει έγγραφο από Δήμο προς ΚΥΔ για την πορεία της υπόθεσης.	700.000
	12	140 & 730 Ν/Τ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2/Θ ΟΔΟΗΜ. Ν/Τ	Κοντοπούρη-Αετοπόδης Αμαλίας-Αγ.Τριάδος	701,25	17/12/2004	1.244.438,80	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ. Έγινε τριμερής σύμβαση. Έγινε παρακατάθεση ποσού 408.180 € για τημήνα οικοπέδου εμβαδού 220 μ2. Απόφαση Εφετείου 949/2008. Έγινε παρακατάθεση ποσού 1.244.438,80€ στις 12-8-08 για αποπληρωμή όλου του οικοπέδου.Από 24-3-2011 βρίσκεται στην ΔΜΕ για μελέτη.	(Μελετώμενο)

**ΕΡΓΑ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ**

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΙ	Α/Α	ΕΧΘΑΕΙΟ	ΟΔΟΙ	ΕΜΒΑΔΟΝ Μ2	ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΥΠΟ ΑΝΕΤΕΡ. ΕΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ
	13	1ο, 2ο, 3ο,9ο 12ο ΤΕΕ & 5ο,12ο Εορ. ΤΕΕ ΘΕΣΣΝΙΚΗΣ (52 ΑΙΘ.)	Ρωξάνης & Νικ. Ουρανού (Λαχανόκηποι)	18.642,19	17/12/2004	4.308.864	Χώρος χαρακτηρισμένος Σχολικός. Έγγραφο στη ΔΑΠ για απόκτηση του χώρου 7-4-05 και 22-7-05 & 22-2-06. Εορτάσσαν εξώδικα προς τους καταματητές 6-11-06 και αυτοί δόκησαν την από 19-12-08 ανακοπή. Συζητήθηκε 15-10-07 και αναμένεται απόφαση. Πρακτικό καταλληλότητας με τα νέα κριτήρια 16-3-09. Με το 27-8-09 έγγραφο ΚΥΘ έχει εκδοθεί το 1409/37/2009 ΠΔΔ κατά του οποίου ασκήθηκε ανακοπή, συζητήθηκε στο Ειρηνοδίκηιο 22-5-09 και αναμένεται απόφαση. Στις 26-3-10 εστάλει έγγραφο από Δήμο προς ΚΥΔ για την πορεία της υπόθεσης.	7.600.000
	14	32ο ΓΥΜΝ. ΘΕΣΣΝΙΚΗΣ 15/Θ	Αν. Δημητρίου-Φιλώτα- Γυμν. Μπουρνόνα- Πλ. Στυλ. Μπουσχουρή (Πλασιά Λαχανογαργιά)	3.302,12	17/12/2004	18.500.000	Χώρος χαρακτηρισμένος Σχολικός (117 ιδιοκτήτες). Πρακτικό καταλληλότητας από 14-12-06. Εκδόθηκε η ΚΥΑ 1071498/5120/ΔΟΟ10/10-8-07. Εστάλει 12ο/2007 στο ΤΝΥ για ορισμό δικασίμου. Διάκριμος στο Μονομελές Πρωτοδικείο στις 2-2-09 για προσωρινή τιμή. Συνδικάστηκε μαζί με αίτηση ιδιοκτητών στις 29/08/2008. Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 37348/25-11-09, για ποσό 18.500.000. Αίξη προθεσμίας παρακατάθεσης 25-5-2011. Έληξε η προθεσμία παρακατάθεσης της αποζημίωσης και επομένως ανακαλείται η αναγκαστική απαλλοτρίωση του χώρου.	4.900.000
	15	8ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΝΙΚΗΣ 12/Θ	Βικονούλου- Βασ. Δάγας-Αδουκισνού (Καλαμάρι)	2.588,15	17/12/2004	1.552.800	Με την 242/1999 απόφαση του ΣτΕ αποφασίστηκε ο αποχαρακτηρισμός του χώρου ως σχολικού. Ζητήθηκε από ΟΕΚ τον 4ο/2006 η επανεπιβολή του χαρακτηρισμού προκειμένου να προχωρήσει η απαλλοτρίωση. Ο Δήμος απεστείλε έγγραφο στο ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε από ΣΧΟΠ αναμένεται απόφαση.	4.000.000

**ΕΡΓΑ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΑΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΙ	Α/Α	ΕΧΟΛΕΙΟ	ΟΔΟΙ	ΕΜΒΑΔΟΝ Μ2	ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡ. ΕΚ ΚΤΙΡΙΩΝ
	16	630, 650 ΔΣ & 380,420 N/T Θεσ/νικης 2x600 ΟΑ. ΔΣ 2x200 N/T	Σταπούς-Βουτυρά- Καβακίων-Νέας Αυτικής Εισόδου (Παλαιός στράβος)	10.338,00	17/12/2004	3.052.800	Χώρος χαρακτηρισμένος Σχολικός. Έγγραφο στη ΔΑΠ για απόκτηση του χώρου 19-4-05, 22-7-05 και 22-2-2006 (επανεπιβολή χαρακτηρισμού ΦΕΚ 571/Δ/30-5-05) Υπάρχει τμήμα της ΕΥΑΘ. Με την 51/3-01-2007 απόφαση προχωρήθηκε στο Δήμο. Αποδοχή της δωρεάς από Δήμο 12- 04-2007. Απαιτείται πράξη αναλογισμού για διανομή οδών. Έγινε ένεργεια από ΔΑΠ για διοικητική αποβολή το 2006 σε 22 καταστήσεις. Υπάρχει ακόμη δικαστική εκκρεμότητα. Στις 14/05/2008 έγινε δικόσιμος από τους ιδιοκτήτες "κληρονόμοι Χαραλαμπίδη" για αποχαρακτηρισμό - αναβολήθηκε για 18/08/2008. Στις 11-3-08 έγινε αποβολή σε 10 καταστήσεις και εκκευρώθηκε τμήμα του οικοπέδου επιβαδού 2.150 μ2. Έγγραφο ΟΕΚ προς ΔΑΠ 23-7-08 για μεταβίβαση στον ΟΕΚ της έκτασης αυτής. Με το 27-8-09 έγγραφο ΚΥΘ κλείνεται η διαδικασία κτηματολογικών μεταβολών, ώστε να προχωρήσει η εκποίηση τμήματος του ακινήτου στον ΟΕΚ. Με το από 11-1-10 έγγραφο της ΚΥΘ δημιουργήθηκε νέο ΑΚ 10835/Α. Στις 26-3-10 εισάγει έγγραφο από Δήμο προς ΚΥΔ για την τορεία της υπόθεσης.	5.000.000
	17	1070 Δ.Σ Θεσ/νικης 600 ΔΣ	Ακμήνης- Αλεξ. Σταύρου	1.404,88	16/12/2005	842.928	Κ.Υ.Α. 1071513/5115/0010/26-7-07. Εισάγει στη ΤΝΥ για ορισμό δικαίωμου στις 27-11-07. Ζήτησε ο ΟΕΚ διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων. ΚΥΑ διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων 1052830/3501/50010/2-7-09. Εισάγει εκ νέου στην ΤΝΥ 8-7-08. Πρωτοδικείο 16-3-10 Ανωβολή για 9-1-2010. Μαρτυρήθηκε λόγω έκτασης. Νέα δικόσιμος 20-9-2011. Το 1070 ΔΣ συγχωνεύεται με το 140 ΔΣ με ονομασία 140 ΔΣ	2.200.000
	18	500 ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (600)	Βασιλίδων - Κόστος - Μύρων - Ηγουμενίου	849,68	28/3/2008	849.880	Υπεγράφη Τριμελής Π.Σ την 28-3-08 μεταξύ ΟΕΚ-ΝΑΘ-ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Πρακτικό καταληλόγητα 25-6-08. Υπάρχει η 521/06 απόφαση Διοικ. Πρωτ. για όλη του χαρακτηρισμού. Έγινε επανεπιβολή χαρακτηρισμού ΦΕΚ396/Α/13-9-07. Έγγραφο Δήμου 20/09 προς Υπ. Μακεδ. Θράκης για γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου ως προς την αναγκαιότητα επανεπιβολής της πυροτομίας. Νέο έγγραφο Δήμου (11-9- 08) προς Υπ. Μακεδ. Θράκης, επανυποβάλλεται φέτος, και ζητείται εκ νέου γνωμοδότηση για την επανεπιβολή της πυροτομίας. Το 500 ΔΣ συγχωνεύεται με το 490 ΔΣ με ονομασία 490 ΔΣ	2.200.000

**ΕΡΓΑ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΙ	Α/Α	ΣΧΟΔΕΙΟ	ΟΔΟΙ	ΕΜΒΑΔΟΝ Μ2	ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΤΟΔΟ- ΤΙΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΤΟΔ. ΥΠΟ ΑΝΕΤΕΡ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ
	19	850 ΔΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (6/Θ)	Τάσου Ιωάνκ - Κηφισίας	2550,07	28/3/2008	2.550.070	Υπεγράφη Τριμερής Π.Σ την 28-3-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΝΑΘ-ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Πρακτικό καταλληλότητα 25-6-08. ΦΕΚ Επαναχαρακτηρισμού : 62/ΑΑΠ/1.3.2010. Αναμένεται η κήρυξη της απολογιστικής από το Δήμο.	2.200.000
	20	1030 (1/Θ) & 330 Ν/Τ (1/Θ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	Πατμόνη - Μητόρανη - Αυκαονίας - Νίκαιας	830,85	28/3/2008	830.850	Υπεγράφη Τριμερής Π.Σ την 28-3-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΝΑΘ-ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Πρακτικό καταλληλότητα 8-7-08. Έγγραφο Δήμου προς Πολυδομία για επανεπιβολή χαρακτηρισμού. Ο χώρος χαρακτηρίθηκε Σχολικός (ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/28-2-08). Απόφαση ΔΣ του Δήμου για κήρυξη της απαλοποίησης 17/46/31-8-2009. Ορίθηκε δικαίωμα στο Μονομερές για προσωρινή αποζημίωση για τις 12-10-2010. Αναβολή για 12/4/2011 όπου και δικάσθηκε και αναμένεται απόφαση.	700.000
	21	1130 (2/Θ) Ν/Τ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	Αν. Ρωμυλίας - Επιδάουρου - Αμφιπόδης - Πυλίας	1591,48	28/3/2008	1.591.480	Υπεγράφη Τριμερής Π.Σ την 28-3-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΝΑΘ-ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Πρακτικό καταλληλότητα 25-6-08. Απόφαση ΔΣ του Δήμου για επανεπιβολή της ρυμοτομίας 1002/10-4-2008. Με το από 9-11-2009 έγγραφο της Δ/νσης Μετεών Αρχιτεκτ. Έργων του Δήμου Θεολικής προς το Υπουργείο Περ.β. Έργων. & Κλημ. Αλλαγής ζητήθηκε η επιστροφή των ενεργειών για την προώθηση στο ΚΣΧΟΠ του επαναχαρακτηρισμού του χώρου.	700.000
	22	80 ΔΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (12/Θ)	Παπαναστασίου - Αλ. Σταύρου - Αντ. Δανιόλου (ΑΛΥΣΙΑ)	3992,3	28/3/2008	3.992.300	Υπεγράφη Τριμερής Π.Σ την 28-3-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΝΑΘ-ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Πρακτικό καταλληλότητα 26-6-08. Έγγραφο του Δήμου 14-10- 08 προς ΥΠΕΧΩΔΕ για επανεπιβολή χαρακτηρισμού. Με το από 8-11- 2009 έγγραφο της Δ/νσης Μετεών Αρχιτεκτ. Έργων του Δήμου Θεολικής προς το Υπουργείο Περ.β. Έργων. & Κλημ. Αλλαγής ζητήθηκε η επίστροφή των ενεργειών για την προώθηση στο ΚΣΧΟΠ του επαναχαρακτηρισμού του χώρου.	4.050.000
	23	670 & 780 Ν/Τ ΘΕΣ/ΚΗΣ 2Χ(2/Θ)	Μακεδονίας - Κονδυλάκη - Μαλακτόνη	1.765,00	28/3/2008	2.650.000	Υπεγράφη Τριμερής Π.Σ την 28-3-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΝΑΘ-ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ. Πρακτικό καταλληλότητα 8-7-08. Απόφαση ΔΣ του Δήμου για κήρυξη της απαλοποίησης 17/45/31-8-2009. Ορίθηκε δικαίωμα στο Μονομερές για προσωρινή αποζημίωση για τις 12-10-2010. Αναβολή για 5/4/2011. Απόφαση Μονομερούς Πρωτοδικείου Θεολικής 14646/26-5- 2011. Αρξη προθεσμίας παρακατάθεσης 26-11-2012	1.400.000

**ΕΡΓΑ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΑΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΙ	Α/Α	ΕΧΘΑΕΙΟ	ΟΔΟΙ	ΕΜΒΑΔΟΝ Μ2	ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ.- ΠΙΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (€)	ΕΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡ. ΕΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ
	24	210 Μ/Τ ΘΕΣΣΚΗΣ	Λαχανά - Ιωαννίνων - Πατμόφι - Κιλκισίου	1427,54	28/3/2008	450.000	Υπεγράφη Τριμερής Π.Σ την 28-3-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΝΑΘ-ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΚΗΣ. Πρακτικό καταλληλότητας 8-7-08. Ο Δήμος στις 29-9-08 ζήτησε επανετιβολή του χαρακτήρισμού. Ο χώρος χαρακτηρίστηκε Σχολικός (ΦΕΚ 108/ΑΔ/16-3-2009). Με την 2581/23-11-09 απόφαση του ΔΣ του Δήμου κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση του χώρου. Η απόφαση επικυρώθηκε από την Περ. Κεντρικής Μακεδονίας, ρυθολογήθηκε στις 24-11-09 στο Δήμο και δημοσιεύθηκε στις 27-11-09 στην Εφημερίδα Μακεδονία. Έστερα από τμή επικ. με Δήμο ενημερωθήκαμε ότι ορίστηκε δικασμός για καθορισμό τιμής μονάδας στο Μον. Πρωτ. στις 12/4/2011.	700.000
	25	470, 490 & 570 Μ/Τ ΘΕΣΣΚΗΣ 3 Χ (28)	Στουρνάρα - Πλ. Μουσχογυνη - Ηφαιστίνωνος - Καπ. Άγρια - Ερατούς	895,33	28/3/2008	1.050.000	Υπεγράφη Τριμερής Π.Σ την 28-3-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΝΑΘ-ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΚΗΣ. Πρακτικό καταλληλότητας 25-6-08. Νέο ΦΕΚ χαρακτήρισμού 172/ΑΔ/12-4-09. Απόφαση ΔΣ απαλλοτρίωσης του Δήμου 1643/16-7- 09. Δικασμός 18-5-10. Ζητήθηκε αναβολή για 7-12-10 όπου και δικάστηκε. Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 7680/24-3-2011. Αήξη προθεσμίας παρακατάθεσης 24-9-2012	2.100.000
	26	450 Δ.Σ. ΘΕΣΣΚΗΣ (8/ΘΕΣΙΟ)	Ολυμπιάδος - Σοφοκλέους - Αντιτίπου - Αγ. Νικολάου	1.442,37	28/3/2008	2.160.000	Υπεγράφη Τριμερής Π.Σ την 28-3-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΝΑΘ-ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΚΗΣ. Πρακτικό καταλληλότητας 25-6-08. ΦΕΚ Επανεχαρακτηρισμού : 410/ΑΔ/19.8.2009. Με την υπ' αριθμ. 1703/26.8.2010 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση του χώρου. Αναμένεται ορισμός δικαστή για τον καθορισμό τιμής μονάδας από το Μονομελές Πρωτοδικείο. 450 ΔΣ συγχωρεύεται με το 460 ΔΣ με ονομασία 460 ΔΣ Το	2.200.000
	27	900 ΔΣ (6/8) & 990 Μ/Τ (2/8) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Βιτανίδιο Ποξέλη, Χρ. Τσηγκιρίδη, Αυων. Πλατείας και Αυων. Πεζόδρομου (ΟΤ Γ358)	2.576,50	18/12/2008	128.680	Υπεγράφη Π.Σ την 18-12-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΔΗΜΟΥ Θεσ/κης και Νομαρχίας. Έγινε αυτομία για το πρακτικό καταλληλότητας. Από τη συνολική επιφάνεια 2.576,6 m του οικοπέδου τμήμα Ε=128,68 m ανήκει σε ιδιότητα και είναι για απαλλοτρίωση ενώ το υπόλοιπο Ε=2.165,78 m ανήκει στο Δήμο. 05/03/2009 έγγραφο Δήμου προς ΟΣΚ για αίτημα ιδιοκτήτη αποζημίωσης με 790 €/m. (Για αγορά και όχι δικαστικά με την αναγκαστική απαλλοτρίωση). 1/4/09 έγγραφο Δήμου προς Κτηματική Υπηρεσία για την παραχώρηση του Τμήματος του Δήμου. Πρακτικό καταλληλότητας 27-3-09. Έγγραφο προς Δήμο για επίτευξη της παραχώρησης από Κτηματική Υπηρεσία 14-5-09. Με το 551 14/1640/29.6.2009 έγγραφο του Δήμου προς Κτηματική Υπηρεσία ζητήθηκε η παραχώρηση και αναμένεται απάντηση.	2.500.000

**ΕΡΓΑ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ε. ΟΙΚΟΤΕΛΑ**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΙ	Α/Α	ΕΧΘΕΙΟ	ΟΔΟΙ	ΕΜΒΑΔΟΝ M2	ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΤΕΛΑΣ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡ. ΕΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ
	28	280 (1/8) & 290 Ν/Γ (1/8) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Φ.Α. Εταιρείας, Μαργαρίτη, Εθν. Άλυσας, Μανουσολιαννάκη	768,85	18/12/2008	800.000	Υπεγράφη Π.Σ την 18-12-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΔΗΜΟΥ Θεσ/κης και Νομαρχίας. Πρακτικό καταλλογήτητας 27-3-09. Με την 1489/6-7-09 απόφαση του ΔΣ του Δήμου αποφασίσθηκε ο επαναχαρακτηρισμός του χώρου. Με το από 8-2-2010 έγγραφο του Δήμου προς το Υπουργείο Περ. Ενέργειας κλπ διαβιβάσθηκαν όλα τα δικαιολογητικά για τον επαναχαρακτηρισμό του χώρου.	700.000
	29	320 ΛΥΚΕΙΟ (12/8) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ν. Πλαστήρα, Περιφερειακή Τάφος, Αμφοτέρου, Αλ. Φαίηγκ, Αναξιμανδρίου	5.912,08	18/12/2008	6.000.000	Υπεγράφη Π.Σ την 18-12-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΔΗΜΟΥ Θεσ/κης και Νομαρχίας. Από τα 5.912,08 τ.μ. μόνο τα 4.879,69 τ.μ. θα αποζημιώσει ο ΟΣΚ Α.Ε. και τα υπόλοιπα 1.032,40 τ.μ. είναι από εισφορά σε γη. Πρακτικό καταλλογήτητας 14-10-09. Με την υπ' αριθμ. 1320/24.6.2010 απόφαση του ΔΣ του Δήμου κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση του χώρου. Αναμένεται ορισμός δικασίμου στο Μον. Πρωτ. για καθορισμό προσωπικής τιμής μονάδος.	4.000.000
	30	180 (1/8) & 760 (1/8) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ν. Πλαστήρα, Περιφερειακή Τάφος, Αμφοτέρου, Αλ. Φαίηγκ, Αναξιμανδρίου	1.825,00	18/12/2008	1.830.000	Υπεγράφη Π.Σ την 18-12-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΔΗΜΟΥ Θεσ/κης και Νομαρχίας. Πρακτικό καταλλογήτητας 27-3-09. Αναμένεται η κήρυξη της απαλλοτρίωσης από ΔΣ του Δήμου	700.000
	31	690 (6/8) ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΔΟΗΜ)	Ν. Πλαστήρα, Περιφερειακή Τάφος, Αμφοτέρου, Αλ. Φαίηγκ, Αναξιμανδρίου	3.540,00	18/12/2008	3.550.000	Υπεγράφη Π.Σ την 18-12-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΔΗΜΟΥ Θεσ/κης και Νομαρχίας. Πρακτικό καταλλογήτητας 14-10-09. Με την υπ' αριθμ. 421/4.3.2010 απόφαση του ΔΣ του Δήμου κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση του χώρου. Αναμένεται ορισμός δικασίμου στο Μον. Πρωτ. για καθορισμό προσωπικής τιμής μονάδος- ιδιότητες κατέβασαν αίτηση για καθορισμό τιμής μονάδος στο Μονομελές, η οποία θα εκδικαστεί στις 15/3/2011. Αναβολή για 3-5-2011	2.200.000
	32	230 Δ.Σ Καλαμαριάς 9/8 ΔΣ	Θερμικού & Παλαμά (Βυζάντιο)	1580,69	15/12/2005	3.650.396	ΚΥΑ 1041584/2575/ΔΔΟ010/22-4-08. Ορισμός δικασίμου 27-1-09. Αναβολή για 10-3-09. Αναβολή για 15-12-09. Δικάστηκε στις 26-1-10. Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 10752/26-3-2010. Πασό 3.650.000 €. Αίτην προσεσχίας παρακατέθηκε 26-9-2011. Δικάστηκε στο Εφετείο στις 28-3-2011 & αναμένεται απόφαση	2.650.000

**ΕΡΓΑ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΙ	Α/Α	ΣΧΟΔΕΙΟ	ΟΔΟΙ	ΕΜΒΑΔΟΝ M2	ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡ. ΕΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ
	33	1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15/Θ ΛΥΚ.	Καροΐδου-Χειμωνίδου	5.816,30	1/3/2004	3.500.000	Κ Υ Α 1045770/3402/15-6-2006 (ΦΕΚ 589/Δ/12-7-06). Στις 20-2-07 εστάλη Τ.Ν. Υ για ορισμό δικασίμου. Έγινε διόρθωση της Κ.Υ.Α. Εστάλη εκ νέου στην ΤΝΥ 3-3-08. Εκδόθηκε η απόφαση 1029235/1715/ΔΔ0010/30-03-09 διόρθωσης ΚΥΑ και εστάλη εκ νέου στη ΔΑΝΥ 16-4-09 για ορισμό δικασίμου. Δικάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο στις 20-4-2010 (εξ αναβολής από 12-1-2010). Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου 37476/29-12-2010. Ποσό 17.000.000 €. Αΐξη προθεσμίας παρακατάθεσης 29-6-2012	5.000.000
	34	3ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Κορδελιού 12/Θ	Πυθαγόρα & 25 Μαρτίου Ο.Τ.155	1766	19/10/2005	1.059.960	Υπήρχε το από 10-3-06 πρακτικό καταληρότητας. Υπεγράφη 4-3-08 νέο πρακτικό καταληρότητας(με νέα κριτήρια). Έγινε από το Δήμο διόρθωση της πράξης εφαρμογής και συντάξη κτηματολογικού πίνακα. Απόφαση Δ.Σ του ΟΣΚ για απόληξη 1-10-08. Εκδόθηκε ΚΥΑ -ΦΕΚ 187/ΑΔ/Π/ 30-4-09. Διόρθωση ΚΥΑ ΦΕΚ 268/ΑΔ/Π/9-6-09. Προς κτηματοική 21-7-09. Προς ΔΑΝΥ 10-11-09 για ορισμό δικασίμου. Δικάσιμος 21-9-10, αναβολή για 15-3-2011 όπου & δικάστηκε & αναμένεται απόφαση.	3.900.000
	35	3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2/Θ Μ/Τ ΟΔΟΗΜ.	Δημ. Καραγιάν-Ελπίτ- Γκατε-Γαλλιάδου	926,5	18/2/2004	726.227,00	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ Κ Υ Α 1099203/7510/ΔΔ010/1-12-06 Απόφαση Μον. Πρωτ. 8679/11-3-08. Έγινε παρακατάθεση ποσού 709.316,70 € στις 13-11-08. Έγινε παρακατάθεση οριστικής για ποσό 16.910,12 € στις 10-9-09.	700.000
	36	17ο Δ.Σ & 24ο Μ/Τ Ευόστου 6/Θ ΟΔΟΗΜ. + 2/Θ Μ/Τ	Ιθάκης, Αρέως, Ακρίτα (ΟΤ 212)	5.040,00	6/5/2004	2.128.682	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ. Έγινε παρακατάθεση ποσού 2.128.682 € στις 23-5-05.	(Μελετώμενος)
	37	7ο & 14ο Μ/Τ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2Χ2/Θ Μ/Τ ΟΔΟΗΜ.	Λογκαδό-Νιμφαίου- Κ.Καραμανλή (πρώην Αυστραλίας) (ΟΤ 1Α)	1.007,30	18/2/2004	2.000.000	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ Έγινε παρακατάθεση ποσού 1.874.458,10€ στις 29-7-08. Δικάσιμος στο Εφετείο 25-2-08. Αναβολή για 29-9-08, αναβολή για 18-5-08. Απόφαση Εφετείου 2138/28-9-08. Έγινε παρακατάθεση στις 27-4-10 οριστικής αποζημίωσης ποσού 106.840,08 €. Στις 19-5-2011 ζητήθηκαν από Δήμο συμπληρωματικά στοιχεία καθώς και η θεώρηση του τοπογραφικού διαγράμματος προκειμένου να διαβιβασθεί για μελέτη.	1.400.000

**ΕΡΓΑ Ο.Ε.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ε. ΟΙΚΟΤΕΛΑ**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΙ	Α/Α	ΕΧΟΛΕΙΟ	ΟΔΟΙ	ΕΜΒΛΑΔΟΝ M2	ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΓΡ. ΕΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΤΕΛΑΔΟΝ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡ. ΕΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ
	38	3ο Ν/Τ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2/Θ Ν/Τ ΟΔΟΗΜ.	Αν. Δούρος & Γρηγορίου Ε' (ΟΤ 4)	959,36	18/2/2004	600.000	Κ Υ Α 1046315/3449/ΔΔ010/15-6-2006. Στις 18-10-2006 εστάθει Τ.Ν.Υ. για ορισμό δικασίμου. Ζητήθηκε από Δήμο άρση και επανεπιβολή χαρακτηρισμού στις 10-10-07. Δικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο στις 17-3-09 για καθορισμό προσωρινής τιμής μονόδος. Αναβολή για 9-10-2012.	700.000
	39	2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΥΛΗ)	Γλυκού-Σποριάκου & αλωνύμων	182,38	3/3/2004	300.000	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ Κ Υ Α 1044964/3349/ΔΔ010/15-6-2006. Στις 17-10-2006 εστάθει Τ.Ν.Υ. για ορισμό δικασίμου. Δικάζεται 1-4-08. Αναβολή για 16-10-2008. Δικάστηκε και εκδόθηκε η 39300/8-12-08 απόφαση καθορισμού προσωρινής τιμής μονόδος. Έγινε παρακατάθεση ποσού 242.380,97 € για προσωρινή αποζημίωση στις 9-06-09. Δικάζεται στο Εφετείο 14-12-09 για καθορισμό οριστικής τιμής μονόδος. Αναβολή για 4-10-2010 όπου & δικάσθηκε. Απόφαση Εφετείου 2402/22-12- 2010, τιμή μικρότερη από το Μονομελές.	(Μελετώμενα)
	40	8ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9/Θ ΟΔΟΗΜ.	Καραϊσκάκη & Β. Ημίτρου	2.332,32	3/3/2004	1.400.000	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης 37334/8-10-07. Έγινε παρακατάθεση ποσού 1.092.521,88 € (4-1-08). Εκδόθηκε η 66514-4-09 απόφαση του Εφετείου η οποία αναστέλλει την έκδοση οριστικής τιμής μονόδος για ορισμόπραγματογνώμονα. Δικάσιμος στο Εφετείο 19-4- 10. Αναβολή για 11-4-2011. Στις 05/02/2009 έγινε διοικητική αποβολή καταστημάτων και ιδιοκτητών.	(Μελετώμενα)
	41	12ο ΔΣ & 11ο Ν/Τ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 9/Θ ΟΔΟΗΜ. ΔΣ + 2/Θ ΟΔΟΗΜ. Ν/Τ	Ιθάκης & Κοραή	3.195,06	16/12/2004	1.255.000	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ Στις 12-8-08 έγινε παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης ποσού 1.253.019,41 €. Εφετείο 9-3-09. Αναβολή για 4-5-08. Απόφαση Εφετείου 2133/3-11-09. Μικρότερη τιμή. Αναμένεται παράταση ισχύος των ΠΣ για την μελέτη - κατασκευή του διδαστηρίου.	(Μελετώμενα)
	42	(10ο Δ.Σ. & 13ο Ν/Τ Σταυρούπολης) 3ο & 13ο Ν/Τ Σταυρούπολης 2χ2/Θ ΟΔΟΗΜ. Ν/Τ	Ευκλείδη, πεδώντων Ηρώων Αριστείδου (ΟΤ28)	2.329,25	1/7/2005	1.343.750	ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ. Έγινε παρακατάθεση ποσού 1.043.114 € στις 1-9-2005. Έγινε στις 3-1- 08 παρακατάθεση οριστικής ποσού 300.635,58€.	(Μελετώμενα)

**ΕΡΓΑ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΙ	Α/Α	ΕΧΟΛΕΙΟ	ΟΔΟΙ	ΕΜΒΑΔΟΝ Μ2	ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΥΠΟ- ΑΝΕΓΕΡ. ΕΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ
	43	7ο Ν/Τ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (2/Θ)	Ωραιοκώστρου, Παπαφάσσα (περιοχή Ομόνοιας) ΟΤ 396	978,00	19/12/2008	350.000	Υπεγράφη Π.Σ την 18-12-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΔΗΜΟΥ Σταυρούπολης. Πρακτικό καταλλογήτητας 31-3-09. Ζητήθηκε από Δήμο να γίνει τροποποίηση της ΠΣ λόγω Νομικών κωλυμάτων και δεν έγινε. Σύμφωνα με γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας ΟΣΚ στις 22-4-2010 δεν μπορεί να ισχύσει η υπόχρεωση ΠΣ και επομένως δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία απόκτησης του χώρου.	700.000
	44	4ο ΔΣ Δήμου ΤΥΡΝΑΒΑΣ (6/Θ)	Μίκης, Αθωνίων, Χατζηδάκη (ΟΤ Γ318)	2.312,79	19/12/2008	576.027	Υπεγράφη Π.Σ την 19-12-08 μεταξύ ΟΣΚ-ΔΗΜΟΥ Τυρνάβας. 27/3/09 αυτομία επιτροπής για το πρακτικό καταλλογήτητας (1540 m2 για απόκτηση και αποζημίωση 772,05 m2 του Δήμου από εισφορά σε γη.) Πρακτικό καταλλογήτητας 27- 3-09. Στις 28-12-10 έγινε τροποποιητική σύμβαση που αλλάζει το εμβαδόν που τελικά θα αποζημιωθεί και θα αποζημιωθεί από τον ΟΣΚ Α.Ε. από 1540,74 τ.μ. σε 1645,79 τ.μ. (αλλάζει και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός από 539.259 € σε 576.026,50 €)	2.200.000
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ						97.701.322		76.775.000

ΕΡΓΑ ΟΕΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΑΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	ΕΡΓΟ	ΑΠΟΦΥΓΕΣ			ΗΜΕΡΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΗΜΕΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ Π.Σ.	ΠΟΣΟ ΕΡΓΟΔΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		ΕΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗ (€)		ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΟΙ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΚΥΡ.	ΕΙΔ.	ΣΥΝ.										
1	Αρμετσόκιστρο-Κερατέρας (Γραμμή Αιμακινόμειο)	11ο στάδιο 12/9 Δ.Σ.	12	4	16	21/11/2008	14/10/2010 17/02/2011	4.808,00€			Δεν έχει γίνει έγκριση προϋπολ.			26/09/2012	Αρχικός προϋπολογισμός Π.Σ. 2.500.000€. Το έργο δημοπρατήθηκε από τον ΟΕΚ στις 05/05/2011. Η οικοδ. ύδρευς εκδόθηκε από τον ΟΕΚ (200/11). Το έργο είναι υπό έγκριση στα ΕΣΠΑ. Υπεγράφη η Τροποποιητική Π.Σ. στις 10/03/11 (ανάκτηση έργου από ΟΕΚ, έγκριση στο ΕΣΠΑ).
2	Κατασκευή-Εκμετάλλευση & συντήρηση αερίων αεθροιστών στο 11ο Δ.Σ. Ειμακινόμειο	Κατασκευή & συντήρηση αεθροιστών στο 11ο Δ.Σ. Ειμακινόμειο	5	2	7	18/2/2008	8/4/2008 14/6/08	2.983.568	2.620.736,34	2.220.739,79	Ολοκληρώθηκαν οι μηχανολογικές εργασίες κι ο αέριος χώρος. Ο λογ Α.Π.Ε. εγκρίθηκε από τον Ο.Σ.Κ. για τεχνικές μελέτες σύμφωνα με τις (αυτοματοποιός που σέρβις) μηχανισμός, μηχανισμός ενεργοποίηση (σταθμού), οι αερίες εγκαταστάσεις λόγω της πρόκλης εργασίας. Υποβλήθηκαν οι υποδείξεις με τα όρια ως προς υποδείξεις.	2.220.739,79	53044€ 11/03/09 Περσόνια Π.Σ. έως 11/03/12 & Ε.Σ. έως 10/01/12	Π.Σ. Υπομείωση από έργο. Αρχικός προϋπολογισμός Π.Σ. 2.500.000€ Υπάρχ. έργο. Έγκριση 28/9/07. 505/10: Υποβολή σχεδίου του ΑΠΕ. 705/10: Τίτλοι/εργασίες επί σχεδίου του ΑΠΕ. Ο λογ ΑΠΕ έγκρινε/εγκρίθηκε τον 10/11 κι εγκρίθηκε τον 30/11. Ο ανάδοχος έχει υποβάλει άδεια, η οποία καταργήθηκε από τον Δήμο. Έγινε το έγκριση του Κ.Α. Επιμετροπών στις 18/10/10 και έγκριση ποσού (14/10/10) του αεθροιστή (14/09/10). Οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί από μέλη 30/11 λόγω παύσης πληρωμών (14/09, 15/09 και 16/09/10). Το έργο είναι υπό έγκριση στο ΕΣΠΑ από τον Δήμο-έκτ έχει υποβληθεί από τον Δήμο στο Διευρητιστική Αρχή.	

**ΕΡΓΑ ΟΕΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ**

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	ΕΡΓΟ	ΑΙΘΟΥΣΕΙΣ		ΗΜΕΡΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΗΜΕΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΫΠΛΗΘΟΣ Π.Σ.	ΠΟΣΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΛΗΣ		ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗ (€)		ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΚΥΡ.	ΕΙΔ. ΕΥΝ.										
3	Δέκτα (μολύνει Εξεδίκευ)	Προσθήκη 6 σφαιρών στο Δίκτυο Ν. Ακροπόλεως	6	6	19/2/2004	14/6/2008 Τελική 9/9/2008	2.420.000	1.331.308,01		Ολοκληρώθηκαν οι μηχανολογικές εργασίες. Απομένει ο ούλετος χώρος. Το παλάτι, υπόγειον κτίριο έχει ανακατασκευαστεί	733.342,95		460416 19/01/11 Περάτωση Π.Σ. έως 31/07/11 8 Ε.Σ. έως 11/07/11	Π.Σ. Υλοποίηση από Δήμο. Αρχικός προϋπολογισμός Π.Σ. 1.200.000€ Διενεργήθηκε 20/3/07 κι επανεξιμετρονήθηκε 13/11/07 και 7/4/09. Υπερβολή η εργοληψία σύμφωνα στις 15/10/09. 10€/11: Διενεργή εργοσίων λόγω μη πληρωμής λογαριασμών (έως έως 9ος Νογ.) Η Π.Σ. του έργου έχει λήξει.
4	Δίκτυο (μολύνει Εξεδίκευ)	Ανέγερση 1ου 2/θ σήματος Ν/Τ Καλαχρύσου	2	2	19/10/2005	30/7/2008 Τελική 23/10/2008	1.017.000	367.093,51		Ολοκληρώση			210 ΗΜ 31/05/11 Περάτωση Π.Σ. έως 27/10/02 4 Ε.Σ. έως 26/11/11	Π.Σ. Υλοποίηση από το Δήμο. Αρχικός προϋπολογισμός Π.Σ. 360.000€ Υπερβολή η τσεκονομητική Π.Σ. Ενδόθηκε η οικοδομική άδεια από το Δήμο (έως/10). Το έργο δημοπρατήθηκε στις 03/08/10. Υπερβολή η εργοληψία σύμφωνα στις 02/11/10. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας από τον Δήμο (500/11). Έπαυση εργασιών 20-12-2010. Οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί γιατί είχε δοθεί ηχο. Επανεξιμετρήθηκαν τον 06/11.

From: 24-AUG-2011 13:19

ID:YPMEDI KOIN.EKPR Page:003 R=94%

**ΕΡΓΑ ΟΣΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ**

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	ΕΡΓΟ	ΑΙΘΟΥΣΕΣ			ΗΜ/ΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΗΜ/ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΫΠΛΗΜΟΣ Π.Σ.	ΠΟΣΟ		ΕΤΑΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (€)		ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΣΤ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΚΥΡ.	ΕΙΔ.	ΕΥΝ.				ΕΡΓΟΔΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗΣ						
7	Αρκαδία (αρχαία Αρκαδία)	Προσθήκη & αύξηση και ΑΤΚ στο 3 ^ο Δ.Σ. Αρκαδίας	5	1	7	27/12/2004	10/11/2005 Τελική 22/11/2005	2.114.154	1.310.148,98		Το έργο έχει αποκηρυχθεί. Εκκρεμούν ετήσιες εργασίες στον υπόλοιπο χώρο. Το αρχείο απορρίπτεται.	1.634.900,00		ΑΔΟΧΗ 24/11/08. Παράσταση Π.Σ. έως 27/11/2011 & Ε.Ε. έως 30/09/2011.	Π.Σ. Υποέργο από Δήμο Αρχαίας Αρκαδίας Π.Σ. 1.200.000€ Υποέρ. Εργ. Σύνδ. 11/9/07. Έχει γίνει στις 15/09/09 τελερτική διαμετρική παραλαβή 3 αθροισών στο κόστος 26/11/09 έγινε η διαμετρική παραλαβή και του υπολοίπου κόστος 22/12/09. Σήμερα η γνήση ΟΤΚ για 1ο ΑΤΕ. Αποδοχή από ΔΣ Δήμου της ένοιαση, αναδόχου για 1ο ΑΤΕ (50€/10). Εσυντηρησκή 1ου ΑΤΕ (90€/10). Σύμβαση γνήση ΟΤΚ για 1ο ΑΤΕ με παρατηρήσεις (110€/10). 120€/10. Τελική υποδομή και έγκριση 1ου ΑΤΕ. Σε υποδομή και 2ος ΑΤΕ (Τελερτησκή). Υπόγειο πρόσδεση με το υδρομαστικό της Τελερτησκή για μέγεθος να επιδείξει για όλο το μέγεθος, όχι μόνο της προσθήκη-επιμερσκήσε ο ΟΤΚ.

ΕΡΓΑ ΟΣΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	ΕΡΓΟ	ΑΙΘΟΥΣΕΣ		ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Π.Σ.	ΤΟΣΟ ΕΡΓΟΔΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΚΕΥΗΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗ (€)		ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΚΥΡ.	ΕΙΔ. ΣΥΝ.										
8	Λογιστική (νέο) (Π.Σ.)	Λογιστική 2 ^{ου} Π.Μ.	2	2	16/12/2004	24/05/2008 12/01/2008 08/10/2009 21/05/2010 16/07/2010	1.530.000			Σε υπογραφή Ε.Σ. μόλις ολοκληρωθεί η έρευνά του έργου στο ΕΣΠΑ	300.000 Παράδοση Π.Σ. Εργ.	15/05/2011	Π.Σ. Υλοποίηση από το Δήμο. Αρχικός προϋπολογισμός Π.Σ. 276.000€. Επιδόθηκε η υποδομηκή άδεια από το Δήμο. Επιδόθηκαν νέα μέτρα ασφαλείας, κατόπιν αιτήματος του Δήμου λόγω αλλαγής τμημάτων ΥΠΕΧΟΙΔΕΙ. Υπεγράφη η Τροποποιητική Π.Σ. στις 18-2-2010. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 19-10-10. Έγινε η κατακύρωση της δημοπρασίας από την Δημ. Επιτροπή (120€/10) και εγκρίθηκε από την Τροποποίηση. Ο πάκτωτος κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Πρωτόκολλο για υποσυμβατικό έλεγχο (20€/11) και βγήκε αρνητική απόφαση (30€/11). Το έργο είναι υπό έρευνά στο ΕΣΠΑ από τον Δήμο. Κατατέθηκε φάκελος στις Διαχειριστικές Αρχές νέας δουλειά και αναρτήθηκε. Το έργο θα αναδιαμεταταχθεί έγινε επιμελέτησή του και υπολογιστικού με 20% 23%. Η Π.Σ. του έργου έχει ήδη.	

ΕΡΓΑ ΟΕΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΑΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΙΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

ΑΑ	ΔΗΜΟΣ	ΕΡΓΟ	ΑΙΘΟΥΣΕΙ			ΗΜΕΡΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΗΜΕΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Π.Σ.	ΠΟΣΟ		ΕΤΑΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗ (€)		ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΚΥΡ.	ΕΙΔ.	ΣΥΝ.				ΕΡΓΟΔΑΒΙΚΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
9	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ Μεγαρίδας (πολιτ. Μεγαρίδας)	Βα 12/13 αθλητικών Α.Σ.	12	6	17	20/11/2008	14/04/2010 02/12/2010	4.860.000			Δεν έχει γίνει έκδοση προμετρήσεων.			680 ΗΜΕ ΑΝΩ Π.Σ. απρ 25/09/2012	Αρχικός προμετρημένος Π.Σ. 3.000.000€. Το έργο διενεργήθηκε από τον ΟΕΚ στις 25/01/11. Ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος επιβεβαιώνει την εγγυητικών κι εκπληρώσε το Πρωτόκολλο Δημοπρασίας. Η οικοδόχηση εκδόθηκε από τον ΟΕΚ (20-9-10). 5/11/10: Υπεγράφη η Προμετρητική Π.Σ. (ανάκληση έργου από ΟΕΚ, έγκληση από ΕΣΤΙΑ). Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Βαζ/11). 4ος/11: Υποβολή φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. 4ος/11: Βγήκε έγκληση ή απόφαση του Ελεγκτικού και υποβάλλονται τα δικαιολογητικά για την υπογραφή της Ε.Σ.
10	Μεγαρίδας Συνταγμα (πολιτ. Μεγαρίδας)	Προσθήκη 6 αθλητικών στο 1ο Α.Σ. Μεγαρίδας	6		6	18/2/2004	25/11/2009	1.730.000	999.719,00		Έγινε ολοκληρωθεί οι αθλητικές εγκαταστάσεις και το μετακινήθηκε μέρος του αρχικού χώρου.	696.609,50		360 ΗΜΕ 16/09/2010 Παράδοση Ε.Σ. δυσ 28/03/2011	Π.Σ. Υπομετρήσει από Ο.Σ.Κ. Αρχικός προμετρημένος Π.Σ. 1.200.000€. Το έργο διενεργήθηκε στις 30/12/2008. Υπογραφή πρωτοδικούς συμβολής 1/9/09. Εκδόθηκε η οικοδομική έγκληση από το Δήμο (9ος/10). Έγκληση υπομετρήσεων και παράδοση της Π.Σ. Οι εργασίες του έργου είχαν ολοκληρωθεί λόγω ανέμεσης πληρωμής και ξεκίνησαν μετά τον 5ος/11. Η νέα έγκληση εγκρίθηκε από 10/6/11.

ΕΡΓΑ ΟΕΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	ΕΡΓΟ	ΑΙΘΟΥΣΕΣ		ΗΜΕΡΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΗΜΕΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Σ.	ΠΟΣΟ ΕΠΙΘΕΤΑΒΕΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΙΗΣ		ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (€)		ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΚΥΡ.	ΕΙΔ. ΣΥΝ.										
11	Μακεδονία - Ξυλοτύπ (Ενότητα Τετάρτης)	Ανέγερση 12/9 Ενεργειακού Ακταίου	12	4	16	19/10/2009	3/12/2008	4.640.000	2.615.620,00	Ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες. Γίνεται η διαμόρφωση του αυταίου χώρου	1.492.015,00		2009-11-25/04/2011 Παράδοση Ε.Σ. έως 03/08/2011	Π.Σ. Υλοποίηση από Ο.Σ.Κ. Αρχικές κατασκευαστικές Π.Σ. 2.400.000€ Το έργο διαπραγματεύθηκε στις 30/12/2008. Υπογραφή καταβαλλόμενης σύμβασης 26/5/09. Έκτακτη προνομήση και παράταση της Π.Σ.
12	Ποσειδάων Ηρόδη (Ενότητα Τετάρτης)	Ανέγερση 1ου & 2ου Ιπποδρόμου 12/0- διακρίσεων από επίβλεψη	12	4	16	7/7/2008	4/3/2009 Τέλη 16/6/2009 12/11/2009	2.400.000		Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του υπάρχον κτιρίου με η ολοκλήρωση των εργασιών αμέσως (10€/2010). Θα υπογραφεί Ε.Σ. μέχρις ολοκλήρωσης ή άρτησης των εργασιών στο ΕΣΠΑ (θα υποβληθεί μαζί με τα ΚΑ.Π. για σύνταξη των έργων)			2009-11-25/04/2011 Παράδοση Ε.Σ. έως 03/08/2011	Π.Σ. Υλοποίηση από Δήμο. Αρχικές κατασκευαστικές Π.Σ. 4.000.000€ μαζί με ΚΑ.Π. υπογράφηκε (Ανέγερση από Σ.Δ.Ε.Τ. & υπονομήση με Π.Σ.). Έγινε κατανομή των νεοχών (δυσκόλ να αλλάξει ο προϋπολογισμός) κι ανεγέρθηκε η Τετάρτη. Η ομοδ. δόσε ενδόθηκε από το Δήμο την 12ου/2010. Το έργο διαπραγματεύθηκε στις 6/5/10. Ο ανεδοδόςος δεν έδωσε την εγγυητική εγγυητική και υποβλήθηκε έστρωτος από την ΔΟΥ Επικρατού. Με νέα Δ.Ο.Ε. Επιτροπή κατασκευάθηκε η διακρίωση στον 2ο μεσοδόν κι εγκρίθηκε από την Υποεργασία. Ο προϋπολογισμός έλαγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκληρώθηκε τον 26/11. Ο 2ος μεσοδόνος δεν αναμένει την προνομήση του και το έργο κατασκευάστηκε στις 26/06/11. Οριστική κατάθεση Ελεγκτικού. Το έργο είναι από άρτηση στο ΕΣΠΑ από τον Δήμο

**ΕΡΓΑ ΟΕΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ**

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	ΕΡΓΟ	ΑΙΓΟΥΣΕΙ		ΗΜΕΡΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΗΜΕΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΫΠΛΟΓΟΣ Π.Σ.	ΠΟΣΟ ΕΡΓΟΔΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΛΗΣ		ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (€)		ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΣΙ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΚΥΡ.	ΕΙΔ. ΣΥΝ.										
13	Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)	ΚΑ.Ι. υποστήριξη		1	1	3/7/2010	(25/11/09 Τεύχος 21/01/10	3.430.000		Θα υπογράψει Ε.Σ. μέλος δημοτικού ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΕΣΤΙΑ μαζί με το 1ο Δ.Σ. και ένα (ένα)			540 ΗΜΕΡΕΣ Π.Σ. στις 20/12/2011	Π.Σ. Υποβλήθη από Δήμο. Αρχικός προϋπολογισμός Π.Σ. 4.000.000€ - μαζί με το 1ο Δ.Σ. Η οικοδόμηση άρχισε 30 εκδόβι από το Δήμο - κατατέθηκε φέρελος στην Γραμματεία τον Ιούλιο. Επικρατεί σε σχέση μελέτης των Ιούλιο. Επικρατεί σε σχέση μελέτης των Ιούλιο. Υπερβόνη η Τροχαία. Π.Σ. Το έργο διενεργήθηκε στις 19/10/10. Έγινε η κατασκευή των αναγκαίων έργων από Δ.Σ. Επιτροπή κι εγινε από την Τροχαία. Ο φέρελος κατατέθηκε στα Ελεγκτικά Συμβόλια και η απόφαση εκδόθηκε τον 26/11. Το έργο είναι υπό έργο στο ΕΣΤΙΑ από τον Δήμο
14	Πολεοδομική Έκταση (Γυμνάσιο)	130 €/10 οικογένεια Α.Σ. + 130 €/19 οικογένεια Β/Γ	3	4	12	3/7/2008	30/09/2010 11/03/2011	3.485.000		Δεν έχει γίνει έργο ή κατασκευή.			530 ΗΜΕΡΕΣ Π.Σ. στις 08/07/2011	Αρχικός προϋπολογισμός Π.Σ. 1.800.000€. Το έργο θα διενεργηθεί από τον ΟΕΚ. Η εργασία είναι εκδομένη από τον ΟΕΚ. Το έργο είναι υπό έργο στο ΕΣΤΙΑ Η Π.Σ. του έτους έχει Α.Σ. Η Τροχαία Π.Σ. 11.Σ. (επικρατεί) από ΟΕΚ. Έγινε από ΕΣΤΙΑ έχει αρχεί στην Μακεδονία για έργο.

**ΕΡΓΑ ΟΣΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ - ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΑ**

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	ΕΡΓΟ	ΑΙΘΟΥΣΕΣ			ΗΜ/ΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΗΜ/ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΡΟΫΠΛΗΜΟΣ Π.Σ.	ΠΟΣΟ		ΕΤΑΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗ (€)		ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			ΚΥΡ.	ΕΛΔ.	ΣΥΝ.				ΕΡΓΟΔΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ						
15	Νεάπολη - Συκεών (αγρών Συκεών)	Οδ. Δ.Σ. Συκεών (6/8αρι) οδοποιία	6	4	16	3/3/2004	2/9/2009	4.160.000	2.097.970,00		15% υποκαταβέβη ο ψήφους οργανισμού των εργών 1 και 2 Εντάχθηκε - ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις	676.990,10	540 ΗΜ 30/09/2011 Παράδοση Ε.Σ. έως 11/02/2012	Π.Σ. Υπολείπονται από Ο.Σ.Κ. Αρχικός προϋπολογισμός Π.Σ. 1.400.000€. (Σκηνική από ΕΛΔΥ & υλοποίηση με Π.Σ.). Δημιουργήθηκε έργο 13/10/09. Η ουσία, όπως εκδόθηκε από τον ΟΣΚ τον 26/2010. Υπογραφή λογαριασμού αύξησης 08/04/10. Εμπειρί ηγοποίηση και κοπή της Π.Σ. Υπήρχε δικαστική ερώτηση από 12/08/10 λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής. Οι υπηρεσίες ξεκίνησαν πάλι στις 14/1/2011. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠΙΕΡΔΑ.	
		Σύνολο :	107	34	141		Σύνολο :								

ΕΡΓΑ ΟΕΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. ΜΕΛΕΤΟΜΕΝΑ
(Ν.3194/2003 αρ. 8 παρ. 12)

Α/Α	ΕΡΓΟ	ΔΗΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Π.Σ.ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Προσθήκη 2 ούβ., επένδυτ., διβλυσθ. κι ΑΤΙΧ στο 2ο Ανάκτορο Σικελίας	Μετέωροης Σικελίας (νυκτερινή Σικελία)	3/3/2004	4.145.000	2/4/2007	Αρχικός προϋπολογισμός Π.Σ. 1.800.000€. Ανέταξη από ΣΔΑΤ & υλοποίηση με ΠΣ. Απόκτηση γηπέδου όμορου δικαστηρίου. Εγκρίθηκε από ΤΣ η προμελέτη (30/06/09). Η οριστική μελέτη υποβλήθηκε στο Κ.Σ.Ν.Μ στις 4/11/10 και εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ. στις 30/12/10. Η μελέτη εγκριθείσας εγκρίθηκε από το ΤΣ τον 7ο/11. Η ολοκληρωτική έκδοση θα εκδοθεί από τον ΟΕΚ. Εγκρίσει προνοσηφισι και παράρτησθ της Π.Σ. Υπόχρεο κρόβλση με τις κατεδωφιστες υποταγμένων κτιρίων. Το έργο είναι υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ από τον Δήμο.
2	Ανάκατα 1ου Ανακτορου Πλαίσιας (12 Αξονα ΕΛΑΑ ΑΠΡΟ)	Πλαίσιας Ρεθιά (νυκτερινή Πλαίσιας)	11/11/2004	2.910.000	19/2/2006	ΣΔΑΤ. Εγκρίθηκε η ανακαταστή 11/12/2004

ΕΡΓΑ ΟΕΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ
(M.3194/2003 αρ. 8 παρ. 12)

Α/Α	ΕΡΓΟ	ΔΗΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Τ.Σ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Π.Σ.ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3	Ανέγερση 3 ^{ου} Άκτιου Μετεωρίων (12 ΑΙΘ+3 ΕΙΔ+ΑΤΙΧ)	Παύλου Μετά (αρχική Ανακαθή) Πολίχνης	11/11/2004	4.367.000	2/4/2007	ΕΛΙΤ Εγκρίθηκε Προμελέτη με συμπ. Καταρκ από Τ.Σ. 01/07/2008.
4	Ανέγερση 2 ^{ου} Γυμνασίου (12/9) (12 ΑΙΘ+4 ΕΙΔ+ΑΤΙΧ)	Ανακαθή (αρχική Ανακαθή)	16/12/2004	3.470.000	5/3/2008	ΕΛΙΤ Εγκρίθηκε προμελέτη 17-4-08.
5	Ανέγερση 4 ΔΕ (6/9 οδομήτρο) (12 ΑΙΘ+4 ΕΙΔ+ΑΤΙΧ)	Παύλου Μετά (αρχική Ευκαρπίας)	18/1/2006	2.901.400	7/1/2009	ΕΛΙΤ Εγκρίθηκε Προμελέτη από Τ.Σ 2/11/06
6	Ανέγερση 3 ^{ου} Γυμνασίου (12/9) (12 ΑΙΘ+4 ΕΙΔ+ΑΤΙΧ)	Παύλου Χαριλάτη (αρχική Παύλου)		2.630.000		ΕΛΙΤ Εγκρίθηκε Ανάθεση ΥΠΕΠΘ Διαχείριση ΟΔΚ. ΟΔΚ Έγκριση Προμελέτης από Τ.Σ. 21-01-08
7	Ανέγερση 3 ^{ου} Άκτιου (12/9) (12 ΑΙΘ+5 ΕΙΔ+ΑΤΙΧ)	Παύλου Χαριλάτη (αρχική Παύλου)		3.900.000		ΕΛΙΤ Εγκρίθηκε Ανάθεση ΥΠΕΠΘ Διαχείριση ΟΔΚ. Έγκριση Προμελέτης από Τ.Σ. 21-01-08
8	Ανέγερση 3ου Γυμνασίου (12/9) (12 ΑΙΘ+4 ΕΙΔ+ΑΤΙΧ)	Ορμακίου (αρχική Ορμακίου)		2.207.000		ΕΛΙΤ Εγκρίθηκε η προμελέτη από 31/07/2008.
9	Ανέγερση 5 ^{ου} ΔΕ (12/9) (12 ΑΙΘ+4 ΕΙΔ+ΑΤΙΧ)	Ορμακίου (αρχική Ορμακίου)		4.690.000		ΕΛΙΤ Εγκρίθηκε η Προμελέτη από 11-01-12 08

ΕΡΓΑ ΟΣΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΑΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. ΜΕΛΕΤΟΜΕΝΑ
(N.3194/2003 αρ. 8 παρ. 12)

Α/Α	ΕΡΓΟ	ΔΗΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Π.Σ.ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10	Ανέγερση Αφιερίου Μίκρας(12/6) (12 ΑΙΘ+5 ΕΙΔ+ΑΙΤΧ)	Θέρμης (αφίερη Μίκρας)		3.480.000		ΣΔΙΤ Έγκρίθηκε Πρωτοκόλλη 17-7-08
11	Ανέγερση 3 ^{ου} ΔΣ Πανωρδέματος (12/6) (12 ΑΙΘ+4 ΕΙΔ+ΑΙΤΧ)	Τυφλοίας - Χερσινή (αφίερη Πανωρδέματος)		3.600.000		ΣΔΙΤ Έγκρίθηκε Πρωτοκόλλη 07.2.15-5-08)
12	Ανέγερση 1 ^{ου} Ειδικού Δ.Σ. & 2/8 Ν/Τ Ειδ. Αφίερη Καλαμπάκας (6/6+6/6) (12 ΑΙΘ+4 ΕΙΔ +ΑΙΤΧ)+ (2 ΑΙΘ Ν/Τ+1 ΕΙΔ)	Καλαμπάκας (αφίερη Καλαμπάκας)		2.820.000		ΣΔΙΤ Έγκρίθηκε από Τ.Σ. η πρωτοκόλλη (6-6-08)
13	Ανέγερση Αφιερίου Ευκαρπίας(12/6) (12 ΑΙΘ+5 ΕΙΔ+ΑΙΤΧ)	Τρίαινα Αρκαδίας (αφίερη Ευκαρπίας)		4.160.000		ΣΔΙΤ Έγκρίθηκε η Πρωτο- κόλλη από Τ.Σ. 21.4-08.
14	Ανέγερση 4 ^{ου} ΔΣ Καν. Τρίαινα (12/6) (12 ΑΙΘ+4 ΕΙΔ+ΑΙΤΧ)	Μετόχινη Συκεών (αφίερη Τρίαινα)		3.850.000		ΣΔΙΤ Έγκρίθηκε από Τ.Σ. η πρωτοκόλλη 20/11/2008.
15	Ανέγερση 7 ^{ου} Ν/Τ Καν. Τρίαινα (2/8) (2 ΑΙΘ+ 1ΕΙΔ)	Μετόχινη Συκεών (αφίερη Τρίαινα)		997.000		ΣΔΙΤ Έγκρίθηκε η Πρωτοκόλλη (1.2. 22/09/2008).

**ΕΡΓΑ ΟΣΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΑΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. ΜΕΛΕΤΟΜΕΝΑ
(Ν.3194/2003 αρ. 8 παρ. 12)**

Α/Α	ΕΡΓΟ	ΔΗΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Π.Σ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16	Ανάγερση 2 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου πάρκινγκ 12 αμβ. & ΑΤΧ στο Δ.Δ. Ασβεστοχώριου	Ελευθερίου Χορτιάτη (πρώην Χορτιάτη)	21/4/2008	1.185.000	21/5/2011	Θα γίνει νέα μελέτη από Ο.Σ.Κ. Παράβλεψε πλήρες τοπογραφικό βεβαιωμένο από Παλιόδοξία ως προς όρους βόρσης και ΟΤ & ΠΤ. Προγραμματίστηκε αντομία από ΟΣΚ και σύσκεψη με τους αρμοδίους φορείς και αποφασίστηκε η κατασκευή ΑΤΧ και βιβλιοθήκης. Η χρησιμεύει εγκρίθηκε τον 13α/10. Η μελέτη εγκριμένης αποκαταστάθηκε κι εγκρίθηκε τον 4α/11. Ακολουθεί η σύνταξη του προϋπολογισμού και των δικονομικών τευχών. Η συνδομική έδρα θα εκδώσει από τον ΟΣΚ. Εκκρεμεί παραλαβή και παράδοση της Π.Σ. Το έργο είναι υπό έκταξη στο ΕΧΠΔ.

ΕΡΓΑ ΟΕΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΑΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. ΜΕΛΕΤΟΜΕΝΑ
(Ν.3194/2003 αρ. Β παρ. 12)

Α/Α	ΕΡΓΟ	ΔΗΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Π.Σ.ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
17	Ανέγερση 3 ^{ου} ΔΣ (12/9) (12 ΑΙΘ+4 ΕΙΔ+ΑΤΙΧ)	Διμετσόκλητων- Μενεμένης {παλιών Αμπελοκήπων}		3.300.000		ΣΑΠΤ - 2 Εγκρίθηκε η προμελέτη από Τ.Σ. 12/05/2009.
18	Ανέγερση 7ου Γυμν(12/8) & 4ου Γεν. Λυκείου (12/8) (12 ΑΙΘ+5 ΕΙΔ+ΑΤΙΧ-ΤΥΜΗΝ) (12 ΑΙΘ+5 ΕΙΔ+ΑΤΙΧ-ΑΥΚ)+ 4 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ	Καρδίτσας- Ευόρου (παλιών Ευόρου)	14/5/2008	8.860.000	5/12/2013	Υπογράφηκε Π.Σ. 14/05/2008 με αρχικό προϋπολογισμό 5.000.000€. Πρόβλεψη επικλέον 4 αθροισών για διε δίου μάθησης. Εγκρίθηκε η προμελέτη στις 26/06/2009. Η οικοδομική άδεια θα εκδοθεί από τον ΟΔΚ. Ψάδεσαι υποτιθέμενα κτίριο μέσα στο οικόπεδο, το οποίο θα κατεδαφιστεί. Η μελέτη επαρμόγής εγκρίθηκε από το Τ.Σ. τον 7ο/11. Το έργο είναι υπό έργο στο ΕΣΠΑ. Η Τροποποιητική Π.Σ. (αυτάληση έργου από ΟΔΚ, έγκληση στο ΕΣΠΑ) έχει αρχική στην Προκήρυξη Υπομνησίου για έλεγχος

ΕΡΓΑ ΟΣΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ
(Ν.3194/2003 αρ. 8 παρ. 12)

Α/Α	ΕΡΓΟ	ΔΗΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Π.Σ.ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
19	Ανάπλαση 2 ^{ου} ΔΣ Ν. Μενεμένης (6/Θ)	Δόμοι (αρμόνι Εξεδόσαν)	3/7/2008	2.490.000	13/6/2011	Υπεγράφη ΤΤΕ 03/07/2008 με αρχικό προϋπολογισμό 1.900.000€. Έπειτα ο Δήμος υπολογιστικό. Εγκρίθηκε η προμελέτη (Τ.Σ. 26/05/2009.) Η μελέτης εφαρμογής εγκρίθηκε τον 20/11. Γίνεται η σύνταξη του προϋπολογιστικού και των οικονομικών τευχών. Η αποδομική δέεια εκδόθηκε από τον ΟΔΚ. Το έργο είναι υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ. Η προσπονητική Π.Σ. (ανάπλαση έργου από ΟΔΚ, ένταξη στο ΕΣΠΑ) έχει σταλεί στην Πολιτική Υπηρεσία για έλεγχο. Εκκρεμεί παράδοση της Π.Σ.

ΕΡΓΑ ΟΣΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ
(Ν.3194/2003 αρ. 8 παρ. 12)

Α/Α	ΕΡΓΟ	ΔΗΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Π.Σ.ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
20	Ανέγερση Ακακίας Διαδρομής (6/0)	Δάφνη (πρώτη Εκδόσεων)	3/7/2008	3.260.000	13/6/2011	Υπευθύνος Π.Σ. 03/07/2008 με αρχικό προϋπολογισμό 1.400.000€. Έστιασε ο Δήμος τοπογραφικά (με θεωρηγμένους όρους δέσμευσης) Εγκρίθηκε η προμελέτη στις 24/9/09. Εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής (12ος/2010). Η οικοδομική άδεια δε μπορεί να εκδοθεί λόγω προβλήματος με το οικόπεδο-πναινει σε αναγωγή η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Δε θα συνταχθούν οικονομικά τεύχη και προβλεπομενός. Η Τροποποιητική Π.Σ. (ανάκληση έργου από ΟΔΚ, ένταξη στο ΕΣΠΑ) έχει σταθεί στην Ιδιωτική Υπηρεσία για έλεγχο. Εκκρεμεί εκπόνηση της Π.Σ.

ΕΡΓΑ ΟΕΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. ΜΕΛΕΤΟΜΕΝΑ
(N.3194/2003 αρ. 8 παρ. 12)

A/A	ΕΡΓΟ	ΔΗΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Π.Σ.ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
21	Προσθήκη 6 mθ Αυξήσιου Σίνδρου (για Χρήση ΤΕΕ)	Δέλτα (αυτών Εκτελέσει)	3/7/2008	1.200.000	24/4/2012	Έστωκε ο Δήμος το προγράμμα (με θεωρημένους έτους δύμηνης) Αίτημα για πρόσθετες ειδικές διδουτες που απαιτεί προσυνέλιση της Υ.ε. Αποφ. Αναμνην κτιριακ. Προγράμματος. Εκκρεμεί απόφαση της Π.Σ.
22	Ανέγερση 1 ΕΤΙΔΑ	Πλεθωχης Συκεων (αυτών Σινκεων)		11.810.000		ΣΑΠΤ. Εγκρίθηκε η Προμελέτη Γ.Σ. 20-5- (08.). Απαιτείται κατέκλειση ισχύος για το Γενεσιόησιο.

ΕΡΓΑ ΟΕΚ Α.Ε. ΠΟΥ ΥΑΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β. ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΑ
(N.3194/2003 αρ. 8 παρ. 12)

Α/Α	ΕΡΓΟ	ΔΗΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Π.Σ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Π.Σ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
23	Είδυό Α.Σ. (3/03)	Χαλκηδόνος (παλιών ΑΥ. Αθηνών)	28/11/2008	3.060.000	12/3/2012	Αρχικός προϋπολογισμός Π.Σ. 2.000.000€. Εγκρίθηκε η σπευδόμενη από Π.Σ. 19/05/2009. Η μελέτη εγκρίθηκε εγκρίθηκε της 20/11. Γίνεται η σύμβαση προϋπολογισμού και οικ. τευχών. Η οικ. άδεια εκδόθηκε από τον ΟΕΚ. Το έργο είναι υπό ένταξη στα ΕΣΠΑ. Υπεγράφη η Παραπομπή Π.Σ. στις 05/07/11 (συνάδει έργο από ΟΕΚ. ένταξη στα ΕΣΠΑ).
Σύνολο :				3.060.000		

ΕΡΓΑ Ο.Ε.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Α. ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΑ

Α/Α	ΕΡΓΟ	ΑΙΘΟΥΣΕΣ	ΔΗΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Μηχανουργείο Νεκρότονης	2	Πεύκου Μεσό	148.882	29/07/2005	Παρατεταμένη
2	Οδοίμετρο Μηχανουργείο Διφύριου	2	Δέλφου	428.520	26/09/2005	Παρατεταμένη
3	5 ^ο Αρμόνιο Σχολείο Κυαμωριός	12	Καλαμωριός	2.242.000	10/11/2005	Παραβλήθηκε & εξοφλήθηκε 29/11/05 Συμμετοχή έργου 1.581.000,00 €
4	11 ^ο Γυμνάσιο Καλαμωριός	12	Καλαμωριός	2.292.000	27/7/2005	Παράδοση 08-09-06 Συμμετοχή έργου 2.380.000,00€
5	Μηχανουργείο Καλαμωριός	2	Καλαμωριός	187.096	30/11/2006	Παρατεταμένη, Το έργο περατώθηκε. Εκκρεμούν συνδέσεις (ΔΕΗ ΥΔΡΕΥΣΗ).
6	15 ^ο Μ/Τ Χιουρόβιτονης	2	Πεύκου Μεσό	630.200	23/7/2005	Παράδοση 10-09-06 Συμμετοχή έργου 621.180,00€
7	17 ^ο Μ/Τ Χιουρόβιτονης	2	Πεύκου Μεσό	436.128	27/6/2006	Παράδοση 10-09-06 Συμμετοχή έργου 401.486,27€
8	6 ^ο Μ/Τ Χιουρόβιτονης	2	Πεύκου Μεσό	631.830	10/10/2005	Παράδοση 15-09-06 Συμμετοχή έργου 421.520,26€
9	Οδοίμετρο Μ/Τ Μοκρεσσίνης	2	Πεύκου Κορινθία	277.360	19/7/2007	Παρατεταμένη
10	19 ^ο Σ/Μετρο Μ/Τ Ευόσμου	3	Κορδαχινό-Ευόσμου	552.360	17/7/2007	Παρατεταμένη. Παράδοση 27-05-07
11	Τίποτα 3 αθ. και ΑΠΧ στο Α.Σ. Αγίου Βασίλειου	3	Αγρινίου	702.421	10/9/2007	Παράδοση 11-10-07 Συμμετοχή έργου 649.740,00€
12	4 ^ο Α.Σ. Μεσσήνης	12	Αμυντακίου-Μεσσήνης	2.565.234	12/12/2007	Παράδοση 20-12-07 Συμμετοχή έργου 2.585.190,84€
13	310 Α.Σ. Βερφίνας	4	Βεργίνας	1.610.450	23/4/2008	Παράδοση 31/7/2008 Συμμετοχή έργου 1.244.740,00 €
14	Μ/Τ Βεργίνας	4	Βεργίνας	1.100.000	10/5/2005	Παράδοση 07/02/2008 Συμμετοχή έργου 1.014.000,00 €
15	Τίποτα 1 αθ. και ΑΠΧ στο Α.Σ. Βεργίνας	4	Βεργίνας	1.100.000	10/5/2005	Παράδοση 07/02/2008 Συμμετοχή έργου 1.014.000,00 €

**ΕΡΓΑ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Ν. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Α. ΠΑΡΑΛΟΓΕΝΤΑ**

Α/Α	ΕΡΓΟ	ΑΙΘΟΥΣΕΣ	ΔΗΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16	Τμήματος Χαρτιάτη	12	Πυλινιάς-Χαρτιάτη	2.307.420	10/10/2008	Παραδόθηκε 17/10/2008. Σύμβαση έργου 1.570.800 €.
17	Λύκειο Χαρτιάτη					
18	Ενταίο Λύκειο Ν.Π.Π.Υ.Χωνιάνας	12	Θερμαϊκού	2.098.341	24/11/2008	Παραδόθηκε 03/12/2008 Σύμβαση έργου 2.380.000 €.
19	1 ^ο Σ/Θ Μ/Τ Ελαιοκτύρπου	3	Οραιοκτύρπου	684.950	1/11/2008	Παραδόθηκε 27/02/2009. Σύμβαση έργου 600.355 €.
20	19 ^ο Μ/Τ Καλαμπρύς	2	Καλαμπρύς	516.516	30/9/2008 (28/2/2009)	Παραδόθηκε 24/05/2009. Σύμβαση έργου 449.249,54 €.
21	3 ^ο Δ.Σ. Ευόσμου	12	Κορδαίου-Ευόσμου	2.391.000	26/11/2008	Παραδόθηκε 19/03/2009. Σύμβαση έργου 3.121.930,94 €.
22	18ο Δ.Σ. Καλαμπρύς	12	Καλαμπρύς	2.419.080	31/03/2009	Παραδόθηκε στις 28/8/09. Σύμβαση έργου 2.202.251,92 €.
23	619 Δ.Σ. Κορδίου	6	Θέρμης	2.068.540	30/02/2009	Παραδόθηκε 10/9/09 Σύμβαση έργου 1.422.340,02 €.
24	Επαγγελμα 3 με 2 ΑΠΧ στο ΠΥΔ Α.Υ.Π.Π.Ο.Β.Α.Υ.	4	Βλάσης	950.000	(19/12/2009)	Παραδόθηκε στις 21/12/09. Σύμβαση έργου 546.685 €.
25	1ο ΤΕΕ Βορείων	16	Θέρμης	3.455.288	30/11/2010	Παραδόθηκε στις 28/12/10. Σύμβαση έργου 3.092.851,12 €.
26	Επαγγελμα 5 αθλητικών φουτballs χιμπίου & χιμπίου & ΑΠΧ στο Τμήμα Α.Υ.Π.Π.Ο.Β.Α.Υ.	3	Αλάνα	2.735.000	(28/12/2010)	Παραδόθηκε στις 21/12/10. Σύμβαση έργου 1.639.225,00 €.
	Σύνολο:	108	Α.Υ.Π.Π.Ο.Β.Α.Υ.	22.250.000		