

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182  
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **16/11/2011**  
Αρ. Πρωτ **3265**

Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**

**ΘΕΜΑ:** Ανολοκλήρωτοι επτά νέοι σταθμοί του μετρό.

**ΣΧΕΤ.:** Η Ερώτηση 1126/26.10.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κ. Βαϊτσης Αποστολάτος

**ΚΟΙΝ.:** Βουλευτή κ. Βαϊτση Αποστολάτο.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, και σύμφωνα με στοιχεία της Αττικό Μετρό Α.Ε. παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Οι υπό κατασκευή επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας προς το Ελληνικό, προς Ανθούπολη και προς Αγ. Μαρίνα (π. Χαϊδάρη) έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 95%, όσον αφορά στις εργασίες της βασικής σύμβασης κάθε έργου. Προϋπόθεση όμως για να ολοκληρωθούν πλήρως και να τεθούν σε λειτουργία τα έργα αυτά είναι να η υλοποίηση του συστήματος σηματοδότησης.

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το σύστημα σηματοδότησης με την εταιρεία Siemens δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα, εξαιτίας της εκκρεμότητας του θέματος, με την εταιρεία. Ο σχετικός διαγωνισμός έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί περιλαμβανόμενης και της θετικής απόφασης του ελέγχου από τη μείζονα σύνθεσή του Ελεγκτικού Συνεδρίου πρόσφατα. Η ανωτέρω εκκρεμότητα αποτελεί τον κύριο λόγο της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των έργων, για τα οποία θα απαιτηθεί, προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία, χρονικό διάστημα περίπου 8-10 μήνες, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τα συστήματα σηματοδότησης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Εσωτ. Διανομή**  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ**



✓