

1461  
25/1

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182  
101 78 Αθήνα, τηλ. 64 67 912

Αθήνα **25/1/2012**  
Αρ. Πρωτ **1067**

Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

**ΘΕΜΑ:** Ολυμπία Οδός

**ΣΧΕΤ.:** Η ΠΑΒ 1461/10.1.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος

**ΚΟΙΝ.:** 1. Υπουργείο Οικονομικών – Γρ. Υπουργού  
2. Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο

Σε απάντηση της παραπάνω Αναφοράς και σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

- Από τον Αύγουστο 2011 μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, καθώς μετά και την προσφυγή του Δημοσίου στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Κ.Α.Α.), έχουν εκδοθεί οι δικαστικές αποφάσεις καθορισμού τιμής αποζημίωσης για όλα τα τμήματα του Έργου, έχουν γίνει παρακαταθέσεις για το 98% του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου στο τμήμα Κόρινθος – Πάτρα (που αποτελεί το σημαντικότερο και μεγαλύτερο τμήμα του) και αναμένεται μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2012 η παρακατάθεση και για το υπόλοιπο 2%, έτσι ώστε μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2012 να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου.  
Στο τμήμα Πάτρα – Πύργος, ανάλογα, έχει γίνει παρακατάθεση για το 100% της αρχικής απαλλοτρίωσης του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, από Χ.Θ. 0+000 έως τον Α/Κ Εισόδου Πύργου.
- Η καθυστέρηση στη διαδικασία για την παράδοση του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, έχει επηρεάσει σημαντικά την έναρξη πολλών κατασκευαστικών εργασιών. Όμως, η παύση των εργασιών στο Έργο, δεν οφείλεται στις απαλλοτριώσεις, καθώς αφενός έχει ήδη δοθεί αρκετός χώρος στον οποίο θα μπορούσαν να γίνονται εργασίες, αφετέρου οι όποιες αυτές καθυστερήσεις μπορούν να ρυθμιστούν συμβατικά και δεν αποτελούν λόγο διακοπής της χρηματοδότησης. Η ευθύνη για τη διακοπή της χρηματοδότησης του Έργου ανήκει στον Παραχωρησιούχο, καθώς όπως προβλέπεται στο Άρθρο 7.3.1 της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 3621/2007): «Ο Παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει ανά πάσα στιγμή χρηματοδότηση διαθέσιμη για την πλήρη και προσηκούμενη εκτέλεση του Έργου».
- Το Δημόσιο είναι μέχρι σήμερα συνεπές στις πάσης φύσεως συμβατικές οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Παραχωρησιούχο, καθώς έχει καταβάλει τη Χρηματοδοτική Συμβολή









- και στις ημερομηνίες και κατά τα επιμέρους ποσά που προσδιορίζονται στο Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Ποσών Χρηματοδοτικής Συμβολής, όπως όλα τα παραπάνω ορίζονται στο άρθρο 7.2 της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου (Ν. 3621/2007).

- Καθώς όμως η χρηματοδότηση του Έργου από τις Τράπεζες έχει σταματήσει, γεγονός που αποτελεί όπως προαναφέρθηκε ευθύνη του Παραχωρησιούχου, με αποτέλεσμα την αναστολή (από 25 Ιουνίου 2011) των εργασιών για την κατασκευή του, πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομαλή συνέχεια του Έργου στο σύνολο του, οι οποίες στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη. Όλα τα ανωτέρω προβλήματα, θα διευθετηθούν στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την αποκατάσταση της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Εσωτ.Διανομή**  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΠΑΓΚΡΙΩΤΗΣ**  
Ακριβές αντίγραφο  
  
**Ε. Σταμόπουλου**



