

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **30/7/2012**

Αρ. Πρωτ **13**

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Συσσώρευση προβλημάτων για την ολοκλήρωση του οδικού έργου
Ηράκλειο-Μεσσαρά

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 76/11.7.2012 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Βασίλης Κεγκέρογλου

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον
κ. Βουλευτή τα εξής:

Το τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Καστέλι του οδικού άξονα Ηράκλειο - Μεσσαρά, μήκους
15,7 χιλιομέτρων, εκτελείται από την Ε.Υ.Δ.Ε./ Β.Ο.Α.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ&ΔΙ., με δύο εργολαβίες:

1η Εργολαβία : Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά, και

2η Εργολαβία : Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι)

1. Στα πλαίσια της εργολαβίας, «Απομαρμά - Καστέλλι» απομένει ακόμη να εκτελεστούν οι εργασίες απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων, η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του ορύγματος Α1, η ολοκλήρωση των εργασιών της 2^{ης} στρώσης βάσης οδοστρωσίας και τα ασφαλτικά.
2. Για την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών είναι απαραίτητο πρώτα να μεταφερθούν οι αρχαιότητες στην περιοχή του Καστελλίου και να αποκατασταθεί το πρανές του ορύγματος Α1 στην περιοχή Απομαρμά. Και οι δύο αυτές εργασίες έχουν συμπεριληφθεί στη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, η οποία δεν έχει ακόμη υπογραφεί.
3. Για την υπογραφή της παραπάνω 2ης συμπληρωματικής σύμβασης ήταν απαραίτητη η έγκριση της ΣΑΕ του έργου, η οποία υπογράφηκε στις 25-07-2012. Οπότε σύντομα αναμένεται να υπογραφεί η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση και μετά την θετική γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να εκτελεστούν οι εργασίες που περιλαμβάνει. Στη συνέχεια θα ολοκληρωθούν η οδοστρωσία και τα ασφαλτικά.

4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι 31-12-2012. Εκτιμώμενη ημερομηνία περαίωσης είναι το 1ο τρίμηνο του 2013.
5. Στα πλαίσια της εργολαβίας «Αγία Βαρβάρα - Απομαρμά», έχουν αντιμετωπιστεί τα ζητήματα που προέκυψαν από την εκδήλωση αστοχιών σε δύο μεγάλα ορύγματα του έργου και τα οποία προκάλεσαν σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του. Έχουν συνταχθεί οι σχετικές μελέτες αποκατάστασης και αναμένεται η έγκρισή τους .
6. Οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση των αστοχιών στα ορύγματα έχουν συμπεριληφθεί στη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση η οποία δεν έχει ακόμη εγκριθεί.
7. Για τις υπολειπόμενες εργασίες που απαιτείται να εκτελεστούν στην περιοχή της Γέφυρας Αγίας Βαρβάρας και στην περιοχή του Στομίου της σήραγγας Αγίας Βαρβάρας θα απαιτηθεί το κλείσιμο της επαρχιακής οδού Αγία Βαρβάρα – Πανασσός, το οποίο κρίθηκε σκόπιμο να μην πραγματοποιηθεί την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες στη σήραγγα Αγ. Βαρβάρας η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο.
8. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 16-12-2012. Η εκδήλωση των κατολισθήσεων επέφερε σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη των εργασιών. Το τμήμα Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2013.
9. Οι μειωμένοι ρυθμοί υλοποίησης του έργου οφείλονται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του φυσικού αντικείμενου των έργων έχει ολοκληρωθεί. Πιο συγκεκριμένα το τμήμα «Απομαρμά – Καστέλλι» έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 93% και το τμήμα «Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά» έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 72%.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

