

31 ΙΟΥΛ. 2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 30-7-2012
Αριθμ. Πρωτ.: 4

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης του αρδευτικού έργου Αναβάλου
Ν. Αργολίδας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 31/10-7-2012

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι.
Ανδριανός, σας πληροφορούμε τα εξής :

Στο πλαίσιο της πορείας υλοποίησης του έργου «**Αναβάθμιση αντλιοστασίου & φράγματος Αναβάλου Ν. Αργολίδας**», το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλ. Μπαλτατζής», έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και η σχετική εργολαβική σύμβαση υπεγράφη στις 29-5-2012 για το ποσό των 3.351.205,15 €. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίστηκε η 2-7-2012 και η συμβατική προθεσμία περαίωσής του είναι εντός 15 μηνών.

Το έργο «**Μεταφορά & διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χωνικά, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δ.Μιδέας Ν. Αργολίδας**» είναι ενταγμένο στο ΠΑΑ 2007 – 2013 και η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 27-6-2011 για το ποσό των 8. 204.760,07 € με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου εντός 30 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Προς το παρόν έχει ολοκληρωθεί ένα μικρό τμήμα του έργου, εξαιτίας καθυστερήσεων που άπτονται τεχνικών ζητημάτων, απαιτούμενων πρόσθετων απαλλοτριώσεων, καθώς και των διαδικασιών παρακολούθησης των εργασιών

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας, επιλύονται σταδιακά τα τεχνικά προβλήματα, ώστε να υλοποιηθεί ένα έργο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεδομένου πως τα εν λόγω έργα είναι σε πορεία υλοποίησης, ως προθεσμία ολοκλήρωσης ισχύει το τέλος του 2015.

Επίσης, στο ίδιο Πρόγραμμα είναι ενταγμένες οι πράξεις «Έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου» με συνολικό προϋπολογισμό 8.756.699 € και «Έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας» με συνολικό προϋπολογισμό 12.000.000 €.

Από τις παραπάνω ενταγμένες πράξεις έχουν δημοπρατηθεί τα υποέργα «Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου» και «Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδος».

Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου» υπεγράφη στις 10/5/2011 με συμβατική αμοιβή 1.106.698,65 € και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 20 μηνών.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης πρόκειται να δημοπρατηθεί το υποέργο «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου».

Επιπλέον, η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδος» υπεγράφη στις 10/5/2011 με συμβατική αμοιβή 1.265.165,70 €. Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 23 μηνών.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης πρόκειται να δημοπρατηθεί το υποέργο «Κατασκευή έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδος».

Σημειώνεται ότι έχουν υποβληθεί από τους αναδόχους μελετητές τα πρώτα στάδια των μελετών και ότι στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου


Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για να ισχύουν οι νέες διατάξεις (Ν. 4042/2012 και Ν. 4014/2011). Η ύπαρξη, βεβαίως, πολλών διάσπαρτων και σημαντικών αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή της μελέτης δημιουργεί καθυστερήσεις.

Παρά ταύτα, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση των μελετών, με την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία κατασκευής των προτεινόμενων από τις μελέτες έργων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ι. Ανδριανό