



25 ΟΚΤ. 2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 18/10/12

Αρ. Πρωτ.: 91845

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση και ΑΚΕ Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 1816/114/19-9-2012 ερώτηση και ΑΚΕ, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Κ. Τριαντάφυλλο, σχετικά με την κατασκευή της νέας πτέρυγας του ΓΝ Χίου «Σκυλίτσειο», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η κατασκευή της νέας πτέρυγας του ΓΝ Χίου «Σκυλίτσειο» ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, με την αρ. Υ4β/ΓΠ98761/31-10-2002 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με προϋπολογισμό 16.740.866 €. Η Σύμβαση με την ανάδοχο Κοινοπραξία υπεγράφη την 13-9-2003, με διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες, ήτοι μέχρι 19-9-2006.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16.528.313,10 €, συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ. Έχουν υπογραφεί δύο συμπληρωματικές συμβάσεις για τις απαραίτητες, επιπλέον, μελέτες και νέες εργασίες αρχαιολογίας, ανάδειξη ταφικού συνόλου, νέας θεμελίωσης, καθώς και της αναγκαίας επέκτασης του ενεργειακού κέντρου του Νοσοκομείου και ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώθηκε στα 24.768.410,68 €, σύμφωνα με τον 4° ΑΠΕ (Σύμφωνη Γνώμη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής- έγγραφο Α.Π. 614/3-3-2011).

Το έργο εντάχθηκε ως έργο-γέφυρα από το Γ' ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ (αρ. πρωτ. οικ. 950/17-3-2010 Απόφαση-ΕΠ «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου»), με επιλέξιμη δαπάνη 8.897.673,47 €.

Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου και έχουν ήδη παραδοθεί και λειτουργούν ορισμένα τμήματα αυτής. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα κτίρια 6 και 7, που αφορούν εκσυγχρονισμό νοσηλευτικών κλινικών (χειρουργική και παιδιατρική).

Επίσης, είναι σε εξέλιξη, με τη συνεργασία της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η διαδικασία διοικητικής παραλαβής των ως άνω κτιρίων 6 και 7 και των υπολοίπων τμημάτων (αποκατάσταση παρατηρήσεων πρωτοκόλλων παραλαβής), προκειμένου να μετεγκατασταθούν οι χρήστες και να εκκενωθούν σταδιακά τα υφιστάμενα κτίρια, έως τέλος Οκτωβρίου 2012. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του προσωπικού στον ιατρικό εξοπλισμό.

Σε ότι αφορά τη συνέχιση του έργου, υπενθυμίζεται ότι, παράλληλα λόγω των ανασκαφικών ερευνών στο έργο και λοιπών οικονομικών προβλημάτων, προκλήθηκε μία πολύχρονη καθυστέρηση, η οποία επί της ουσίας απαιτεί την επανεξέταση των μελετών δημοπράτησης των υφιστάμενων κτιρίων που είχαν συνταχθεί το 2002, σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση των κτιρίων λόγω χρήσης και παλαιότητας, ώστε οι επεμβάσεις που θα

✓

γίνουν να οδηγήσουν στην πλήρη ανακαίνιση αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων νοσηλευτικών υποδομών. Ως εκ τούτου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, απαιτούνται και πρόσθετες εργασίες πέραν των συμβατικά προβλεπόμενων.

Για το θέμα αυτό η ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ είναι σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (ΓΑ 127438/15-3-2012 και ΓΑ 130977/24-9-2012 έγγραφα της ΔΕΠΑΝΟΜ), με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εξευρεθεί ο προσφορότερος τρόπος προσέγγισης των παραπάνω πρόσθετων εργασιών, ο οποίος τελικά θα καθορίσει και τον ακριβή χρόνο περαίωσης του συνόλου του έργου.

Συνημμένα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Κ. Τριαντάφυλλο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ.Αναπλ. Υπουργού
- 3.Γρ.Υφυπουργού
- 4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.
- 5.Δ/ση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

Α. Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

