




06 ΜΑΙ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 06.05.2014

101 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 1299

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα έργα ΕΣΠΑ Νομού Χανίων

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7756/15.04.2014 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Κυριάκος Βιρβιδάκης

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη
2) Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Γρ. Υπουργού
3) Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εξής :

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 1345/δ/45/19.08.2013 Απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσία του Υπουργείου, ΕΥΔΕ Α/Δ Νοτίου Ελλάδας.

Από τον Δεκέμβριο του 2013, το έργο υλοποιείται μέσω δύο Πράξεων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Η πρώτη αφορά το τμήμα του έργου, το οποίο βάσει απόφασης της Γεν. Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά Κρατική Ενίσχυση (Κτίριο, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή αμαξοστασίου κ.λπ.), ενώ η δεύτερη Πράξη αναφέρεται στον Πύργο Ελέγχου και σε δύο (2) Χώρους Στάθμευσης (προσωπικού και τουριστικών λεωφορείων, χωρίς αντίτιμο), του Α/Δ Χανίων.

Με χρόνο αναφοράς τα μέσα Απριλίου 2014, έχουν εκτελεσθεί χωματουργικές εργασίες και εργασίες θεμελίωσης της ανατολικής επέκτασης του κτιρίου αεροσταθμού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί ο χώρος στάθμευσης λεωφορείων και ο φέρων οργανισμός του κτιρίου του πυροσβεστικού σταθμού.

Υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών του έργου, δεδομένου ότι στις αρχές του 2014 κατά την εκσκαφή της ανατολικής επέκτασης του κτιρίου του αεροσταθμού, αποκαλύφθηκαν μεγάλα καρστικά έγκοιλα εντός του ασβεστολιθικού πετρώματος στην περιοχή θεμελίωσης και ως εκ τούτου μετά από κοινή σύσκεψη της

ΕΥΔΕ Α/Δ Νοτίου Ελλάδας με την ΥΠΑ και τους Μελετητές, αποφασίστηκε για λόγους στατικής επάρκειας, η διακοπή των εργασιών θεμελίωσης της ανατολικής επέκτασης έως ότου πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες γεωφυσικές έρευνες για τη διερεύνηση του φαινομένου.

Ήδη, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια των γεωτεχνικών ερευνών, από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και στην παρούσα χρονική στιγμή τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολογούνται, προκειμένου να δοθούν αρμοδίως οδηγίες για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών.

Για την αναπλήρωση των καθυστερήσεων, που εκτιμώνται σε 2,5 περίπου μήνες, η ΕΥΔΕ Α/Δ Νοτίου Ελλάδας σε συνεργασία με τον Αερολιμένα, προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες κατασκευής και της Δυτικής επέκτασης, ήτοι επτά (7) μήνες νωρίτερα σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του Αερολιμένα κατά την τουριστική περίοδο.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ είναι πλήρως εξασφαλισμένη μέχρι τις 31.12.2015, όποτε και λήγει η ισχύς του προγράμματος.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΚΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο


Π. Καμπύλη