



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax : 210-2124524

Αθήνα 7 / 7 / 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 407

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
✓Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης έργων αρδευτικού δικτύου Ανάβαλου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6007/31-5-2017

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Γ. Μανιάτης**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών της χώρας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) προγραμματίζει την εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και την εκπόνηση Μελετών.

Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του έργου «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκίνες, Μοναστηράκι, Φιχτιά, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μίδεας Ν.Αργολίδας» εργολαβίας της «Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», σημειώνεται ότι το τεχνικό αντικείμενο του εν λόγω έργου αφορά στην κατασκευή δευτερευόντων αγωγών (έργων προσαγωγής) και αντλιοστασίων, με σκοπό τη μεταφορά νερού προς άρδευση στο Αργολικό Πεδίο και, ειδικότερα, στις περιοχές που αναφέρονται στον τίτλο του έργου.

Το σημείο τροφοδοσίας των αγωγών αυτών είναι η κατασκευασμένη από μακρού χρόνου κεντρική διώρυγα Ανάβαλου που μεταφέρει νερό από τις πηγές στην περιοχή του οικισμού Κιβερίου. Οι ανωτέρω περιοχές που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το έργο είναι συνολικής επιφάνειας 60.000 στρεμμάτων.

Με την αριθμ. 3475/114821/Στ3/541/17-10-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 3^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέων Έργων (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), με συνολική δαπάνη 8.869.067,82 € [με κόστος εργασιών, Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.), απρόβλεπτα, αμοιβές εκπόνησης μελετών, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.].

Μέσα στο έτος 2016 πληρώθηκαν πέντε λογαριασμοί (17^{ος} έως 21^{ος}), ενώ μέσα στο τρέχον έτος έχουν εγκριθεί ο 22^{ος} και ο 23^{ος} λογαριασμός, οι οποίοι είναι προς πληρωμή. Το έργο διακόπηκε από τις 18-04-2016 λόγω μη πληρωμής του εγκεκριμένου 17^{ου} λογαριασμού και έχουν κατατεθεί από την Ανάδοχο Κοινοπραξία οχλήσεις νομιμότητας πληρωμής και αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του Κυρίου του έργου με τις από 18-04-2016 για τον 17^ο λογαριασμό και από 8-09-2016 για τους λογαριασμούς 18^ο και 19^ο, επιδόσεις με δικαστικό επιμελητή. Λόγω εξόφλησης των εν λόγω λογαριασμών, έγινε άρση της διακοπής των εργασιών στις 22-11-2016 και το εργοτάξιο επαναδραστηριοποιήθηκε.

Σημειώνεται ότι υπάρχει εκκρεμότητα με τις απαλλοτριώσεις του έργου και, συγκεκριμένα, με τις θέσεις τεσσάρων αντλιοστασίων, όπου το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Αργολίδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, προκειμένου να

συντελεστεί η κήρυξη της απαλλοτριώσης, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές μέτωπο εργασιών στην Ανάδοχο Κοινοπραξία.

Με το αριθμ. 1457/69050/19-05-2016 έγγραφο, έγινε Δημόσια Πρόσκληση από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων (ΠΔΕ&Ι) προς τους ιδιοκτήτες Ακινήτων για προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας για την απευθείας εξαγορά αυτών.

Με την αριθμ. 3236/108197/Στ3/541/20-10-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής της σύμβασης μέχρι τις 27-10-2017.

Με την αριθμ. 84/2435/ΣΤ3/10-01-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση, μετά από λήψη τριών (3) προσφορών παροχής υπηρεσιών, σε Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαιτούνται για την κατασκευή του εν λόγω έργου.

Με το αριθμ. 433/14452/ΣΤ3/541/08-02-2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ ΥΠΑΑΤ και Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή. Η ανωτέρω εκτίμηση παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 21-03-2017 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 1050/32669/21-03-2017) και διαβιβάστηκε στην Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία προκειμένου να αναμορφωθούν και να θεωρηθούν οι κτηματολογικοί πίνακες.

Με το αριθμ. 135643/21219/25-05-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Αργολίδας διαβιβάστηκε ο ενημερωμένος κτηματολογικός πίνακας στη Δ. Τ. Μ. Κ. & Τ. καθώς και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠΔΕ&Ι βάσει της ανωτέρω εκτίμησης. Αντίγραφο της έκθεσης του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή (αναλογικό και ψηφιακό) εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠΔΕ&Ι με το αριθμ. 2135/59200/ΣΤ3/541/08-06-2017 έγγραφο προκειμένου να ενεργήσουν τα δέοντα.

Με την αριθμ. 5063/28-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, συνεχίζεται η πράξη του Μέτρου 125^{Α1} του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 122485, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του ΠΑΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό 14.169.628,60 €. Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, έχουν πληρωθεί πέντε (5) λογαριασμοί, συνολικού ποσού 524.246,49 €.

Όσον αφορά την πορεία υλοποίησης του έργου: «Επέκταση του δικτύου σε Φίχτια, Μοναστηράκι, Μυκήνες» σημειώνεται ότι, αυτή έχει μεταφερθεί στο ΠΑΑ 2014-2020 με την προαναφερόμενη αριθμ. 5063/28-07-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 122485.

Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

- Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φιχτιά, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μίδεας Ν. Αργολίδας με προϋπολογισμό 4.073.028,60 €
- Αρχαιολογία με προϋπολογισμό 450.000,00€
- Απαλλοτριώσεις με προϋπολογισμό 750.000,00 €
- ΔΕΗ με προϋπολογισμό 500.000,00 €
- Αποζημιώσεις με προϋπολογισμό 500.000,00 €
- Βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φιχτιά Ν. Αργολίδας με προϋπολογισμό 7.896.600,00 €

Όσον αφορά το έργο «Έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου στους Δήμους Ασκληπείου και Επιδαύρου» σημειώνεται ότι με την αριθμ. 4046/30-5-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, αποφασίσθηκε η συνέχιση της πράξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του ΠΑΑ 2014-2020 με προϋπολογισμό 32.557.000 €.

Έχει υπογραφεί το αριθμ. 264/8635/25.1.2017 εργολαβικό συμφωνητικό ύψους 15.455.764,81 € για την κατασκευή του έργου με χρόνο κατασκευής 24 μήνες. Μετά την

υπογραφή της σύμβασης στις 25/1/2017 έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα του Αναδόχου (χρονοδιάγραμμα, οργανόγραμμα, πίνακας μηχανημάτων) και έχει εγκαταστήσει εργοταξιακά γραφεία στο έργο.

Σημειώνεται ότι έχει κατατεθεί, εγκριθεί και πληρωθεί ο 1^{ος} λογαριασμός του έργου. Επιπρόσθετα, έχει εκπονηθεί η μελέτη εφαρμογής του έργου και σήμερα βρισκόμαστε στη διαδικασία έγκρισής της από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Τέλος, όσον αφορά το έργο: «Μέλετη έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στο δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας» σημειώνεται ότι με την αριθμ. 4822/162689/22-12-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκαν α) η Οριστική Μελέτη των Υδραυλικών Έργων και Η-Μ έργων, β) η Οριστική Συγκοινωνιακή Μελέτη, γ) τα τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΑΥ-ΦΑΥ (ΥΔΡ,Η-Μ, ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΑ ΕΡΓΑ), δ) η Γεωλογική Μελέτη και ε) η Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας του ανωτέρου έργου.

Με την αριθμ. 3892/98489/11-9-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πραγματοποιήθηκε η οριστική παραλαβή της μελέτης του έργου «Έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στον Δήμο Ερμιονίδας Ν. Αργολίδας», η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Μέτρο 125^{Α1} του ΠΑΑ 2007-2013.

Όσον αφορά στην εξεύρεση χρηματοδότησης για την κατασκευή του εν λόγω έργου σημειώνεται ότι με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.):

- σε ό,τι αφορά στο εθνικό του σκέλος, σημειώνεται ότι έχει περιορισμένους πόρους, οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά σε υποχρεώσεις εγγειοβελτιωτικών έργων των παρελθόντων ετών και
- σε ό,τι αφορά στο συγκρηματοδοτούμενο σκέλος του, σημειώνεται ότι από τον Δεκέμβριο του 2015 έχει εγκριθεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, στο οποίο περιλαμβάνεται το Μέτρο 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Το εν λόγω Μέτρο δύναται να χρηματοδοτήσει εγγειοβελτιωτικά έργα και μελέτες με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στην άρδευση. Το ΥΠΑΑΤ, σε αναμονή του ανοίγματος του προαναφερόμενου Μέρους, συλλέγει αιτήματα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και, κατόπιν ιεράρχησης, θα προτείνει τα πρώτης προτεραιότητας έργα για χρηματοδότηση από το νέο Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020, όταν αυτό ενεργοποιηθεί.

Ως εκ τούτου, σχετικά με το έργο μεταφοράς και διανομής νερού από δίκτυα Αναβάλου στην Ερμιονίδα, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική πρόταση για την κατασκευή του εν λόγω έργου στο πλαίσιο του προαναφερόμενου Μέρους 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020, η οποία θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των έργων στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Σημειώνεται σχετικά ότι υπάρχει κριτήριο συμπληρωματικότητας, σύμφωνα με το οποίο, τα έργα που έχουν συμπληρωματικότητα με έργα του ΠΑΑ 2007-2013 λαμβάνουν επιπλέον βαθμολογία.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη