



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax : 210-2124524

Αθήνα 28/7/2017
 Αριθμ. Πρωτ.: 482

Προς:
 Βουλή των Ελλήνων
 Δ/υση Κοιν/κού Ελέγχου
 Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης έργων αρδευτικού δικτύου Ανάβαλου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6441/16-6-2017

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Ι. Ανδριανός**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του έργου «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φιχτιά, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μίδεας Ν.Αργολίδας» εργολαβίας της «Κ/Ε ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», σημειώνεται ότι το τεχνικό αντικείμενο του εν λόγω έργου αφορά στην κατασκευή δευτερευόντων αγωγών (έργων προσαγωγής) και αντλιοστασίων, με σκοπό τη μεταφορά νερού προς άρδευση στο Αργολικό Πεδίο και ειδικότερα στις περιοχές που αναφέρονται στον τίτλο του έργου.

Το σημείο τροφοδοσίας των αγωγών αυτών είναι η κατασκευασμένη από μακρού χρόνου κεντρική διώρυγα Ανάβαλου, που μεταφέρει νερό από τις πηγές στην περιοχή του οικισμού Κιβερίου. Οι ανωτέρω περιοχές που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το έργο είναι συνολικής επιφάνειας 60.000 στρεμμάτων.

Με την αριθ. 3475/114821/Στ3/541/17-10-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέων Έργων (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), με συνολική δαπάνη 8.869.067,82 € [με κόστος εργασιών, Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.), απρόβλεπτα, αμοιβές εκπόνησης μελετών, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.].

Μέσα στο τρέχον έτος έχουν εγκριθεί δύο λογαριασμοί (ο 22ος και ο 23ος). Το έργο διακόπηκε από τις 18-04-2016 λόγω μη πληρωμής του εγκεκριμένου 17ου λογαριασμού και έχουν κατατεθεί από την Ανάδοχο Κοινοπραξία οχλήσεις νομιμότοκης πληρωμής και αποζημίωσης θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του Κυρίου του έργου με τις από 18-04-2016 για τον 17ο λογαριασμό και από 08-09-2016 για τους λογαριασμούς 18ο και 19ο, επιδόσεις με δικαστικό επιμελητή. Λόγω εξόφλησης των εν λόγω λογαριασμών, έγινε άρση της διακοπής των εργασιών στις 22-11-2016 και το εργοτάξιο επαναδραστηριοποιήθηκε.

Σημειώνεται ότι, υπάρχει εκκρεμότητα με τις απαλλοτριώσεις του έργου και συγκεκριμένα, με τις θέσεις τεσσάρων αντλιοστασίων, όπου το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Αργολίδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, προκειμένου να συντελεστεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές μέτωπο εργασιών στην Ανάδοχο Κοινοπραξία.

Με το αριθ. 1457/69050/19-05-2016 έγγραφο, έγινε Δημόσια Πρόσκληση από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων (ΠΔΕ&Ι) προς τους ιδιοκτήτες Ακινήτων για προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας για την απευθείας εξαγορά αυτών.

Με την αριθ. 3236/108197/Στ3/541/20-10-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής της σύμβασης μέχρι τις 27-10-2017.

Με την αριθ. 84/2435/ΣΤ3/10-01-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση, μετά από λήψη τριών (3) προσφορών παροχής υπηρεσιών, σε Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαιτούνται για την κατασκευή του εν λόγω έργου.

Με το αριθ. 433/14452/ΣΤ3/541/08-02-2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ ΥΠΑΑΤ και Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή. Η ανωτέρω εκτίμηση παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 21-03-2017 (αρ. πρωτ. εισερχομένου 1050/32669/21-03-2017) και διαβιβάστηκε στην Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία προκειμένου να αναμορφωθούν και να θεωρηθούν οι κτηματολογικοί πίνακες.


Με το αριθ. 135643/21219/25-05-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Αργολίδας διαβιβάστηκε ο ενημερωμένος κτηματολογικός πίνακας στη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ, καθώς και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠΔΕ&Ι βάσει της ανωτέρω εκτίμησης. Αντίγραφο της έκθεσης του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή (αναλογικό και ψηφιακό) εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΠΔΕ&Ι με το αριθ. 2135/59200/ΣΤ3/541/08-06-2017 έγγραφο προκειμένου να ενεργήσουν τα δέοντα.

Με το αριθ. 138778/21-06-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι προς την Π.Ε. Αργολίδας, το οποίο κοινοποιήθηκε στο ΥΠΑΑΤ ζητήθηκαν διευκρινήσεις – συμπληρώσεις από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Π.Ε. Αργολίδας) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 και αναμένονται οι ενέργειες τους.


Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης του έργου: «Επέκταση του δικτύου σε Φίχτια, Μοναστηράκι, Μυκήνες» σημειώνεται ότι, αυτή έχει μεταφερθεί στο ΠΑΑ 2014-2020 με την αριθ. 5063/28-07-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 122485.

Η πράξη περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

- Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φιχτιά, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μίδεας Ν. Αργολίδας με προϋπολογισμό 4.073.028,60 €
- Αρχαιολογία με προϋπολογισμό 450.000,00€
- Απαλλοτριώσεις με προϋπολογισμό 750.000,00 €
- ΔΕΗ με προϋπολογισμό 500.000,00 €
- Αποζημιώσεις με προϋπολογισμό 500.000,00 €
- Βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φιχτιά Ν. Αργολίδας με προϋπολογισμό 7.896.600,00 €



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


2 Katsiari

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Γ. Μανιάτη