



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Ημερομηνία:	08.01.2019
Αριθμ. Πρωτ.:	22

ΕΠΕΙΓΟΝ	FAX
☐	☐

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμιγγκ

Τ.Θ. 261 10 ΠΑΤΡΑ

Πληροφορίες: Προϊστάμενος

Τηλέφωνο: 2610 - 390.011

FAX: 2610 - 390.050

e-mail: eyde.kssy.pat@ggde.gr

Θέμα: Σχετικά με την με αρ. 4597/21-12-2018 Ερώτηση Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικ. Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Πάτρα, 7/1/2019

Α.Π.: ΠΤ/ΦΚΠΤ08.00/ΔΗ1Δ/3605

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

15510 ΠΑΠΑΓΟΥ

FAX: 2106508299

EMAIL: tkvel@yme.gov.gr

Από τα αναφερόμενα στην ερώτηση του θέματος προκύπτει ότι αφορά το έργο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ-ΠΑΘΕ και συγκεκριμένα την εργολαβία με τίτλο: «Ολοκλήρωση κατασκευής κόμβου Κ1 και των συνδέσεων της Ε.Π. Πατρών με την ΝΕΟ και την ΠΕΟ από ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 1+050 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών» Αναδόχου Κ/Ε ΑΤΤΕΝΕ Α.Ε.-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ.

Η υπόψη εργολαβία εκτελέσθηκε υπό την επίβλεψη του τότε Τμήματος Κατασκευών Πάτρας της ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ-ΠΑΘΕ.

Η περαίωση των εργασιών έγινε την 29-02-2004 με έναρξη την 25-02-1999 (ημερομηνία υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού).

Η τελικώς εγκεκριμένη δαπάνη του έργου βάσει του 4^{ου} ΑΠΕ ανήλθε στο ποσό των 12.544.766,48€ η δε πληρωμή της Αναδόχου Κ/Ε βάσει της 53^{ης} εντολής πληρωμής (τελικής) στο ποσό των 12.489.133,39€.

Ακολουθώντας με βάση την από 27-04-2004 τελική επιμέτρηση των εργασιών όπως διορθώθηκε από την επιβλέπουσα Υπηρεσία και την από 23-03-2004 βεβαίωση περί εμπρόθεσμης περαίωσης των εργασιών ζητήθηκε και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

Η υπόψη Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή Παραλαβή του έργου. Τέλος με απόφαση του Γ.Γ. Δημοσίων Έργων στις 13-07-2007 εγκρίθηκε και το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Εν τω μεταξύ η Ανάδοχος Κ/Ε στις 28-03-2005 είχε ασκήσει προσφυγή κατά της διορθωμένης από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών βάσει της οποίας έγινε η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Επί της προσφυγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 776/2010 απόφαση του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου Πατρών με την οποία έγινε μερικώς δεκτή η προσφυγή και συνεπώς η Τελική Επιμέτρηση των εργασιών όπως αυτή είχε συνταχθεί από την Ανάδοχο με απόρριψη των διορθώσεων της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η Ανάδοχος προέβη στην σύνταξη λογαριασμού ύψους επί πλέον 16.778.206,21€ πέραν του αρχικού καταβληθέντος σε αυτή ποσού των 12.294.213,65€, ο οποίος επεστράφη.

Το επί πλέον ποσό εισέπραξε η Ανάδοχος Κ/Ε μετά από κατάσχεση της ίδιας επί τραπεζικών καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Περαιτέρω η Ανάδοχος υπέβαλλε στην Υπηρεσία μας στις 17-12-2012 και τον 54^ο Λογαριασμό που περιελάμβανε και 28 νέες εργασίες για τις οποίες δεν υπήρχαν εγκεκριμένες τιμές συνολικής δαπάνης 82.687.356,46€ ήτοι κατά 53.967.660,87€ πέραν των 28.524.277,00€ που της είχαν καταβληθεί είτε από την Υπηρεσία είτε από κατάσχεση.

Η Υπηρεσία στις 09-01-2013 επέστρεψε τον υπόψη λογαριασμό στην Ανάδοχο.

Μεταγενέστερα η Υπηρεσία μας στις 25-10-2016 εξέδωσε απόφαση έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης (όπως αυτή είχε διορθωθεί από την τότε Δ/νση Υπηρεσία) και με βάση αυτήν την Απόφαση προέβη στην διόρθωση-ανασύνταξη του 54^{ου} Λογαριασμού που είχε υποβάλλει η Ανάδοχος.

Με την διόρθωση-ανασύνταξη προέκυψε αρνητικός λογαριασμός ύψους -16.778.206,21€ ήτοι μειώθηκε ο υποβληθείς Λογαριασμός κατά 70.745.867,08€.

Ο υπόψη αρνητικός Λογαριασμός κοινοποιήθηκε στην Ανάδοχο Κ/Ε από την οποία ζητήθηκε η επιστροφή του ποσού.

Στο παρόν επισυνάπτονται για περισσότερες πληροφορίες το από 15-01-2018 και συμπληρωματικό αυτού από 18-01-2018 ενημερωτικά σημειώματα στα οποία αναφέρονται τα σχετικά έγγραφα με αριθμούς πρωτοκόλλου, οι αριθμοί αποφάσεων εγκρίσεων κ.λπ. καθώς και το ιστορικό της όλης υπόθεσης. Εν κατακλείδι μέχρι σήμερα από τα 82.687.356,46€ που απαιτεί η Ανάδοχος Κ/Ξ έχουν καταβληθεί σε αυτήν τα 28.524.277,00€ εκ των οποίων τα 16.778.206,21€ έχουν ζητηθεί να επιστραφούν βάσει του διορθωμένου ανασυνταγμένου 54^{ου} Λογαριασμού.

Ο Προϊστάμενος
της Ε.Υ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Α'β

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ


Τα από 15-01-2018 και 18-01-2018 Ενημερωτικά Σημειώματα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φάκελος ΦΚΣΤΤ08.00/ΔΗ1Δ
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Δ. Θεοδωρακόπουλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΥΔΕ -ΚΣΣΥ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ
☒

FAX
☒

Πάτρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Α.Π : ΠΤ/ΦΚΠΤ08.00/ΑΛ/οικ.100

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ
Τ.Κ. 262 26 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Προϊστάμενος
Τηλέφωνο: 2610 – 390011

F A X: 2610 – 390050

e -mail: eyde.kssy.pat@ggde.gr

Προς: 1) Γεν. Γραμματέα Υποδομών
2) Γεν. Δ/ντή Σ.Υ.
3) ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
4) Γρ. Νομ. Συμβούλου
ΓΓΥ/ΥΠΟ.ΜΕ.
5) Ν.Σ.Κ. Δικαστικό Γραφείο
Πατρών

Θέμα: Ενημερωτικό Σημείωμα για τις δικαστικές διενέξεις μεταξύ της Κ/Ε «Α.Τ.Τ.Ε.Ν.Ε. Α.Ε.–ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής κόμβου Κ1 και των συνδέσεων της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με την Ν.Ε.Ο. και την Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ–ΠΑΤΡΩΝ, από χ.θ. 0+000, έως χ.θ. 1+050 ΤΗΣ Ε. Π. Π.» και του Ελληνικού Δημοσίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΞΗΣ

1. Με την απόφαση ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ/οικ/23178/8-8-98 του ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 8.000.000.000 δρχ (δηλ. 23.477.622,89€) για τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου, με το σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού και με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων τιμών.
2. Με την απόφαση ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ/οικ/25981/13-8-98 του ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκαν η Διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
3. Η δημοπρασία του έργου έγινε την 07-10-1998 και με την απόφαση με αρ. ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ/ 40526 / 28-1-1999 του ΥΠΕΧΩΔΕ, το έργο ανατέθηκε στην Κοινοπραξία «Γ.Ν. ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.– Α.Τ.Τ.Ε.Ν.Ε. Α.Ε.», που πρόσφερε τεκμαρτή έκπτωση 40,61% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης της Υπηρεσίας.
4. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε την 25-2-1999, για ποσό ύψους 5.041.007.724 δρχ με ΦΠΑ (14.793.859,79€), από τα οποία 3.041.091.964 δρχ (8.924.701,27€) για εργασίες και ΓΕ+ΟΕ, 878.257.728δρχ (2.577.425,47€) για απρόβλεπτα, μελέτες-έρευνες και σύνταξη μητρώου του έργου (δηλ. σύνολο έργου πριν από αναθεώρηση και ΦΠΑ ίσο με 3.919.349.692δρχ ή 11.502.126,76€), 352.690.752δρχ (1.035.042,56€) για αναθεώρηση και 768.967.280δρχ (2.256.690,48€) για Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης του έργου 550 ημερολογιακές ημέρες δηλ. μέχρι την 28-08-2000.
5. Με τη με αρ. ΚΥ/ΦΚΠΤ11/ΣΥ3/80884/26-5-2002 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (Ορθή Επανάληψη 2-6-2003) εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου με μείωση του οικονομικού αντικειμένου στο

81,97% της συνολικής δαπάνης εργασιών, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., της Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε., για συνολική δαπάνη 12.346.443,09 €, από τα οποία 8.433.518,02 € για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε., 176.082,18 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 700.000,00 € για μελέτες, 0,00 € για έρευνες, 118.444,61 € για σύνταξη μητρώου, 1.035.042,56 € για δαπάνη αναθεώρησης και 1.883.355,72 € για δαπάνη Φ.Π.Α.

6. Με διαδοχικές αποφάσεις εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 29-2-2004.
7. Με το με αρ. πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ8.00/ΧΡ4/1261/22-4-04 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του ΤΚΕ Πάτρας βεβαιώθηκε η εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών του έργου την 29-2-2004 και ακολούθησε στις 27-4-2004 η υποβολή από την ανάδοχο του συνόλου των ΠΠΑΕ, πλην του 1ου το οποίο είχε εγκριθεί από 9-1-2003 και της Τελικής Επιμέτρησης.
8. Η Δ/νουσα Υπηρεσία με το αρ. πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ8.00/ΠΛ3/1761/24-6-04 έγγραφο επέστρεψε διορθωμένα στην ανάδοχο 30 υποβληθέντα από αυτήν Π.Π.Α.Ε. (από 2° μέχρι και 29°, 31° και 33°) και την Τελική Επιμέτρηση για να τα διορθώσει αντίστοιχα και να τα επανυποβάλλει.
9. Η ανάδοχος με το αρ. πρωτ. Φ1/ΠΑ-Κ1/7241/04/1-7-2004 έγγραφό της, επανυπέβαλλε στη Δ/νουσα Υπηρεσία το σύνολο των Π.Π.Α.Ε. και την Τελική Επιμέτρηση, όπως ακριβώς τα είχε υποβάλλει την 27-4-2004 μη δεχόμενη τις ανωτέρω διορθώσεις, αλλά και μην εκφράζοντας συγκεκριμένες αντιρρήσεις επί των διορθώσεων.
10. Η Δ/νουσα Υπηρεσία με το αρ. πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ8.00/ΠΛ3/1761/24-6-04 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29-7-2004), επέστρεψε πάλι στην ανάδοχο διορθωμένα 30 υποβληθέντα από αυτόν Π.Π.Α.Ε. (από 2° μέχρι και 29°, 31° και 33°), ως είχαν υπογραφεί από τον αντίστοιχο επιβλέποντα στις 14-7-2004 και 15-7-2004 και την Τελική Επιμέτρηση χωρίς διορθώσεις για να τα διορθώσει αντίστοιχα και να τα επανυποβάλλει, τη δε Τελική Επιμέτρηση μετά και τη διόρθωση από τη Δ/νουσα Υπηρεσία των υπολειπόμενων ΠΠΑΕ (30° και 32°).
11. Με το με αρ. πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ08.00/ΠΑ.1/οικ.3849/13-9-2004 έγγραφο του Τ.Κ.Ε. Πάτρας της ΕΥΔΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ διαβιβάστηκε στην Προϊστάμενη Αρχή η από 27-4-2004 Τελική Επιμέτρηση και η από 22-3-2004 βεβαίωση εμπρόθεσμης περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος και ζητήθηκε η συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής. Στη συνέχεια με την αρ. πρωτ. ΚΒ/ΦΚΠΤ08.00/ΠΑ.1/107564/27-9-2004 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δ.Ε. του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. συγκροτήθηκε Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου, η οποία παρέλαβε προσωρινά το έργο με βάση την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση και το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής εγκρίθηκε με την ΚΒ/ΦΚΠΤ08.01/ΠΑ2/153099/4-5-2005 Υπουργική απόφαση. Με την ίδια απόφαση απορρίφθηκε η με αρ. πρωτ. Φ1/ΠΑ-Κ1/7349/05/24-2-2005 ένσταση της αναδόχου κατά του ως άνω Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Τέλος με την αρ. πρωτ. ΚΒ/ΦΚΠΤ08.00/ΠΑ.2/3876/13-7-2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα Δ.Ε. του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. εγκρίθηκε το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.
12. Στις 13-09-2004 ήτοι κατά 12 ημέρες πέραν του από τον Νόμο προβλεπόμενου τριμήνου με το με αρ. πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ08.00/ΠΛ3/οικ.3844/13-9-2004 έγγραφό του του Τ.Κ.Ε. Πάτρας της ΕΥΔΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ απέστειλε στην ανάδοχο Κ/Ε τα από 2ο μέχρι 33ο (τελευταίο) Π.Π.Α.Ε. και την εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση, όπως ελέγχθηκαν και διορθώθηκαν από τη Δ/νουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το αρ. 38 του Π.Δ. 609/85. Κατά της προηγούμενης πράξης της Δ/νουσας Υπηρεσίας η ανάδοχος υπέβαλε τη με αρ. Φ1/ΠΑ-Κ1/7287/04/28-9-2004 ένστασή της η οποία

απορρίφθηκε σιωπηρώς από την Υπηρεσία, όπως και η από 10-2-2005 Αίτηση Θεραπείας της αναδόχου κατά της ίδιας ως άνω πράξης της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

13. Με τη με αρ. πρωτ. ΚΒ/ΦΚΠΤ08.00/ΣΥ.3/110318/20-12-2004 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. απορρίφθηκε η με αρ. πρωτ. Φ1/ΠΑ-Κ1/7313/04/29-10-2004 ένσταση της αναδόχου, κατά του 4ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ και εγκρίθηκε σχετικά το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με βάση τη διορθωμένη τελική επιμέτρηση και ελέγχθηκε από την ΕΥΔΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ, για συνολική δαπάνη 12.544.766,48 €, από τα οποία 8.620.476,06 για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε., 0,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 688.500,00 € για μελέτες, 0,00 € για έρευνες, -4.408,51 € για περικοπές, 118.444,61 € για σύνταξη μητρώου, 1.208.145,87 € για δαπάνη αναθεώρησης και 1.913.608,44 € για δαπάνη Φ.Π.Α.
14. Την 28-3-2005 η ανάδοχος άσκησε Προσφυγή, κατά της σιωπηρής απόρριψης της από 10-2-2005 (υποβολή 16-2-2005) ως άνω (παρ.12) Αίτησης Θεραπείας της επί της οποίας εκδόθηκε η με αρ.776/2010 του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κάνοντας μερικά δεκτά την προσφυγή της Αναδόχου και επομένως την Τελική Επιμέτρηση, όπως αυτή υποβλήθηκε από την ανάδοχο, απορρίπτοντας τις σχετικές διορθώσεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα με την ανωτέρω απόφαση το Εφετείο:
 - Ακύρωσε τη σιωπηρή απόρριψη από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ της από 10-2-2005 αίτησης θεραπείας της αναδόχου, κατά το σκέλος που αφορά τις περικοπές και διορθώσεις, στις οποίες προέβηκε η Δ/νουσα Υπηρεσία, στις επιμετρήσεις που συνοδεύουν τα ΠΠΑΕ (2^ο – 33^ο) και στην Τελική Επιμέτρηση του έργου.
 - Έκρινε ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες του έργου, οι οποίες περιγράφονται στις ανωτέρω επιμετρήσεις που συνοδεύουν τα ΠΠΑΕ και την Τελική Επιμέτρηση έχουν αυτοδικαίως εγκριθεί.
 - Ανέπεμψε την υπόθεση στη Δ/νουσα Υπηρεσία για τήρηση της περαιτέρω νόμιμης διαδικασίας.
15. Με το ΚΒ/ΦΚΠΤ08.00/ΔΙ.2/70227/15-4-2011 έγγραφο η Προϊσταμένη Αρχή διαβίβασε την ανωτέρω με αρ. 776/2010 δικαστική απόφαση στη Δ/νουσα Υπηρεσία με κοινοποίηση στο Γρ. Γεν. Γραμματέα, Γρ. Γεν. Δ/ντή Σ.Ε., Γρ. Νομικού Συμβούλου και στο Δικαστικό Γραφείο Πατρών για ενημέρωση και κάθε σχετική ενέργεια.
16. Την 2-6-2011 το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε στο ΣτΕ Αίτηση Αναίρεσεως κατά της ανωτέρω απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών. Την 27-6-2011 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εξέδωσε την υπ. αριθμ. 32/2011 Γνωμοδότηση, με την οποία κρίθηκε το εμπρόθεσμο και παραδεκτό της άσκησης της ανωτέρω Αίτησης Αναίρεσεως, κρίνοντας σκόπιμη την άσκηση δύο επιπλέον πρόσθετων λόγων αναίρεσεως.
17. Με το αρ. πρωτ. Φ1/ΠΑ-Κ1/7597/11/14-6-2011 έγγραφό του η ανάδοχος υπέβαλε τον 53^ο Λογαριασμό και τον 5^ο ΑΠΕ που περιλάμβανε εκ των συνολικών αιτημάτων του, μόνο τις επιπλέον ποσότητες εργασιών, που είχε ήδη περιλάβει αυθαίρετα στην υποβληθείσα από αυτήν τελική επιμέτρηση (δηλαδή πριν τη διόρθωση από την Υπηρεσία) για τις οποίες υπήρχαν είτε συμβατικές τιμές, είτε είχαν πλέον εγκριθεί με πρωτόκολλα νέες τιμές. Ο υπόψη Λογαριασμός ανερχόταν (με ΦΠΑ) σε συνολικό ποσό 28.719.695,59€, δηλαδή επιπλέον ποσό (με ΦΠΑ) ίσο με 16.230.063,65€, ήτοι καθ' υπέρβαση κατά ποσοστό 132% στο μέχρι τότε πιστοποιημένο και πληρωμένο στην ανάδοχο ποσό, ή ποσό αυξημένο κατά 110% έναντι του αρχικού συμβατικού ποσού, δηλαδή κατά πολύ υπερβαίνον από το όριο του 50% του αρ.8 του Ν.1418/84. Για τις υπόλοιπες αυθαίρετες εργασίες με μη εγκεκριμένες τιμές, η ανάδοχος με το ανωτέρω έγγραφο, ζήτησε από τη Δ/νουσα

Υπηρεσία τη σύνταξη και έγκριση αντίστοιχου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που θα περιλαμβάνει την τιμολόγησή τους.

18. Με το αρ. πρωτ. ΤΠ/ΦΚ07/ΔΙ.2/1279/8-7-2011 έγγραφο του Τ.Κ.Ε. Πάτρας επιστράφηκε, ως απαράδεκτος ο 53ος Λογαριασμός του έργου στην ανάδοχο, η οποία άσκησε τη με αρ. πρωτ. Φ1/ΠΑ-Κ1/7609/26-7-2011 ένστασή της κατά του ανωτέρω εγγράφου της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
19. Η ανωτέρω ένσταση της αναδόχου απορρίφθηκε με την υπ' αρ. ΚΒ/ΦΚΠΤ08.00/ΔΙ.1/71934/22-9-2011 απόφαση Γενικού Δ/ντή Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με δικαστικό επιμελητή την 23-9-2011 (αρ.11654 Έκθεση Επίδοσης). Ακολούθησε η άσκηση αίτησης θεραπείας την 27-10-2011 από την ανάδοχο, η οποία απορρίφθηκε με τη ΚΒ/ΦΚΠΤ08.00/ΔΙ.2/90249/24-1-2013 απόφαση Υπουργού.
20. Με το αρ. πρωτ. Φ1/ΠΑ-Κ1/7649/12/10-12-12 έγγραφό της, η ανάδοχος υπέβαλε στη Δ/νουσα Υπηρεσία πιστοποιητικό του ΣτΕ, το οποίο ανέφερε ότι η Αίτηση Αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου που άσκησε στις 2-6-2011, κατά της ως άνω απόφασης του Εφετείου Πατρών, απορρίφθηκε με την απόφαση 4667/2012 του ΣτΕ, η οποία εκδόθηκε στις 3-12-2012. Με το ίδιο έγγραφο η ανάδοχος υπέβαλε και αίτημα σύνταξης και έγκρισης Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για τις εργασίες, που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, αλλά περιλαμβάνονταν στην τελική επιμέτρηση που συντάχθηκε από την ανάδοχο και έχει αυτοδίκαια εγκριθεί, σύμφωνα με τη με αρ. απόφαση 776/10 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.
21. Με το με αρ. πρωτ. ΤΠ/ΦΚ07/ΔΙ.2/2301/14-12-2012 έγγραφό της η Δ/νουσα Υπηρεσία σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου της αναδόχου, αναφέρει ότι θα προβεί στις ενέργειες αρμοδιότητάς της αφού περιέλθει σε αυτή η σχετική ως άνω απόφαση του ΣτΕ με αρ.4667/2012.
22. Στην ανάδοχο έως σήμερα έχει καταβληθεί πέραν των 12.294.213,65€ (ποσό πιστοποιημένων εργασιών) και το ποσό των 16.778.206,21€ μετά από κατάσχεση της ίδιας της αναδόχου επί τραπεζικών καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», το οποίο προκύπτει από το ποσό των 13.195.173,70€, από τον 53ο Λογαριασμό (χωρίς ΦΠΑ), που η ανάδοχος κατέθεσε στη Δ/νουσα Υπηρεσία στις 14-6-2011, πλέον των ποσών: α) τόκων ύψους 445.563,06€ μέχρι 31-10-2011, β) αναλογούντα ΦΠΑ ύψους 3.137.369,45€ και γ) ποσού 100€ για τη σύνταξη και επίδοση της από 31-10-2011 σχετικής με την κατάσχεση επιταγής της αναδόχου. Επιπλέον η ανάδοχος ζήτησε μέσω δύο νέων κατασχετηρίων, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, επιπρόσθετο ποσό ύψους 1.549.271,30€, που αντιστοιχούσε σε τόκους υπερημερίας της χρονικής περιόδου από 1-11-2011 μέχρι 7-12-2012 (ημ/νία καταβολής του ποσού των 16.778.206,21€ από την Τράπεζα της Ελλάδας), πλέον ΦΠΑ.
23. Επισημαίνεται ότι μόνο το κατασχεθέν εισπραχθέν από την ανάδοχο ποσό (16.778.206,21€) αντιστοιχεί περίπου στο 134% του ποσού της αρχικής σύμβασης και είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του ορίου του αρ.8 του Ν.1418/84 (περί απαγόρευσης υπέρβασης του 50% της αρχικής σύμβασης).
24. Η ανάδοχος υπέβαλε με το με αρ. πρωτ. Φ1/ΠΑ-Κ1/7652/12/17-12-2012 έγγραφό της τον 54ο Λογαριασμό, ο οποίος περιλάμβανε και τις 28 νέες εργασίες, για τις οποίες δεν υπήρχαν εγκεκριμένες τιμές, συνολικής δαπάνης 82.687.356,46€ (με ΦΠΑ), ήτοι 53.967.660,87€ (με ΦΠΑ), επιπλέον των 28.524.277,00€ (με ΦΠΑ), που της είχαν καταβληθεί και είχε εισπράξει μέχρι τότε, είτε από την Υπηρεσία είτε από κατάσχεση.
25. Με το αρ. πρωτ. ΤΠ/ΦΚ07/ΔΙ.2/2378πε/9-1-2013 έγγραφό της, η Δ/νουσα Υπηρεσία, σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου της αναδόχου, επέστρεψε σ' αυτήν τον 54ο Λογαριασμό, επειδή δεν είχε

περιέλθει σε αυτή η Απόφαση του ΣτΕ με αρ.4667/2012, ενώ με το υπ' αρ. ΤΠ/ΦΚ07/Δ12/οικ75/15-1-2013 έγγραφό της, ενημέρωσε την ανάδοχο, ότι απαιτείται η σύνταξη ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ, τα οποία θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν και μετά να υποβληθεί ο 54^{ος} Λογαριασμός.

26. Η συνολική αξία των εργασιών της Τελικής Επιμέτρησης, πλην αναθεώρησης και ΦΠΑ, όπως υποβλήθηκε από την ανάδοχο με τον 54^ο Λογαριασμό ανέρχεται σε 53.077.304,07€, δηλαδή η ανάδοχος αξιώνει επιπλέον 43.654.291,91€ (ή ποσοστό 563,27%), σε σχέση με τα εγκεκριμένα με τον 4^ο ΑΠΕ, του οποίου η αξία εργασιών πλην αναθεώρησης και ΦΠΑ ήταν ίση με 9.423.012,16€, άλλως αξιώνει επιπλέον 41.575.177,34€ (ή ποσοστό 461,46%), σε σχέση με την αρχική σύμβαση, της οποίας η αξία εργασιών πλην αναθεώρησης και ΦΠΑ ήταν ίση με 11.502.126,73€. Στα ανωτέρω αξιούμενα ποσά δεν περιλαμβάνεται το ήδη εισπραχθέν από την ανάδοχο ποσό μετά από κατάσχεση (=16.778.206,21€), που προέβη η ανάδοχος σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
27. Αν συναθροισθούν στα παραπάνω ποσά και αυτά για αναθεώρηση και ΦΠΑ, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την ανάδοχο με τον 54^ο Λογαριασμό, η συνολική αξία του αξιούμενου από αυτήν, επιπλέον ποσού προς πληρωμή ανέρχεται σε 53.967.660,87€ στο οποίο δεν περιλαμβάνονται τα ήδη εισπραχθέντα ποσά των 12.294.213,65€ (ποσό πιστοποιημένων εργασιών της αρχικής Σύμβασης) και των 16.778.206,21€ (εισπραχθέν ποσό από την ανάδοχο μετά από κατάσχεση).
28. Την 25-4-2013 μας κοινοποιήθηκε από το ΣτΕ, με το με αρ. πρωτ. 4955/2011 έγγραφο, η με αρ. 4667/2012 απόφασή του, με την οποία απορρίφθηκε η από 2-6-2011 αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της με αρ. 776/2010 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά το αίτημα της αναστολής εκτέλεσης αυτής, ενώ έγινε δεκτή η αίτηση κατά το μέρος της που αιτείται να εξαρτηθεί η εκτέλεσή της από την παροχή εγγύησης εκ μέρους της αναδόχου. Δεδομένου του γεγονότος ότι η ανάδοχος έχει από ετών παραδώσει το εργοληπτικό της πτυχίο και γενικώς έχει παύσει να δραστηριοποιείται, είναι εάν όχι εξαιρετικά απίθανο, τουλάχιστον εύλογα αμφίβολο ότι θα μπορέσει να παράσχει εγγύηση προκειμένου να εκτελεστεί η με αρ. 776/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, σύμφωνα με τη με αρ. 4667/2012 απόφαση του ΣτΕ.
29. Με τα υπ' αρ. ΚΑ/ΦΚΠΤ08.00/Δ12/οικ91771/28-5-2013 και ΚΑ/ΦΚΠΤ08.00/Δ12/92326/12-7-2013 έγγραφα της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ απεστάλησαν στοιχεία του υπόψη έργου στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων έργων, τα οποία της ζητήθηκαν με το οικ73/21-2-2013 έγγραφό του.
30. Με το υπ' αρ. ΚΑ/ΦΚΠΤ08.00/Δ12/91972/13-6-2013 έγγραφο η ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ, ενημέρωσε το Γραφείο Νομικού Συμβούλου της ΓΓΔΕ για την επιστροφή του 54^{ου} Λογαριασμού, από τη Δ/νουσα Υπηρεσία στην ανάδοχο.
31. Η Ανάδοχος υπέβαλλε προσφυγή από 16-10-2013 κατά του 54^{ου} λογαριασμού.
32. Η προαναφερόμενη προσφυγή εκδικάστηκε στις 16-01-2015 και επ' αυτής εκδόθηκε η 348/2015 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Πατρών με την οποία διατασσόταν «η Διευθύνουσα Υπηρεσία να εγκρίνει τον 54^ο Λογαριασμό όπως υπεβλήθη εφόσον αυτός συντάχθηκε σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και την 776/2010 Απόφαση του Δικαστηρίου τούτου». Επί της Απόφασης αυτής το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε αναίρεση.
33. Το Τμήμα μας κατόπιν της υπόψη απόφασης απευθύνθηκε προς το Δικαστικό Γραφείο Πατρών (2431/10-12-2015 έγγραφό μας) και γνώρισε σε αυτό ότι δεν πληρούται καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έγκριση του 54^{ου} Λογαριασμού.
34. Ακολούθως η Ανάδοχος Κ/Ξ απεύθυνε την από 27-01-2016 αίτηση προς το Διοικητικό Εφετείο Πατρών αιτούμενη τη συμμόρφωση του Δημοσίου με την 348/2015 Απόφαση.

35. Επί της αίτησης αυτής το κατά το Νόμο Τριμελές Συμβούλιο του Διοικητικού Εφετείου Πατρών εξέδωσε το υπ' αριθμ. ΠΣ28/2016 Πρακτικό με το οποίο «καλεί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να συμμορφωθεί προς την 348/2015 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών».
36. Ακολούθως το Τμήμα μας στα πλαίσια συμμόρφωσης με το προαναφερόμενο Πρακτικό προέβη στις κάτωθι ενέργειες.
37. Εξέδωσε την υπ' αριθμ. ΠΤ/ΦΚΠΤ08.00/ΠΛ3/οικ.3211/25-10-2016 Απόφαση έγκρισης των επιμετρήσεων και της τελικής επιμέτρησης όπως αυτά διορθώθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ – ΤΚΕ Πάτρας) στηριζόμενη στη νεότερη Νομολογία του ΣΤΕ σύμφωνα με την οποία η Διευθύνουσα Υπηρεσία ακόμα και μετά την αυτοδίκαια έγκριση των επιμετρήσεων έχει την εξουσία να προβεί στη διόρθωση αυτών καθώς επίσης και στο άρθρο 52 του Ν. 3669/2008 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 186 του Ν. 4070/2012 και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η αυτοδίκαια εγκριθείσα επιμέτρηση υπόκειται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο Λογαριασμό.
38. Με βάση την παραπάνω απόφαση έγκρισης προέβη στη διόρθωση-ανασύνταξη του 54^{ου} Λογαριασμού (ύψους 53.967.660,87€) που είχε υποβληθεί από την Ανάδοχο Κ/Ε. Με τη διόρθωση-ανασύνταξη του υπόψη Λογαριασμού προέκυψε αρνητικός Λογαριασμός ύψους -16.778.206,21€ (περιλαμβανόμενου ΦΠΑ) ήτοι μείωση του υποβληθέντος Λογαριασμού κατά 70.745.867,08€.
39. Γνωστοποίησε εγγράφως με το υπ' αριθμ. ΠΤ/ΦΚΠΤ08.00/ΠΛ4/οικ.3212/25-10-2016 στην Ανάδοχο Κ/Ε την έγκριση του προαναφερόμενου αρνητικού Λογαριασμού και την κάλεσε όπως εντός μηνός επιστρέψει το προς επιστροφή ποσό.
40. Τέλος με το υπ' αριθμ. ΠΤ/ΦΚΠΤ08.00/ΠΛ4/οικ.3231/27-10-2016 έγγραφό μας γνωστοποιήσαμε στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών τις προαναφερόμενες ενέργειες που έγιναν στα πλαίσια συμμόρφωσης προς το διατακτικό του εν λόγω Πρακτικού.
41. Προς ενημέρωση του Δικαστικού Γραφείου Πατρών η Προϊσταμένη Υπηρεσία ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ απέστειλε το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΠΤ08.00/ΔΙ2/οικ. 9181/25-11-2016 έγγραφο. Στο υπόψη έγγραφο ενόψει της συζήτησης, την 15-12-2016 της υπόθεσης συμμόρφωσης του Δημοσίου με την 348/2015 Απόφαση του Δ.Ε.Π., κατόπιν του με αρ. πρωτ. ΠΣ28/2016 Πρακτικού του Τριμελούς Συμβουλίου του Δ.Ε.Π. επισημαίνεται ότι η Προϊσταμένη Αρχή «θεωρεί ότι οι ως άνω ενέργειες του ΤΚΕ Πάτρας της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ (Δ/νουσας Υπηρεσίας) είναι οι μόνες ενδεδειγμένες και σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, καθώς και αυτές που διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δημοσίου». Επίσης επισημαίνεται ότι η τυχόν πληρωμή στην Ανάδοχο του έργου ποσού 70.745.867,08€ αθροιστικά (αφού έχει ήδη εισπραχθεί το ποσό των 16.778.206,21€ μετά από κατάσχεση της ίδιας της αναδόχου επί τραπεζικών καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» χωρίς έγκριση λογαριασμού από την Υπηρεσία) για εργασίες που ουδέποτε εκτελέστηκαν, θα αποτελούσε προδήλως παράνομη ενέργεια, η οποία εκτός από τη ζημία του Δημοσίου, θα στοιχειοθετούσε και διάπραξη αδικήματος των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών υπαλλήλων.
42. Κατά των παραπάνω πράξεων της Δ/νουσας Υπηρεσίας (παρ. 37 & 38), η εν λόγω κοινοπραξία άσκησε εμπρόθεσμα πς με αρ. πρωτ. Φ1/ΠΑ-Κ1/7769/16/18-11-2016 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 3437/18-11-2016 και Φ1/ΠΑ-Κ1/7770/16/18-11-2016 (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας 3435/18-11-2016) ενστάσεις αντίστοιχα, οι οποίες απορρίφθηκαν σιωπηρά και ακολούθησε η άσκηση των από 10-3-2017 αντίστοιχων αιτήσεων Θεραπείας, οι οποίες επίσης απερρίφθησαν σιωπηρά. Μετά την

ανωτέρω σιωπηρά απόρριψη η Ανάδοχος Κ/Ξ κατέφυγε σε προσφυγές ενώπιον του Δ.Ε.Π. από τις 4-8-2017 η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί. Επί των υπόψη προσφυγών η Υπηρεσία μας απέστειλε στοιχεία και απόψεις προς το αρμόδιο Δ.Ε.Π..

43. Η με αρ. πρωτ. ΑΣ20/2017 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, εξετάζοντας την από 27-1-2016 Αίτηση της Κ/Ξ για συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 348/15 δικαστική απόφαση, έκρινε ότι η Διοίκηση εξακολουθεί αδικαιολόγητα να μην συμμορφώνεται στην ανωτέρω απόφαση του Δ. Εφετείου Πατρών, μετά την κοινοποίηση σε αυτή του αρ. ΠΣ28/2016 Πρακτικού του ως άνω Συμβουλίου και υποχρέωσε το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλλει στην Κ/Ξ το ποσό των 3.000,00€.
44. Η Ανάδοχος Κ/Ξ, με το με αρ.πρωτ. Φ1/ΠΑ-Κ1/7771/2017/24-3-2017 έγγραφό της, ζητά για άλλη μια φορά τη συμμόρφωση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την 348/2015 δικαστική απόφαση, επισημαίνοντας, εκτός των άλλων, ότι ενδεχόμενη εμμονή των αρμοδίων δημοσίων υπαλλήλων στη μη συμμόρφωση με την προαναφερθείσα δικαστική απόφαση θα είναι μη νόμιμη πράξη, που θα επιφέρει όλες τις σχετικές συνέπειες.
45. Ακολούθως κοινοποιήθηκε στο Τμήμα μας από το Δικαστικό Γραφείο Πατρών (με το υπ' αριθμ-330-1780/18211/30-03-2017 έγγραφό του) η υπ' αριθμ. ΑΣ20/2017 Απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικητικού Εφετείου Πατρών με την οποία α) διαπιστώνεται ότι και μετά την κοινοποίηση του ΠΣ28/2016 Πρακτικού του Συμβουλίου η Διοίκηση εξακολουθεί αδικαιολόγητα να μην συμμορφώνεται με την υπ' αριθμ. 348/2015 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και β) υποχρεώνεται το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλλει στην αιτούσα Κ/Ξ το ποσό των 3.000,00€.
46. Στη συνέχεια και καθ' υπόδειξη του Δικαστικού Γραφείου Πατρών (σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 330-2181/Δ18211/13-04-2017 έγγραφό του) το Τμήμα μας υπέβαλλε αίτημα προς το Τριμελές Συμβούλιο του Διοικητικού Εφετείου Πατρών για υπόδειξη του τρόπου συμμόρφωσης προς την 348/2015 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (με το υπ' αριθμ.ΠΤ/ΦΚΠΤ08.00/ΠΑ4/995/28-04-2017) έγγραφό μας). Επί του αιτήματος αυτού εκδόθηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Εφετών η υπ' αριθμ. ΑΣ424/2017 Απόφαση σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται το αίτημά μας.
47. Με την υπ' αριθμ. 2847/2017 Απόφασή του ΣτΕ απερρίφθη η αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της 348/2015 Απόφασης του Δ.Ε.Π.
48. Κατόπιν τούτου η Κ/Ξ απεύθυνε από 18-12-2017 εξώδικη πρόσκληση και δήλωση προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας μας προκειμένου να προβεί άμεσα στον έλεγχο και την έγκριση του 54^{ου} Λογαριασμού «ελέγχοντας την σύνταξή του σύμφωνα με την από 2-7-2014 Τελική Επιμέτρηση του έργου και με την υπ' αριθμ. 776/2010 Απόφαση του Δ.Ε.Π., όπως ορίζει το διατακτικό της αμετάκλητης πλέον με αριθμ. 348/2015 Απόφασης του Δ.Ε.Π.».
49. Μετά την παραλαβή της προαναφερόμενης εξώδικης πρόσκλησης η Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. ΠΤ/ΦΚΠΤ08.00/ΔΙ2/482/20-12-2017 απευθύνθηκε προς το Δικαστικό Γραφείο Πατρών και την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ για την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών σχετικά με τον έλεγχο και την σύνταξη του 54^{ου} Λογαριασμού του έργου.
50. Στις 15-01-2018 η Ανάδοχος Κ/Ξ με το υπ' αριθμ. Φ1/ΠΑ-Κ1/7781/18 έγγραφό της κοινοποίησε στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας μας την με αρ. πρωτ. ΓΠ132/12-01-2018 αίτηση της προς τον κ. Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Δ.Ε.Π.. Με την υπόψη αίτηση ζητά να διαβιβαστούν στο Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (υπό την ιδιότητα του ως του Αρμοδίου

Πειθαρχικού Οργάνου) τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να προκληθεί η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1) Προϊστάμενος
- 2) Φάκελος ΦΚΠΤ08.00/ΑΛ
- 3) Δ. Θεοδωρακόπουλος
- 4) Χ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΥ

ΠΕ ΜΗΧ. με Α'β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος

ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΣΑΧ με Β'β



ΕΠΕΙΓΟΝ



FAX



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΥΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πάτρα, 18 Ιανουαρίου 2018

Α.Π : ΠΤ/ΦΚΠΤ08.00/ΑΛ/οικ.123

Ταχ. Διεύθυνση: Καλαβρύτων 52-56 & Φλέμινγκ
Τ.Κ. 262 26 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες: Προϊστάμενος
Τηλέφωνο: 2610 – 390011

F A X: 2610 – 390050

e-mail: eyde.kssy.pat@ggde.gr

Θέμα: Συμπληρωματικό του από 15-01-2018 Ενημερωτικού Σημειώματος για τις δικαστικές διενέξεις μεταξύ της Κ/Ε «Α.Τ.Τ.Ε.Ν.Ε. Α.Ε.–ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής κόμβου Κ1 και των συνδέσεων της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με την Ν.Ε.Ο. και την Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ–ΠΑΤΡΩΝ, από χ.θ. 0+000, έως χ.θ. 1+050 ΤΗΣ Ε. Π. Π.» και του Ελληνικού Δημοσίου.

Προς: 1) Γεν. Γραμματέα Υποδομών
2) Γεν. Δ/ντή Σ.Υ.
3) ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
4) Γρ. Νομ. Συμβούλου
ΓΓΥ/ΥΠΟ.ΜΕ.
5) Ν.Σ.Κ. Δικαστικό Γραφείο
Πατρών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συμπλήρωση του από 15-01-2018 (αρ. πρωτ. ΠΤ/ΦΚΠΤ08.00/ΑΛ/οικ.100/15-01-2018) Ενημερωτικού Σημειώματος μας σας γνωρίζουμε ότι:

1. Με το με αρ. πρωτ. ΚΓ/ΦΚΠΤ08.00/ΔΙ2/οικ. 9181/25-11-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης Υπηρεσίας προς ενημέρωση του Δικαστικού Γραφείου Πατρών όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 41 του από 15-01-2018 Ενημερωτικού Σημειώματός μας ενημερώνεται το αρμόδιο Δικαστικό Γραφείο για την έναρξη διενέργειας ελέγχου για το έργο του θέματος, κατόπιν της με αρ. ΑΒΜ οικ. ΜΑ. ΠΕ476/13-02-2013 Παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού εγκλήματος.
Η ορισθείσα για τον έλεγχο Ελεγκτική Επιτροπή προσήλθε στην Προϊσταμένη Αρχή την 7-11-2016 και εκίνησε τη διαδικασία ελέγχου ζητώντας εγγράφως σχετικά έγγραφα στοιχεία και έγγραφα από τον φάκελο του υπόψη έργου, τα οποία η Υπηρεσία της παρείχε.
Στη συνέχεια η Υ.Δ.Ε. ενημέρωσε εγγράφως την Υπηρεσία για την διακοπή της διενέργειας ελέγχου, κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ζήτησε την αποστολή των στοιχείων που δεν είχαν ως τότε δοθεί, απευθείας στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, τα οποία στοιχεία και απεστάλησαν εγγράφως από την Υπηρεσία.
2. Επίσης σας γνωρίζουμε με την με αρ. πρωτ. ΕΠΠ-ΒΕ/Γ/Φ1.1/5999/28-06-2017 Απόφαση Υπουργού δόθηκε εντολή για την εκτέλεση εργασιών προς ενίσχυση/ ανακατασκευή τεχνικών στα υφιστάμενα τμήματα της Παράκαμψης Πατρών με άνοιγμα μεγαλύτερο των έξι (6) μέτρων. Η Απόφαση αυτή αφορούσε υφιστάμενη γέφυρα στην Χ.Θ. 207+920 της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών, η οποία είχε κατασκευαστεί από την Ανάδοχο Κ/Ε του έργου του θέματος και στην οποία διαπιστώθηκαν σοβαρές αστοχίες σύμφωνα με έκθεση αυτοψίας μελετητικού Γραφείου ΔΟΜΗ Α.Ε..

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1) Προϊστάμενος
- 2) Φάκελος ΦΚΠΤ08.00/ΑΛ
- 3) Δ. Θεοδωρακόπουλος
- 4) Χ.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜ. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΕ ΜΗΧ. Με Α'β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η εξουσιοδοτημένη υπάλληλος

ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΣΑΧ με Β'β