



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : οδός Διονυσίου 13Α  
Ταχ. Κώδικας : 71408 Ν. Αλικαρνασσός  
Δήμου Ηρακλείου  
Πληροφορίες : Εμμ.Μανουσάκης  
Τηλέφωνο : 2813-409897  
Fax : 2813-409870  
E-mail : manousakis-m@heraklion.gr

Έκδ.2 αναθ.0 ημ/νία έγκρ. 1/2/2019 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001

Ηράκλειο, 11/4/2019

Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Αρ.Πρωτ. : 3.5.5.3.2.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:.....

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εσωτερικών  
Γεν.Δ/ση Οικον.& Διοικητικής Υποστήριξης  
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης  
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών  
οδός : Ευαγγελιστρίας 2, ΤΚ10263, Αθήνα  
τηλ.2131361344, fax.213136230

ΚΟΙΝ:

Δήμαρχο Ηρακλείου  
κ. Βασίλη Λαμπρινό

**ΘΕΜΑ: Κτιριακό Συγκρότημα Καπετανάκειο.**

ΣΧΕΤ: 1. Η με αριθμό 2637/19-10-2018 Ερώτηση του κ. Βουλευτή Β.Κεγκέρογλου  
2. Το με αριθμ.πρωτ.Υπουργείου 13806/27-02-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών


Για την αποκατάσταση του 1<sup>ου</sup> Λυκείου Ηρακλείου «Καπετανάκειο» σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Τον Μάρτιο του 2015, με την υπ'αριθμ.34/2015 άδεια δόμησης, εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Δόμησης Ηρακλείου η μελέτη αποκατάστασης του 1ου Λυκείου Ηρακλείου «Καπετανάκειο» που συνέταξαν ιδιώτες μηχανικοί με επίβλεψης της Δνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου.
2. Η εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης του 1ου Λυκείου Ηρακλείου «Καπετανάκειο» περιλάμβανε πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.
3. Τον Φεβρουάριο του 2016 εκδόθηκε, από την Υπηρεσία Δόμησης Ηρακλείου, η αναθεώρηση της υπ'αριθμ.34/2015 άδεια δόμησης, λόγω τροποποιήσεων κάποιων σχεδίων, προσθήκης της μελέτης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, έγκρισης της μελέτης πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου και αλλαγή επιβλεπόντων μηχανικών.
4. Τον Δεκέμβριο του 2016 εγκρίθηκε, από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης του 1ου Λυκείου Ηρακλείου «Καπετανάκειο», σύμφωνα με την υπ'αριθμ.1003/2016 απόφαση του Δ.Σ.
5. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης, με κωδικό ΟΠΣ 5000438, σύμφωνα με την α.π.2261/31-05-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.
6. Στις 02/02/2017 έγινε ο ανοικτός διαγωνισμός του έργου

7. Στις 10/07/2017 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου (αριθμ.πρωτ.80650/10-07-2017) με χρονοδιάγραμμα 730 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή έως **09/07/2019**.
8. Έως σήμερα έχουν συνταχθεί τέσσερις (4) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών.
9. Ο τελευταίος 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 134.551,18€ με ΦΠΑ με υπέρβαση 10,85% της αρχικής σύμβασης και έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.
10. Ο Ανάδοχος του έργου στις 28/03/2019 αιτήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου για 3 μήνες, έως **09/10/2019**, λόγω αύξησης του συμβατικού αντικειμένου κατά 10,85%.
11. Η υπηρεσία μας, θεωρεί ότι αν ο 4<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 134.551,18€ με ΦΠΑ και η παράταση της προθεσμίας του έργου εγκριθούν έως τέλος του Απριλίου 2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, **μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο έως 09/10/2019**.
12. Σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες κτιριακές μελέτες και υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας για όλο το κτίριο. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει υλοποιηθεί το τμήμα του κτιρίου που ανήκει στο 1<sup>ο</sup> Λύκειο Ηρακλείου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο Υπεύθυνος του Τμήμ. Εκπ. Κτιρ. Έργων

Εμμανουέλα Μανουσάκη  
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



Ο Προϊστάμενος  
της Δνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών

Νίκος Μιχελάκης  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συνημμένα

Εσωτερική Διανομή

κ. Εμμ. Μανουσάκη (για το φάκελο του έργου)