



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ME EMAIL

Λάρισα 27 - 09 - 2019
Αριθμ. πρωτ.: 13916/165458

Πληροφορίες : Χ. Ζεστούλη
Τηλέφωνο : 2413 503584
Fax : 2413 503587
E-mail : chrysa.zestouli@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/νση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών
E-mail: info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθμ. 653/13-09-2019 Ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου»
ΣΧΕΤ: Η υπ' αρ. 653/13-09-2019 Ερώτηση.

Απαντώντας στην υπ' αριθμ. 653/13-09-2019 Ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου με θέμα **«Εγκαταλελειμμένα τρικαλινά έργα χωρίς φωνή και ακρόαση»** σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 32116/24-09-2019 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Τρικκαίων, (φωτοαντίγραφο του οποίου σας διαβιβάζουμε) ισχύουν τα παρακάτω:

«Το έργο που αφορά στην κατασκευή του ποδηλατοδρομίου στην περιοχή Καρυών προϋπολογισμού 300.000,00€ υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία αθλητισμού σε συνεργασία με την Ομοσπονδία ποδηλασίας και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004».

Το έργο με τίτλο «Μελέτη –Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Τρικκαίων», είχε προϋπολογισμό 3.70000,00 και επιπλέον Φ.Π.Α. 19% 703.000,00€. Μετά από διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με το σύστημα μελέτης-κατασκευής υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου, ύψους 3.699.964,28€ και επιπλέον Φ.Π.Α., 702.993,21€ μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «Κ/ΞΙΑ ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ-ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ» ήτοι, 4.402.957,49€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004» με κωδικό έργου 2002 ΕΠ1170087 του τομέα Ολυμπιακά Έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί οι 868.567,28€ (1^{ος}-8^{ος} λογαριασμός) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και εκκρεμεί ο 9^{ος} λογαριασμός 148.201,13€ και 10^{ος} λογαριασμός 38.825,11€, σύνολο 187.026,24€. Για την ολοκλήρωση του έργου υπολείπεται το ποσό των 3.721.416,45€ με τις τιμές του 2006.

Η προθεσμία περαίωσης κατασκευής του έργου ήταν στις 31/12/2011. Για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 έως και σήμερα δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες. Με την αριθμ. 614/2006 Α.Δ.Σ έγινε διάλυση της σύμβασης μετά από αίτηση του αναδόχου».

Συνημμένα :

Το με αριθμ. πρωτ. 32116/24-09-2019
έγγραφο,

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νικόλαος Ντίτορας