



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax: 210-2124524

Αθήνα, 17.09.2020
Αριθμ. Πρωτ.: 161/64318

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας Ν. Φωκίδας»

ΣΧΕΤ: **Η Ερώτηση 4482/25-2-2020**

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Δ. Κωνσταντόπουλος**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αντικείμενο του έργου «Αρδευτικό Έργο Ελαιώνα Άμφισσας» είναι η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου για την αξιοποίηση της πεδινής κοιλάδας μεταξύ Άμφισσας, Χρισσού, Δελφών και Ιτέας (κοιλάδα Άμφισσας), συνολικής ακαθάριστης έκτασης 34.810 στρεμμάτων (καθαρής 30.960 στρεμμάτων). Το δίκτυο θα εξασφαλίσει την άρδευση της περιοχής με σταγόνες.

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το Τ.Μ.&Κ. της Δ.Ε.Β. Ν. Φωκίδας και εγκρίθηκε με την αριθμ. 5147/422/3-7-2000 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας. Με την αριθμ. 570/17-5-2006 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε η χορήγηση νερού για το έργο αυτό από το υδραγωγείο του Μόρνου.

Το αναγκαίο νερό (ποσότητας 12 εκ.μ3) για την άρδευση θα λαμβάνεται από τις δύο υφιστάμενες υδροληψίες του υδραγωγείου Μόρνου, εκ των οποίων η μία βρίσκεται ανάντη της Άμφισσας και η άλλη ανάντη του Χρισσού. Ως εκ τούτου, θα κατασκευασθούν δύο ανεξάρτητα δίκτυα, ήτοι: α) δίκτυο υδροληψίας Χρισσού συνολικής ακαθάριστης έκτασης 17.500 στρ. (καθαρής 15.380 στρ.) και β) δίκτυο υδροληψίας Άμφισσας συνολικής ακαθάριστης έκτασης 17.310 στρ. (καθαρής 15.580 στρ.).

Το όλο αρδευτικό δίκτυο θα έχει συνολικό μήκος αγωγών 167.000 μ. και αποτελείται από σωλήνες PVC και καλυβδοσωλήνες. Από το συνολικό μήκος των αγωγών τα 147.000 μ. περίπου θα ακολουθούν υφιστάμενους δρόμους, ενώ τα υπόλοιπα 20.000 μ. θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενα φυσικά όρια ή όρια ιδιοκτησιών. Δεν πρόκειται να διανοιχθούν νέοι δρόμοι σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/99220/4869 π.ε./21-11-2008 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή του Ελαιώνα Άμφισσας ανήκει στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών, η οποία έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Δελφικό τοπίο).

Επίσης, με την αριθμ. 144776/28-9-2009 απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημοπράτησης ανήλθε στο ποσό των 37.205.000,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Η Δημοπράτηση του έργου έγινε στις 30-11-2010, μετά την κατάρτιση της αρχικής σύμβασης παροχής νερού μεταξύ ΕΥΔΑΠ και ΤΟΕΒ Άμφισσας σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ για την χορήγηση

νερού. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΤΕΡ Α.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 45,56% που αντιστοιχεί στο ποσό των 13.678.808,35 € (εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) ή 20.354.446,47 € (εργασίες με Γ.Ε.&Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα, Δαπάνη Ασφάλτου, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και υπεγράφη η 11780/20β2/543/3-11-2011 Εργολαβική Σύμβαση.

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της κατασκευής του έργου, το έργο είχε προθεσμία ολοκλήρωσης 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι μέχρι 3-5-2014.

Μέχρι σήμερα, έχουν τοποθετηθεί 97 χλμ αρδευτικό δίκτυο από PVC (ήτοι το 75 % περίπου επί του συνολικού προβλεπόμενου των πλαστικών αγωγών) και 2.500 μμ καλυψοδοσωλήνων (ήτοι το 6,50 % επί του συνολικού προβλεπόμενου των καλυψοδοσωλήνων).

Αναφορικά με τις υπολειπόμενες εργασίες, σημειώνεται ότι, βάσει εγκεκριμένων λογαριασμών έργου, η αξία τους ανέρχεται σε 17.223.816,76 € και αναλύεται ως εξής:

- Από την Αρχική σύμβαση 11.219.943,60 € (26ος λογαριασμός)
- Από την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών 6.003.873,16 € (2ος λογαριασμός).

Σημειώνεται πως, η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνει το επιπλέον κόστος που δημιουργείται για το έργο, λόγω μεταβολής επί το επαχθέστερο των όρων και του τρόπου εκτέλεσης της συναφθείσας σύμβασης, μεταγενέστερα της υπογραφής εργολαβικής σύμβασης, βάσει των κάτωθι αποφάσεων:

- α) ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/39267/1932 (ΦΕΚ Β' 133/27-4-2012)
- β) ΥΠΠΟΤ /ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35289/1801 (ΦΕΚ Β' 147/2 -5- 2012)
- γ) ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ10/28075/12865/1968/1033/26-2-2013,
- δ) 664/25564/20β2/543/24-02-2014 ΥΠ.ΑΓΡ. ΑΝ. & ΤΡΟΦ.),

εξαιτίας των οποίων δεν μπορεί πλέον να εφαρμοστεί ο συμβατικός τρόπος τοποθέτησης των αγωγών επί μήκους 167χλμ. και επιβάλλεται η εκτέλεση των εργασιών που αφορούν το ως άνω μήκος αγωγών να γίνει εντός ιδιοκτησιών, υποχρέωση που διαμορφώνει συνθήκες εκτέλεσης τελείως διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζώνη κατάληψης εντός της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, όπως προβλεπόταν από την εγκεκριμένη μελέτη και συνεπώς, σε συνδυασμό με την καθολική απαγόρευση διάνοιξης – διαπλάτυνσης υφιστάμενων δρόμων, δεν “ακολουθείται” το οδικό δίκτυο, αλλά αναζητούνται οι κατάλληλες ευθυγραμμίες, εντός ιδιοκτησιών, προκειμένου να κοπούν ή να εκριζωθούν όσο το δυνατόν λιγότερα ελαιόδεντρα.

Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με κωδικό ΣΑΕ 2016ΣΕ08210073 (σχετ. η αριθμ. 2115/1-03-2017 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 – 2020 1^{ης} Τροποποίησης της Απόφασης συνέχισης της πράξης “Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας, Ν. Φωκίδας” με κωδικό ΟΠΣΑΑ 125047).

Επισημαίνεται ότι, το έργο μεταφέρθηκε από το ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020 με την αριθμ. 4697/5.7.2016 Απόφαση συνέχισης της πράξης και συνολικό προϋπολογισμό συνέχισης της πράξης 18.692.911,26 € και σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 22267/183172/07-07-2020 Απόφαση ΥΠΑΑΤ, η 30^η-6-2021 είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης εργασιών (τελευταία παράταση).

Σημειώνεται περαιτέρω ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα σε σχέση με το έργο, δηλαδή:

1. Διακοπή των εργασιών του πρωτεύοντος δικτύου αγωγού (καλυψοδοσωλήνες), πλησίον των υδροληψιών στον υδαταγωγό του Μόρνου, λόγω αναμονής της

υπόδειξης από την ΕΥΔΑΠ των προβλεπόμενων υδροληψιών του αρδευτικού δικτύου με αποτέλεσμα να παραμένει χαμηλό το ποσοστό εκτέλεσης καλυψοσωλήνων του έργου και κατ' επέκταση η απορρόφηση κονδυλίων.

2. Διακοπή των εργασιών σε μεμονωμένα τμήματα του έργου, λόγω αποκλεισμού από ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.
3. Απαγόρευση κατασκευής των πιεζοθραυστικών φρεατίων από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ώστε να είναι προσαρμοσμένη εντός του πλαισίου που έχει θέσει με Αποφάσεις το ΥΠΠΟ, δεδομένου ότι η Μελέτη του έργου αποκλίνει από αυτό. Σημειώνεται πως η τροποποίηση της Μελέτης είναι σε εξέλιξη.
4. Διακοπή εργασιών σε εντοπισμένα αρχαιολογικά ευρήματα (π.χ. Μυκηναϊκός Τάφος στο Δίκτυο Άμφισσας & Κοιμητηριακή Βασιλική Χρισσού στο Δίκτυο Χρισσού) και σταδιακή αποδέσμευση περιοχών.

Η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου εκτιμάται 1,5 με 2 έτη από την επανεκκίνηση του έργου, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξαλειφθεί όλα τα γεγονότα καθυστέρησης, ότι δεν θα προκύψουν νέα και ότι θα υπάρχει ομαλή ροή χρηματοδότησης του Έργου.

Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών της πράξης από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) είναι η 31^η-12-2023.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ με το οικ. 615/37164/03-02-2020 αίτημά της, ζήτησε ευρεία σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων για τον προσδιορισμό και έγκριση των υδροληψιών στον υδαταγωγό Μόρνου. Αναμένεται ο ορισμός ημερομηνίας της σύσκεψης από την ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ, προκειμένου να συζητηθούν και επιμέρους ζητήματα, ορισμένα εκ των οποίων τίθενται και στην Ερώτηση.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την επανεργοποίηση του υποέργου της Αρχαιολογικής Επίβλεψης εκσκαφικών εργασιών και εστάλη στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία με το οικ. 4484/333581/20-12-2019 προκειμένου να πράξουν τα δέοντα για την πρόσληψη προσωπικού, ενώ το εργοτάξιο επαναδραστηριοποιήθηκε στις 11-12-2019.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση για την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης γεωργίας σημειώνεται ότι, η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, βάσει αρμοδιότητας, καταρτίζει το Τομεακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) εγγειοβελτιωτικών έργων, εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο, του ΥΠΑΑΤ. Όσον αφορά στο εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. για το έτος 2020 σημειώνεται ότι, έχει πόρους οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά σε υποχρεώσεις εγγειοβελτιωτικών έργων των παρελθόντων ετών. Σε ότι αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα), χρηματοδοτούσε και έργα εγκατάστασης συστημάτων έξυπνης γεωργίας. Σημειώνεται όμως ότι η πρόσκληση του εν λόγω μέτρου έκλεισε το 2018.

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019 (Α'167), η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ συμμετέχει στον σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΕΠΑ) καταρτίζοντας το Τομεακό πρόγραμμα εγγειοβελτιωτικών έργων του ΥΠΑΑΤ για την περίοδο 2021-2025. Βασικός στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία μέσω της εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων άρδευσης (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων έξυπνης γεωργίας).

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν για τα θέματα που τα αφορούν είναι το συνεργαζόμενο Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προς το οποίο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά η εν λόγω Ερώτηση με το παρόν έγγραφο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (με ηλεκτρονική διαβίβαση)
-Γραφείο κ. Υπουργού
2. Υπουργείο Εσωτερικών
-Γραφείο κ. Υπουργού
3. Βουλευτή κ. Δ. Κωνσταντόπουλο