



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13)**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ. : 10178 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Θεοδοροπούλου
Τηλέφωνο : 210-6462054
e-mail : ptheodoropoulou@dmeo.gr

**ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΘΕΜΑ : Η Ερώτηση 1327/02-11-2020 του βουλευτή κ. Αθανασίου Γ. Ζεμπίλη

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 1327/02-11-2020 Ερώτησης του βουλευτή κ. Αθανασίου Γ. Ζεμπίλη, σας πληροφορούμε τα εξής:

Στην Υπηρεσία μας βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις (3) συμβάσεις μελετών, σχετικές με την Ε.Ο. 77 (Χαλκίδα – Αιδηψός) και δη του τμήματος από τα Ψαχνά μέχρι το Πευκί, σε διάφορα στάδια ωριμότητας.

1) Τμήμα 8+000 ÷ 20+000 (περιοχή του Αγ. Ιωάννη Ρώσου) (αναφερόμενο ως τμήμα Β στην Ερώτηση)

Ανάδοχος: 1. «Γραφείο Α. ΠΡΕΖΑ - Σ. ΠΗΛΙΤΣΗΣ - Δ. ΤΟΛΗΣ και Συν/τες - Τεχνική Ομάς Μελετών ΕΕ»
2. «ΓΕΟΡΓΙΑΝ ΕΠΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»
3. «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΡΑΤΟΣ - ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ» ΕΠΕ
4. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
6. ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Με τη με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/6084/10-08-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανατέθηκε η υπόψη μελέτη, με προεκτιμηθείσα αμοιβή 1.369.469,96 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία διαμορφώθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου σε 1.095.940,25 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μελέτη διήχνης αρτηρίας, μήκους ~7,5χλμ. Περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά έργα, με κυριότερα μία σήραγγα ~3.600μ., 5 cut-cover συνολικού μήκους ~430μ. και 2 κοιλαδογέφυρες συνολικού μήκους ~220 μ. Με την με αρ. πρωτ. Α.Π.οικ.169275/08-07-2013 Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι, με ισχύ έως 08-07-2023. Ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται σε 100,0 εκ. € (με Φ.Π.Α., εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα).

Εκκρεμεί να προωθηθεί τακτοποιητικός Σ.Π., ώστε να εγκριθεί και παραληφθεί το εκτελεσμένο αντικείμενο και προωθείται η λύση της σύμβασης καθόσον το σχήμα λόγω πτωχεύσεων, συνταξιοδοτήσεων και θανάτου μελών του, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση της μελέτης και ήδη έχουν δοθεί οδηγίες από τον Γ.Δ.Σ.Υ. για τη «λύση» της σύμβασης με το με αρ. πρωτ. ΕΞ.2867/28-08-2020 έγγραφο. Σημειωτέον ότι η τεχνική λύση αφορούσε σε σήραγγα ~3 χλμ, ήτοι τεχνικό έργο απαγορευτικό υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης (λύση αυτής) είναι έξι μήνες.

Εκπονηθέντα στάδια μελετών σύμβασης

Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων σε κλίμακα 1:500 με αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων

Προμελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας (έγκριση: ΔΜΕΟ/οικ/718/18-2-2014)

Πρώτο στάδιο μελέτης της σήραγγας

Οριστική Γεωλογική Μελέτη (έγκριση: Δ.Ο.Υ./ο/1584/21-03-2016)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) (έγκριση: οικ.169275/8-7-2013)

Προμελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων που αφορά στη σήραγγα (έγκριση: ΔΜΕΟ/οικ/1273/21-3-2014)

Προμελέτη Υδραυλικών Έργων (οχετών, εσωτερικό σήραγγας κ.λπ.)

Υπολειπόμενα στάδια μελετών σύμβασης

Οριστική μελέτη Οδοποιίας

Οριστική Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης

Προμελέτη οχετών

Σύνταξη ΦΑΥ- ΣΑΥ

Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης

Κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα αναλογισμού

Οριστική μελέτη Φωτισμού Ισόπεδων Κόμβων

Υπολειπόμενα στάδια μελετών, απαιτούμενα για τη δημοπράτηση του έργου

Δεύτερο στάδιο μελέτης της σήραγγας

Οριστικές μελέτες Τεχνικών Έργων

Οριστική μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων

2) Τμήμα 27+000 ÷ Είσοδος Αγ. Άννας (αναφερόμενο ως τμήμα Γ στην Ερώτηση)

Ανάδοχος: 1. «ΟΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.(Ν. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.)»
2. «ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π.& ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. (ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒ. ΜΗΧ.)»
3. «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
4. «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
5. «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.Μ.»
6. ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΚΟΖΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
8. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Με τη με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ./9254/11-12-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανατέθηκε η υπόψη μελέτη, με προεκτιμηθείσα αμοιβή 1.313.612,83€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία διαμορφώθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου σε 1.050.894,95€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μελέτη διήχνης αρτηρίας, μήκους 21χλμ. Με την με αρ. πρωτ. Α.Π. 197132/11-03-2011 Κ.Υ.Α., εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικού Όροι, με ισχύ έως 31-12-2020. Ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται σε 40,0 εκ. € (με Φ.Π.Α., εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα).

Έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, πλην της μελέτης ενός Τεχνικού Έργου στη Χ.Θ.41+000, το οποίο στον ΦτΕ αναφέρεται ως γέφυρα με άνοιγμα L=35μ. και στην έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων προέκυψε ως γέφυρα με L=60μ. Επιπλέον, με βάση τον εγκεκριμένο Κυκλοφοριακό Σχεδιασμό, απαιτούνται επιπροσθέτως 4 Κάτω Διαβάσεις και 1 Άνω Διάβαση τεχνικών έργων, οι στατικές μελέτες των οποίων δεν έχουν

εκπονηθεί. Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Γ.Δ.Σ.Υ., που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. ΕΞ.2867/28-08-2020 έγγραφο, προωθείται λύση της σύμβασης.

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης (λύση αυτής) είναι έξι μήνες.

Εκπονηθέντα στάδια μελετών σύμβασης

Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων σε κλίμακα 1:500 με αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων.

Προμελέτη Οδοποιίας (έγκριση: ΔΜΕΟ/2811/04-05-2009)

Κυκλοφοριακός σχεδιασμός μελέτης (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/4727/27-07-2009)

Προμελέτη κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/3668/24-08-2009)

Προκαταρκτική επεξεργασία γέφυρας του π. Νηλέα (έγκριση: ΔΜΕΟ/4253πε/30-04-2010)

Γεωτεχνικές Έρευνες (έγκριση: ΔΜΕΟ/623/δ/64/13-11-2009)

Οριστική Γεωλογική μελέτη και Γεωτεχνικές αξιολογήσεις (έγκριση: ΔΜΕΟ/4451/δ/544/13-11-2009)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (έγκριση: 197132/11-03-2011)

Οριστική μελέτη Οδοποιίας και κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/1292/28-06-2012)

Προμελέτη οχετών (έγκριση: Δ.Ο.Υ./οικ/627/05-02-2015)

Οριστική μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης (έγκριση: Δ.Ο.Υ./6340/01-07-2016)

Οριστική μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης (έγκριση: Δ.Ο.Υ./460/23-01-2015)

Οριστικές μελέτες Ηλεκτροφωτισμού κόμβων (έγκριση: Δ.Ο.Υ./5830/22-12-2015)

Κτηματολόγιο (έγκριση: 8371/13-01-2017)

Υπολειπόμενα στάδια μελετών σύμβασης

-

Υπολειπόμενα στάδια μελετών, απαιτούμενα για τη δημοπράτηση του έργου

Οριστικές μελέτες Τεχνικών Έργων

3) Τμήμα Έξοδος Αγ. Άννας ÷ Πευκί (αναφερόμενο ως τμήμα Ε στην Ερώτηση)

Ανάδοχος: 1. ADT ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ
2. ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε.

Με τη με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ./9255/11-12-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανατέθηκε η υπόψη μελέτη, με προεκτιμηθείσα αμοιβή 2.226.334,49 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία διαμορφώθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου σε 1.795.989,65 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με τη με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/6370/13-12-2010 Απόφαση του Υπουργού Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 926.336,54 € για την κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης του 1^{ου} ΣΠ και της 1^{ης} ΣΣ της υπόψη μελέτης και η αμοιβή διαμορφώθηκε σε 2.722.326,19 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με την από 28-7-2014 Απόφαση 3412/2014 του τμήματος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναθεωρήθηκε η με αρ. 2954/2014 προηγούμενη απορριπτική απόφασή του για τη σύναψη της συμπληρωματικής σύμβασης σε εφαρμογή του εγκεκριμένου 1^{ου} Σ.Π. της μελέτης και κατέστη δυνατή η σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ. για την ολοκλήρωση του συνόλου των μελετών του έργου (συμβατικών εναπομενουσών και συμπληρωματικών).

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, συνολικού ποσού 926.336,54 €, ήτοι 731.339,00 € για εργασίες και 194.997,54 € για Φ.Π.Α., υπεγράφη την 10-12-2014.

Το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη μελέτη διΐχνης αρτηρίας, μήκους 29χλμ. Περιλαμβάνει δεκαεπτά τεχνικά έργα (13 γέφυρες, 1 άνω διάβαση, 3 κάτω διαβάσεις και 1 σήραγγα). Με την με αρ. πρωτ. Α.Π.οικ.131565/20-10-2010 Κ.Υ.Α., εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικού Όροι, με ισχύ έως 31-12-2020. Ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται σε 100,0 εκ. € (με Φ.Π.Α., εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα).

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Γ.Δ.Σ.Υ., που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. ΕΞ.2867/28-08-2020 έγγραφο, προωθείται η ολοκλήρωση της σύμβασης, βάσει του εγκεκριμένου Σ.Π..

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι έξι μήνες.

Εκπονηθέντα στάδια μελετών σύμβασης

Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων σε κλίμακα 1:500 με αποτύπωση των ζωνών του συνόλου των έργων.

Κυκλοφοριακός σχεδιασμός των κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/2752/ε/350/29-04-2009)

Προμελέτη Οδοποιίας (έγκριση: ΔΜΕΟ/οικ/5241/01-09-2009)

Προμελέτη κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/1842/10-05-2011)

Γεωτεχνικές Μελέτες (έγκριση: ΔΜΕΟ/2227πε/07-11-2016)

Οριστική Γεωλογική μελέτη και Γεωτεχνικές αξιολογήσεις (έγκριση: ΔΜΕΟ/2227πε/07-11-2016)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (έγκριση: 131565/20-10-2010)

Προκαταρκτική μελέτη ισόπεδων κόμβων Σ.Σ. (έγκριση: Δ.Ο.Υ./4295πε/18-06-2018)

Στατικές μελέτες τριών κάτω διαβάσεων (έγκριση: Δ.Ο.Υ./οικ/2897/28-05-2019)

Στατικές μελέτες δεκατεσσάρων μεγάλων τεχνικών (έγκριση: Δ.Ο.Υ./4118/17/07-06-2019)

Προμελέτη ισόπεδων κόμβων Σ.Σ. (έγκριση: Δ.Ο.Υ./6646πε/11-06-2019)

Προκαταρκτική μελέτη σήραγγας

Οριστική μελέτη Οδοποιίας και κόμβων

Προμελέτη οχετών

Οριστική μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης

Οριστική μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης

Οριστικές μελέτες Ηλεκτροφωτισμού κόμβων

Υπολειπόμενα στάδια μελετών σύμβασης

Κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα αναλογισμού

Υπολειπόμενα στάδια μελετών, απαιτούμενα για τη δημοπράτηση του έργου

Οριστικές μελέτες Τεχνικών Έργων

Επίσης, με τη με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./1913 π.ε./26-02-2019 Απόφαση, εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή παλαιότερης σύμβασης με τίτλο «**Συμπληρωματικές μελέτες βελτίωσης κατά τμήματα της ΕΟ77 Χαλκίδα – Ψαχνά – Ιστιαία – Αιδηψός – Λ. Αιδηψού**», η οποία υπογράφηκε την 25-07-2000 σε εκτέλεση της ΔΜΕΟ/α/οικ/939/30-03-2000 Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία ορίστηκε Δ/νουςα Υπηρεσία η Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η εν λόγω μελέτη αφορούσε στο τμήμα 0+000 ÷ 8+000 (αναφερόμενο ως τμήμα Α στην Ερώτηση).

Εκπονηθέντα στάδια μελετών σύμβασης

Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας (έγκριση: ΔΜΕΟ/α/ο/1968/10-10-2002)

Προκαταρκτική μελέτη ισόπεδων κόμβων (έγκριση: ΔΜΕΟ/3000/ε/389/25-04-2007)

Προμελέτη οδοποιίας για το τμήμα 0+000 έως 7+753 (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/960/24-02-2012)

Μελέτη επίγειας τοπογραφικής αποτύπωσης (έγκριση: ΔΜΕΟ/445/23-11-2010)

Μελέτη Γεωλογικής Αναγνώρισης (έγκριση: ΔΜΕΟ/α/ο/1968/10-10-2002)
Οριστική Γεωλογική Μελέτη (έγκριση: ΔΜΕΟ/2636/δ/231/06-02-2008)
Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης (έγκριση: 106191/26-11-2001)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (έγκριση: 195823/31-01-2011)
Προκαταρκτικές μελέτες τεχνικών έργων (έγκριση για συμβατική τακτοποίηση: ΔΜΕΟ/οικ/1867/05-05-2014)
Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (έγκριση: ΔΜΕΟ/2636/δ/231/06-02-2008)
Προκαταρκτική μελέτη υδραυλικών έργων (έγκριση: ΔΜΕΟ/ο/3522/10-05-2007)

Συμπληρώνουμε ότι, όσον αφορά στον οδικό άξονα Βόρειας – Νότιας Εύβοιας (Αιδηψός-Πευκί-Χαλκίδα-Λέππουρα-Μαρμάρι), πέραν του έργου «Βελτίωση της οδού Παράκαμψης Χαλκίδας (τμήμα: Ν. Λάμψακος – Ψαχνά)» και Παράκαμψη Ψαχνών, τα οποία προωθούνται για δημοπράτηση και των οδικών τμημάτων Παράκαμψη Βασιλικού και Αμαρύνθου, που έχουν ωριμότητα από πλευράς μελετών, έχει συνταχθεί Τεχνικό Δελτίο Έργου για χρηματοδότηση ύψους 22.000.000€ για τους οδικούς άξονες Βόρειας και Νότιας Εύβοιας, που απεστάλει με το Δ.Ο.Υ./6283/05-12-2019 έγγραφο στην αρμόδια Δ/ση για σχετικές ενέργειες ένταξης στο ΠΔΕ 2020.

Πιο συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο του έργου χωρίζεται σε (4) υποέργα, τα οποία αφορούν στη μελέτη των μη αναβαθμισμένων ή ώριμων μελετητικά τμημάτων, μήκους 123χλμ περίπου στους οδικούς άξονες της Βόρειας και Νότιας Εύβοιας, ήτοι Ε.Ο. 77 «Χαλκίδα – Ιστιαία – Αιδηψός» και Ε.Ο. 44 «Χαλκίδα – Αλιβέρι – Λέππουρα – Κάρυστος» αντίστοιχα. Συγκεκριμένα:

1^ο Υποέργο:

«Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο.77 στο τμήμα: Τέλος Παράκαμψης Ψαχνών – έως περιοχή Προκοπίου», μήκους 28χλμ περίπου. Στο υπόψη υποέργο, θα μελετηθεί λειτουργική και ασφαλής λύση μειωμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών χωρίς σήραγγα, της προαναφερθείσας σύμβασης, τμήμα 8+000 έως 20+000.

(Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα υποέργα (2^ο, 3^ο και 4^ο) αφορούν στην Ε.Ο. 44).

Εσωτερική διανομή:

1. Φ. Κοινοβ. Ελέγχου
2. Σ.Α. 11
3. Σ.Α. 26
4. Σ.Α. 27

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ.Ο.Υ.**

Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Πολ. Μηχ. Με Α' β.