



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Παπάγου, 03/03/2021

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 101 91 Χολαργός

Α.Π. 56328

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΚΑΡΝΕΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210- 65.08.578+584

FAX: 210 - 65.08.586

ΠΡΟΣ: Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

E-MAIL: gdsy@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμό 4292 ερώτηση

Σχετ.: Η με αρ. 4292/18-02-2021 ερώτηση του βουλευτή κ. Βελοπούλου Κ.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου "Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων" υπογράφηκε στις 15-12-2014 και είχε συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης ως 15-06-2017 [ήτοι τριάντα (30) μήνες]. Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.
2. Λόγω καθυστέρησης απαλλοτριώσεων δεν προχώρησε η υλοποίηση του έργου με χορήγηση διαδοχικών παρατάσεων στην προθεσμία περαίωσης αυτού, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να έχει εκτελεστεί μόλις το 22% του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
3. Την παρούσα περίοδο έχουν λυθεί τα θέματα απαλλοτριώσεων που υπήρχαν και κρίνεται ότι σε 18 μήνες μπορεί να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο.
4. Πρόκειται για έργο πρώτης προτεραιότητας καθώς αποτελεί τη σύνδεση της πόλης των Χανίων με τον ΒΟΑΚ και αναμένεται από την τοπική κοινωνία των Χανίων με αγωνία καθώς είναι εντελώς απαραίτητο με τα νέα δεδομένα κυκλοφοριακών φόρτων που έχουν προκύψει λόγω της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
5. Την παρούσα περίοδο διερευνάται η δυνατότητα υποκατάστασης του αναδόχου προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η ολοκλήρωση του έργου ώστε να ολοκληρωθεί στο διάστημα των 18 μηνών που προαναφέρθηκε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ.Α.

Φ. ΚΟΙΝ ΕΛΕΓΧ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΝΕΣΗΣ**

Πολ. Μηχανικός με Α'β.