



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΕΣΠΑ  
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αθήνα, 13-12-2022

Αριθ. Πρωτ. : 120720 - 13-12-2022

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10 Αθήνα  
Ταχ. Κώδικας : 105 63  
Πληροφορίες : Ε. Μαμάη  
Τηλέφωνο : 210 3742046  
Fax : 210 3742 057  
Email : [t.mamai@mnec.gr](mailto:t.mamai@mnec.gr)

ΠΡΟΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

**ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για απάντηση στην ερώτηση με αρ. πρωτ. 1029/23-12-2022»**

Σχετ.: Ερώτηση με αριθ. πρωτ. 1029/23-12-2022

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης, σε ό,τι αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής και σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Για την ένταξη της πράξης στο ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 4254/15-11-2016 Απόφαση Ένταξης, στον Άξονα προτεραιότητας 06 - «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» με κωδικό MIS 5000753 και συνολικό προϋπολογισμό 2.406.479,47€. Στη συνέχεια, εκδόθηκαν Τροποποιήσεις της Απόφασης Ένταξης που αφορούσαν κυρίως επικαιροποίηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των υποέργων και συνολικότερα της πράξης. Βάσει της τελευταίας τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης, οι προϋπολογισμοί των υποέργων της πράξης έχουν ως κάτωθι :

| /Α | Τίτλος υποέργου                                                              | Επιλέξιμο ποσό<br>χρηματοδότησης (€) |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΜΦΙΣΣΗΣ | 911.461,41                           |
| 02 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ           | 670.150,00                           |

|  |          |              |
|--|----------|--------------|
|  | ΑΜΦΙΣΣΑΣ |              |
|  | ΣΥΝΟΛΟ   | 1.581.611,41 |

Το Φυσικό Αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού του ναού προκειμένου να καταστεί ασφαλής για τους χρήστες, εργασίες μορφολογικής αποκατάστασης για την αντιμετώπιση των λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων και την αρμονική ένταξή του στον ιστό της πόλης, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ασφαλή λειτουργία του και την ανάδειξή του, και εργασίες συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης του τοιχογραφικού του διακόσμου.

Το 1ο υποέργο υλοποιείται με εργολαβία από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ του Υπουργείου Πολιτισμού ενώ το 2ο υποέργο υλοποιείται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η σύμβαση του 1ου υποέργου υπογράφηκε στις 2/8/2018 με αρχική ημερομηνία περαίωσης εργασιών την 19/10/2020. Δόθηκαν 4 παρατάσεις περαίωσης εργασιών έως τις 31/10/2021. Οι εργασίες του 1ου υποέργου ολοκληρώθηκαν στις 31/10/2021, σύμφωνα με τη σχετική Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ του Υπουργείου Πολιτισμού έχει ορίσει τη διενέργεια της διαδικασίας διοικητικής παραλαβής του έργου προς χρήση στις 20/12/2022.

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και των δύο υποέργων. Αναμένεται η ολοκλήρωση και του οικονομικού αντικειμένου (αποπληρωμή του τελικού λογαριασμού έργου).

Περισσότερες πληροφορίες δύναται να σας δοθούν από το συνενωτώμενο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**  
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης  
Κοινού και Πρωτοκόλλου

**Κ.Α.Α.**  
**ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ**

**Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων**  
**Επενδύσεων και ΕΣΠΑ**

**Δημήτριος Σκάλκος**

#### **Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου
- Γραφείο Γεν. Διευθυντή ΕΑΣ κ. Ι. Φίρμπα

- Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΣΕ κ. Γ. Λογοθέτη