



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
& ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ερ. Φ.: 156

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: **Βουλή των Ελλήνων**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Σταύρο Αραχωβίτη
2. Βουλευτή κα Αθανασία (Σία)
Αναγνωστοπούλου

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2612/7.3.2023 Ερώτηση με θέμα:
«Τεράστια και αδικαιολόγητη η καθυστέρηση στα έργα Πολιτισμού στην Λακωνία»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2612/7.3.2023 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Σταύρου Αραχωβίτη και Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για τα αναφερόμενα στην Ερώτηση έργα ουδεμία καθυστέρηση δεν οφείλεται στην μείωση των προϋπολογισμών, η οποία ήταν αναγκαία, διότι, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, διαπιστώθηκε ότι αφενός ήταν υπερκοστολογημένα, αφετέρου διαπιστώθηκε στην πράξη ότι ο προγραμματισμός των έργων από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ ήταν λανθασμένος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, η εξέλιξη των εν θέματι έργων είναι η ακόλουθη:

1. Η εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχαίας γέφυρας του Ξηροκαμπίου του Δήμου Σπάρτης ήδη ολοκληρώθηκε. Οι μελέτες εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 143269/27.3.2023 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μνημείων και Τεχνικών Έργων, κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΑΣ.

2. Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Καλογωνιά, δ. Σπάρτης, π.ε. Λακωνίας.

Το έργο ολοκληρώνεται εντός των επόμενων ημερών. Έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του ναού (εξωτερικές όψεις, τρούλος, στέγες, αποκοπή και απομάκρυνση στεγάστρου, τοποθέτηση ελκυστήρων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και υπολείπεται η προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για το φωτισμό ανάδειξης του μνημείου εξωτερικά). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των 200.000,00€ έχει απορροφηθεί σε ποσοστό 98,90%.

3. Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, δ. Σπάρτης, π.ε. Λακωνίας.

Εντάχθηκε στις 18.6.2019 στο ΠΔΕ με προϋπολογισμό 800.000,00€. Με την υπ' αρ. πρωτ. 48654/18.05.2020 (ΑΔΑ: 66Ζ746ΜΤΛΡ-ΒΤΡ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο προϋπολογισμός προσδιορίστηκε σε 300.000,00€.

Επικαιροποιήθηκαν η αρχιτεκτονική και η στατική μελέτη και εκπονήθηκε ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, κατόπιν σχετικών αναθέσεων. Με την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/398747/ 19.8.2022 Υ.Α. εγκρίθηκαν α) Η επικαιροποιημένη στατική μελέτη και β) Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για τη συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του μνημείου. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες πεδίου. Με βάση τις ανωτέρω εγκεκριμένες μελέτες, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας επεξεργάζεται την τροποποίηση του ΤΔΕ ως προς το φυσικό αντικείμενο.

Έως τις 15.3.2023 το ποσοστό απορρόφησης είναι 14,84%, ήτοι 44.516,00€. Άρα, η μείωση του προϋπολογισμού δεν έχει καμία σχέση με την εξέλιξη του έργου.

4. Αποκατάσταση και ανάδειξη του νότιου επιθαλάσσιου τείχους και του νοτιοδυτικού προμαχώνα του στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας.

Εντάχθηκε στις 18.6.2019 στο ΠΔΕ με προϋπολογισμό 1.500.000,00€. Το έτος 2019 απορροφήθηκαν μόλις 29.500,00€. Με την υπ' αρ. πρωτ. 48654/18.05.2020 (ΑΔΑ: 66Ζ746ΜΤΛΡ-ΒΤΡ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο προϋπολογισμός προσδιορίστηκε σε 1.000.000,00€.

Έχει εγκριθεί η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη του τείχους με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/155681/12.4.2021 Υ.Α. Ολοκληρώθηκε τμήμα των διερευνητικών τομών στη ΝΑ γωνία του τείχους για την αποκάλυψη της θεμελίωσης και τις εργασίες στερέωσής του, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη.

Δεδομένου ότι το έργο σχεδιάστηκε, εσφαλμένα, από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ να υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού. Στην παρούσα φάση η Εφορεία προχωρεί στην επαναπροκήρυξη θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ.

Το ποσοστό απορρόφησης έως τις 15.3.2023 είναι μόλις 5,71%, ήτοι 57.079,00€. Άρα, η μείωση του προϋπολογισμού δεν έχει καμία σχέση με την εξέλιξη του έργου.

5. Αποκατάσταση και ανάδειξη εκκλησιαστικού συγκροτήματος του Ι.Ν. του Ελκόμενου Χριστού στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας.

Εντάχθηκε στις 18.6.2019 στο ΠΔΕ με προϋπολογισμό 1.500.000,00€. Το έτος 2019 απορροφήθηκαν μόλις 5.983,00€. Με την υπ' αρ. πρωτ. 48654/18.05.2020 (ΑΔΑ: 66Ζ746ΜΤΛΡ-ΒΤΡ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο προϋπολογισμός προσδιορίστηκε σε 1.000.000,00€.

Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης του μνημείου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. Ολοκληρώθηκαν οι διερευνητικές τομές στο εσωτερικό του ναού και έγιναν διερευνητικές εργασίες- εκτεταμένοι καθαρισμοί επιχώσεων, καθώς και διευθετήσεις λίθων στον περιβάλλοντα χώρο. Ολοκληρώθηκε η καθαίρεση των σαθρών κονιαμάτων στο σύνολο των ανωτέρω επιφανειών. Επιπλέον, καθαρίστηκαν οι θολωτοί χώροι στην α' στάθμη του Επισκοπείου και διενεργήθηκαν στερεωτικές εργασίες και ευπρεπισμοί. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν προϊόντα αποχρωμάτωσης και καθαρισμού λιθοδομών. Με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/307955/20/06/2022 Υ.Α., κατόπιν ομόφωνης γνωμοδότησης του ΚΑΣ, εγκρίθηκαν η αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου, η στατική μελέτη και η επικαιροποιημένη Η/Μ μελέτη, σύμφωνα και με τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν. Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και υπεγράφη το υπ' αρ. πρωτ. 417403/2.9.2022 (ΑΔΑ: 6Μ044653Π4-ΦΛ6) συμφωνητικό προμήθειας οικοδομικών υλικών. Σε επίπεδο εργασιών πεδίου, συνεχίζονται οι εργασίες για την όδευση καλωδιώσεων στο πλαίσιο Η/Μ εγκατάστασης στο εσωτερικό του ναού, η αποτύπωση και μελέτη επιμέρους μορφολογικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του ναού και οι εργασίες συντήρησης του γλυπτού διακόσμου.

Και σε αυτό το έργο, που εκτελείται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού, παρά τις σχετικές επαναπροκηρύξεις στις οποίες προβαίνει.

Η οικονομική πρόοδος του έργου έως τις 15.3.2023 είναι 210.297,42€, ήτοι ποσοστό απορρόφησης 21,03%. Άρα, η μείωση του προϋπολογισμού δεν έχει καμία σχέση με την εξέλιξη του έργου.

6. Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο του Μυστρά – α' φάση.

Εντάχθηκε στις 18.6.2019 στο ΠΔΕ με προϋπολογισμό 1.200.000,00€. Το έτος 2019 απορροφήθηκαν 28.892,00€. Με την υπ' αρ. πρωτ. 48654/18.05.2020 (ΑΔΑ: 66Ζ746ΜΤΛΡ-ΒΤΡ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο προϋπολογισμός προσδιορίστηκε σε 500.000,00€ και έγινε ανασχεδιασμός του έργου, καθώς ήταν και αυτό λάθος σχεδιασμένο.

Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκαν:

α) Η οριστική μελέτη για την ενίσχυση υδροδότησης, συμπλήρωση δικτύου ύδρευσης και ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά (α' φάση).

β) Η οριστική μελέτη εφαρμογής για τον σχεδιασμό νέου ανεξάρτητου δικτύου πυρόσβεσης. Στις 21.1.2022 εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο «Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά», με προϋπολογισμό 4.200.000,00€.

γ) Η μελέτη «Παρεμβάσεις σε κεντρικό λιθόστρωτο οδικό άξονα κυκλοφορίας του Αρχαιολογικού Χώρου του Μυστρά, δ. Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας» (αρχιτεκτονική μελέτη και τοπογραφικές εργασίες). Στις 31.1.2023 εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο «Αποκατάσταση κεντρικού λιθόστρωτου μονοπατιού Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά», με προϋπολογισμό 700.000,00€.

δ) Η αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη για την κατασκευή αναβατορίου εξυπηρέτησης ΑμεΑ στο συγκρότημα του παλατιού, το οποίο περιελήφθη στο τροποποιημένο φυσικό αντικείμενο του έργου «Εργασίες στο πλαίσιο βελτίωσης και επέκτασης της επισκεψιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο του Μυστρά- α' φάση», προϋπολογισμού 500.000,00€.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διαχείρισης της βλάστησης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Επισημαίνονται οι δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού και σε αυτό το έργο, παρά τις σχετικές επαναπροκηρύξεις της Εφορείας. Στην παρούσα φάση (από 2.1.2023) εργάζονται στο έργο 2 Υ.Ε. εργάτες για διάστημα 8 μηνών (έως 31.8.2023). Η προκηρυχθείσα δύο φορές (αρ. πρωτ. προκηρύξεων ΥΠΠΟΑ/486334/7.10.22 και ΥΠΠΟΑ/641136/2.1.2023) θέση για 1 ΠΕ Αρχιτέκτονα μηχανικό κατέστη άγονη. Εντός των επόμενων ημερών θα επαναπροκηρυχθεί η θέση για 1 ΠΕ Αρχιτέκτονα μηχανικό, καθώς και για 2 Υ.Ε. εργάτες για 6 μήνες.

Η οικονομική πρόοδος του έργου έως τις 15.3.2023 είναι 228.430,90, ήτοι ποσοστό απορρόφησης 45,69%. Άρα, η μείωση του προϋπολογισμού δεν έχει καμία σχέση με την εξέλιξη του έργου. Αντίθετα, για τα έργα του Μυστρά η παρούσα κυβέρνηση εξασφάλισε επιπλέον 4.900.00,00 ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η αναμόρφωση των προϋπολογισμών ουδεμία καθυστέρηση επέφερε στα ανωτέρα έργα, όπως αποδεικνύεται από το ποσοστό απορρόφησης των πόρων.

Αντιθέτως, με τον εξορθολογισμό των προϋπολογισμών, εξασφαλίστηκαν πόροι από το ΠΔΕ, οι οποίοι ήταν αναγκαίοι για την ωρίμανση μελετών, προκειμένου να εκκινήσουν, εκτός των ανωτέρω, και άλλα σημαντικά έργα στην Λακωνία: Ο φωτισμός του Κάστρου Μονεμβασίας, που υλοποιείται από τον Δήμο Μονεμβασίας υπό την εποπτεία του ΥΠΠΟΑ, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ της Περιφέρειας, ύψους 980.542,40€ (ημερομηνία υπογραφής 25.1.2022), καθώς και η μετατροπή της οικίας Ρίτσου στην Μονεμβασία σε Μουσείο, το οποίο υλοποιείται από τον Δήμο Μονεμβασίας, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με χρηματοδότηση από το ΥΠΠΟΑ, ύψους 286.539,20€ (ημερομηνία υπογραφής 1.10.2022). Επιπλέον, στις 19.12.2022 εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση Αναβατορίου ατόμων για το Κάστρο της Μονεμβασίας και συνοδά έργα», με προϋπολογισμό 6.800.360,00€, το οποίο υλοποιείται από το ΥΠΠΟΑ και τον Δήμο Μονεμβασίας.

Εν κατακλείδι, τα έργα πολιτισμού στην Λακωνία ενισχύθηκαν με 13.200.000,00 ευρώ την περίοδο 2022-2023.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού

2. ΓΔΑΠΚ
3. ΓΔΑΜΤΕ
4. ΔΙΠΚΑ
5. ΔΒΜΑ
6. ΔΑΑΜ
7. ΔΑΒΜΜ
8. ΕΦΑ Λακωνίας
9. ΕΔΕΠΟΛ