



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ		ΙΡΙΔΑ
--------------------	--	--------------

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2023
Αρ. Πρωτ. : 322180 /Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ
Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ. Αντώνη Κοτσώνη
email: gdyliky-gram@ggde.gr

Ταχ. Δ/ση : **Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2**
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α.Πετρογιάννης
Τηλέφωνο : 210 2125867
E-mail : a.petrogiannis@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθμό 1186/17-10-2023 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα: «Αρδευτικό Έργο Ελαιώνα Άμφισσας»

ΣΧΕΤ : Το 312585/18-10-2023 έγγραφό σας, με συνημμένο το 311581/18-10-2023 έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

1. Ποια είναι η συνολική έκταση, σύμφωνα με την αρχική σύμβαση, η οποία και θα κάλυπτε το έργο άρδευσης του Ελαιώνα με ευθύνη υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου από τον εργολάβο;

Το έργο αφορά στην κατασκευή των απαραίτητων αρδευτικών εργασιών για την αξιοποίηση της πεδινής κοιλάδος μεταξύ Άμφισσας, Χρισσού, Δελφών και Ιτέας (κοιλάδα Άμφισσας), συνολικής ακαθαρίστου εκτάσεως 34.810 στρ. (καθαρής 30.960στρ.).

2. Έχουν εξαιρεθεί περιοχές και ποιες από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του εργολάβου;

Με το υπ' αριθμ. 82 / 07.02.2023 έγγραφο ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ, γίνονται αποδεκτές οι απόψεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. / Δ.ΝΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (υπ' αριθμ. 1021/18.01.23 έγγραφό της), σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ των άλλων, προτείνεται η κατάργηση της υδροληψίας Υ-Α1 και κατ'επέκταση να μην αρδευτεί η περιοχή βόρεια & ανάντι της πόλης της Άμφισσας, καθαρής αρδευόμενης έκτασης 1.620 στρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξαιρεθεί περιοχές από το ΥΠΑΑΤρ.

3. Ποιος είναι σήμερα ο βαθμός ολοκλήρωσης του έργου, σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο τοπου εργολάβου;

Μέχρι και σήμερα έχουν κατασκευαστεί, με την νέα μεθοδολογία κατασκευής (δηλαδή εντός ιδιοκτησιών) λόγω αρχαιολογικών περιορισμών για την προστασία του Δελφικού Τοπίου που επιβλήθηκαν μετά την υπογραφή της σύμβασης, τα παρακάτω τμήματα του έργου:

1) Πλαστικοί Σωλήνες από σκληρό PVC (12,5 και 16atm).

Από το προβλεπόμενο, με την Οριστική Μελέτη, σύνολο των 129.000 μμ αγωγών PVC, έχει ολοκληρωθεί αρδευτικό δίκτυο μήκους 98.310,74 μμ (ήτοι το 76,21 % επί του συνολικού προβλεπόμενου μήκους), συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων ειδικών χυτοσιδηρών τεμαχίων 16atm (δικλείδες, αντιπληγματικές) και φρεατίων.

2) Χαλυβδοσωλήνες.

Από το προβλεπόμενο, με την Οριστική Μελέτη, σύνολο των 6.000.000 χλγρ αγωγών, έχει ολοκληρωθεί αρδευτικό δίκτυο χαλυβδοσωλήνων βάρους 2.496.975,05 χλγρ, που αντιστοιχεί σε 14.000 μμ περίπου, (ήτοι το 41,61 % επί του συνολικού προβλεπόμενου βάρους), συμπεριλαμβανομένου των προβλεπόμενων ειδικών χυτοσιδηρών τεμαχίων 16atm (δικλείδες, αντιπληγματικές) και φρεατίων.

4. Ποια είναι τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων για την ορθή τεχνικά λειτουργία των αγωγών – συστημάτων, που έως τώρα έχει εγκαταστήσει η εργολήπτρια εταιρεία;

Τηρούνται τα προδιαγραφόμενα από τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

5. Ποια είναι η πρόταση που προκύπτει από την συνεργασία του Φορέα Χρηματοδότησης, του Φορέα Υλοποίησης της εργολήπτριας εταιρείας και της ΕΥΔΑΠ για το σημείο παροχέτευσης αγωγού από το κανάλι της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή Αμφισσας;

Σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. πρωτ. έγγραφα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 8359/28.04.21 & υπ' αριθμ. 1021/18.01.23, οι υδροληψίες από τον υδαταγωγό του Μόρνου (κανάλι της ΕΥΔΑΠ), είναι οι :

Υ-Α2 (ανάντι της κεφαλής του Σίφωνα Αμφισσας)
και Υ-Χ (διώρυγα Μόρνου, ανάντι του οικισμού Χρισσού).

Για τις υπόλοιπες ερωτήσεις δεν μπορούμε να απαντήσουμε καθώς δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ Β
3. Φ. ΒΟΥΛΗ

