



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ερ. Φ.: 52

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ Νότη Μηταράκη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1908/22.11.2023 Ερώτηση με θέμα:
«Εξέλιξη έργου «Κατασκευή νέων κίωνων της βόρειας κιονοστοιχίας και ενίσχυση του
δυτικού τόξου στήριξης του τρούλου του ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Συκούσης, στον
ομώνυμο οικισμό της Νήσου Χίου»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1908/22.11.2023 Ερώτησης του Βουλευτή κ.
Νότη Μηταράκη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες,
σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Συκούσης βρίσκεται στον ομώνυμο ορεινό οικισμό στην
ενδοχώρα της Χίου και έχει κηρυχθεί ως αρχαίο μνημείο με την Υ.Α. αριθ.
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/1696/36/22.12.1995 (ΦΕΚ 50/Β/19.01.1996). Είναι δίκλιτος ναός και
χρονολογείται πιθανότατα στα τέλη του 12ου αι. Σύμφωνα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ,
το ανατολικό τμήμα του νότιου κλίτους ανήκει στον αρχικό μεσοβυζαντινό ναό οκταγωνικού
τύπου με τρούλο, ενώ το δυτικό αποτελεί επέκταση των μεταβυζαντινών χρόνων, όπως και το
βόρειο κλίτος. Τα δύο κλίτη συνδέονται με τοξοστοιχία φερόμενη από πέντε μεγάλης διαμέτρου
αρράβδωτους κίονες.

Κατά τα έτη 2013-2014 εκτελέστηκε το έργο της αποκατάστασης της στέγασης του ναού,
με φροντίδα του οικείου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ και της αρμόδιας Εφορείας
Αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιήθηκε από τις ανωτέρω Υπηρεσίες το
έργο «Αποκατάσταση του Ι. Ναού Αγ. Γεωργίου Συκούσης στον οικισμό Αγ. Γεωργίου Συκούσης
στη Χίο», προϋπολογισμού 889.019,50 €, το οποίο αφορούσε στη στερέωση και αποκατάσταση
του κελύφους του ναού και στη στερέωση των τοιχογραφιών του μεταβυζαντινού τμήματός του,
καθώς και στη συντήρηση των τοιχογραφιών του βυζαντινού τμήματος του μνημείου.

Κατά την τρέχουσα περίοδο εκτελείται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του
ΥΠΠΟ και βάσει εγκεκριμένης μελέτης, το αναφερόμενο στην Ερώτηση έργο «Κατασκευή νέων
κίωνων της βόρειας κιονοστοιχίας και ενίσχυση του δυτικού τόξου στήριξης του τρούλου του Ι.
Ν. Αγ. Γεωργίου Συκούσης, στον ομώνυμο οικισμό της Ν. Χίου», προϋπολογισμού, μετά τη
συμβασιοποίηση του έργου, 428.063,30 €. Το έργο αφορά στην υλοποίηση σειράς εργασιών για
την αντικατάσταση του συνόλου των κίωνων της κιονοστοιχίας του ναού με νέους από χυτό υλικό,
στην ενίσχυση του δυτικού τόξου στήριξης του τρούλου και της βάσης της κιονοστοιχίας, καθώς
και στην τοποθέτηση μεταλλικών ανοξείδωτων ελκυστήρων. Η Σύμβαση του έργου υπεγράφη
στις 22.06.2020, με χρόνο υλοποίησης 540 ημερολογιακές ημέρες.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Διεύθυνση, έχουν σημειωθεί συνεχιζόμενες καθυστερήσεις
στην εξέλιξη του έργου, οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ειδικότερα, κατόπιν
αιτήματός του, έχουν δοθεί μέχρι σήμερα τρεις παρατάσεις της προθεσμίας περαίωσης του

έργου, έως 30.11.2023, ενώ η αιτηθείσα εκ μέρους του Αναδόχου νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης μέχρι τις 27.07.2024 δεν έγινε δεκτή από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Επιπροσθέτως, η εργασία της μεταλλικής ενίσχυσης του δυτικού τόξου του τρούλου κατέστη ικανή να εκτελεστεί κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/108038/07.03.2023 Κοινοποίησης Ειδικής Διαταγής στον Ανάδοχο του έργου, για την αποκατάσταση της μεταλλικής ενίσχυσης του δυτικού τόξου, κατά το άρθρο 159 του ν. 4412/2016, καθώς και της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/274018/06.06.2023 Κοινοποίησης Ειδικής Πρόσκλησης στον Ανάδοχο του έργου, για τη διόρθωση της ανωτέρω μεταλλικής ενίσχυσης του δυτικού τόξου, κατά το άρθρο 159 του ν. 4412/2016.

Προκειμένου να εκτελεστεί η αποκατάσταση των πέντε κίωνων της κιονοστοιχίας του ναού, που αποτελεί τη βασικότερη εργασία για την αποκατάσταση της στατικότητας του μνημείου και την πιο χρονοβόρα, λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη της εργασίας εκ μέρους του Αναδόχου, η αρμόδια Διεύθυνση, κάλεσε τον Ανάδοχο με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/536247/08.11.2023 Ειδική Πρόσκληση κατά τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν.4412/2016, η οποία επιδόθηκε στις 08.11.2023, να προβεί εντός είκοσι (20) ημερών με εξειδικευμένο συνεργείο και με μεγάλη προσοχή, στην εργασία αντικατάστασης του πρώτου από ανατολάς κίονα της κιονοστοιχίας του ναού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Δεδομένου ότι σε πρόσφατη επίσκεψη της Επίβλεψης στο έργο διαπιστώθηκε ότι ο Ανάδοχος υστερεί κατά πολύ στη συμμόρφωση με το σώμα της Ειδικής Πρόσκλησης, η αρμόδια Διεύθυνση βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής σε βάρος του Αναδόχου των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 160 περί έκπτωσης αναδόχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη επιπρόσθετα ότι όλες οι συμβατικές εργασίες εκτελούνται επί μνημείου που προστατεύεται από τον ν. 4858/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία τόσο της έκπτωσης εργολαβίας όσο και της συνέχισής της, είναι σύνθετη και μπορεί να διαρκέσει συνολικά έως και έξι μήνες. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΠΟ, εφόσον ο ανάδοχος του έργου κηρυχθεί έκπτωτος, η εγκατάσταση νέου αναδόχου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί έως τον Ιούνιο του 2024, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου μετά από οκτώ μήνες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, παρά τις προαναφερόμενες καθυστερήσεις, για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα έως σήμερα δεδομένα, δεν απαιτείται περαιτέρω χρηματοδότηση πέραν της ήδη εγκεκριμένης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΟ.

Η Υπουργός Πολιτισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΓΔΑΜΤΕ
4. ΔΒΜΑ
5. ΔΑΒΜΜ
6. ΕΦΑ Χίου
7. ΕΔΕΠΟΛ