



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)**

Ταχ. Δ/ση: Καρύστου 5

Τ.Κ. 11523, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Καλοφωλιά
Τηλέφωνο: 21069922298
Email: dpysp@ggde.gr

Αθήνα, 28-11-2023
Αριθ. πρωτ.: Δ16/ΚΟΙΝ/359868

**ΠΡΟΣ: Αν. Γενικό Δ/ντη
Συγκοινωνιακών
Υποδομών**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμό 1986/27-11-2023 Ερώτηση.

Σχετ.: α) Το με αριθ. πρωτ. 359296/28-11-2023 έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
β) Το με αριθ. πρωτ. 359723/28-11-2023 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο (β) σχετικό έγγραφό σας σχετικά με την Ερώτηση του θέματος, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «Ερωτηματικά για την πρόοδο και το κόστος του σκέλους του νέου ΒΟΑΚ Χερσόνησος-Νεάπολη», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Με την με αριθ. 38354/25-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΙΜ46ΜΤΛΡ-ΤΞΜ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 στη ΣΑΝΑ 471 και με κωδικό έργου 2023ΝΑ47100004 5214491, του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη με ΣΔΙΤ», με προϋπολογισμό 238.700.000,00 €. Το ποσό αυτό αφορά στις πληρωμές διαθεσιμότητας που θα καταβάλλεται στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), για το χρονικό διάστημα της Περιόδου Υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η Περίοδος Εργασιών είναι τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης (21-04-2023), ήτοι έως την 21-04-2027 και η Περίοδος Υπηρεσιών είκοσι έξη (26) έτη από την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Εργασιών.
2. Με την με αριθ. πρωτ. 302803/11-10-2023 (ΑΔΑ: 9Χ6Η465ΧΘΞ-97Κ) Ανακοίνωση του Υπουργού Υποδομών και Υποδομών, ανακοινώθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση, η οποία ανέρχεται σε 16.500.000,00 €, προκειμένου να περιληφθούν στο προαναφερόμενο ενάρθρο έργο 2023ΝΑ47100004 5214491, η αγορά εδαφικών εκτάσεων, αρχαιολογικές έρευνες, μετατοπίσεις δικτύων κοινής ωφελείας (ΟΚΩ) κλπ., με σκοπό οι δαπάνες του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη με ΣΔΙΤ», να Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6565f525ec7923460a0fb6e9 στις 28/11/23 16:26

περιλαμβάνονται σε ένα ενάριθμο έργο και να μην εμπλέκονται με το έργο Παραχώρησης (τμήμα Χανιά-Ηράκλειο), το οποίο ευρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία, όπου οι δαπάνες (απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ, Αρχαιολογία, υποστηρικτικές μελέτες για την δημοπράτηση των έργων) ήταν κοινές για το έργο Παραχώρησης και ΣΔΙΤ.

3. Σύμφωνα με την από 21-04-2023 Σύμβαση Σύμπραξης η Περίοδος Εργασιών του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη με ΣΔΙΤ», έχει εκκινήσει την 21-06-2023 και ολοκληρώνεται την 21-04-2027. Ήδη εκτελούνται γεωτεχνικές έρευνες από τον ΙΦΣ και συντάσσονται τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες. Το υποβληθέν από τον ΙΦΣ χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών τηρείται μέχρι σήμερα και δεν παρουσιάζεται κάποια καθυστέρηση. Σημειώνεται ότι στην περίοδο Εργασιών περιλαμβάνεται και η εκπόνηση των οριστικών μελετών του έργου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δ16

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης

Ευγενία Καλοφωλιά
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β