

7/3/2025																
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΠΑ 2021-2025 ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ																
A/a	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ /MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΗΡΩΜΩΝ ΕΩΣ 31-12-2024	ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΝ 01-01-2025	ΠΑΗΡΩΜΕΣ 2025	ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΕ ΥΠΑΙΘΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΝοΔε) ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΑΕ ΝοΔε	Π/Υ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΝοΔε)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΠΑΗΡΩΜΗ ΝοΔε	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΝοΔε	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1	5155028	Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου ΕΑΚΗ Εργασίες αντικατάστασης μόνωσης στεγής στο κλειστό γυμναστήριο	Ενταγμένη	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2018	67.452,59	67.452,59	0,00	0,00	#N/A	03/12/2023	67.452,59	0,00	0,00	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Έχει ολοκληρωθεί προ της μεταφοράς του στο ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ από τον πρώην ΥΠΠΟΑ.
2	5155051	ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Ενταγμένη	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2018	268.492,81	268.492,81	0,00	0,00	2024ΝΑ21600000	01/12/2023	268.492,81	0,00	0,00	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Ο δικαιούχος (ΓΓΑ) ζήτησε τη μείωση της ΣΔΔ από 876.126,81€ σε 268.492,81€, ήτοι μείωση κατά ποσό 607.634,00€ στο ύψος των πληρωμών του 2ου λογαριασμού. Σημειωτέον πως στον 3ο και 4ο λογαριασμό η ΓΓΑ ζητά από τον ανάδοχο να επιστρέψει ποσό 160.852,74€ καθώς μετά την παραλαβή διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες, επομένως η ΣΔΔ των εκτελεσθέντων εργασιών είναι στην πραγματικότητα 107.640,07€. Η συγκεκριμένη πράξη, με την με αρ. 25507/Β9/Φ34/107/07-03-2025 (ΑΔΑ: 6Α5Υ46ΝΚΠΔ-Ζ13) έκλεισε στο ύψος των ανελημμένων υποχρεώσεων, ήτοι στο ποσό των 268.492,81€, καθώς ο ανάδοχος κηρύχθηκε οριστικά έκπτωτος στις 06/10/2022 ενώ οι εκτελεσθείσες εργασίες παραλήφθηκαν και εγκρίθηκαν στις 12/09/2023. Επιπλέον, με τη με αρ. 25544/Β9/Φ33/118/07-03-2025 (ΑΔΑ: 6Θ0Ρ46ΝΚΠΔ-Η9Σ) απόφαση εντάχθηκε νέα πράξη (σε αντικατάσταση της παρούσας) με MIS 5225449 και τίτλο «Αντικατάσταση του Ελαστικού Συνθετικού Τάπητα του Στίβου του Σταδίου Ελευθερίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ) στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης» προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο.
3	5155068	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΙΡΣΩΝ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ	2018	138.396,89	128.142,99	10.253,90	0,00	2024ΝΑ31600017	01/12/2023	138.396,89	0,00	10.253,90	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Ο δικαιούχος δεν έχει ανταποκριθεί στις από 28/02/2024 οδηγίες της υπηρεσίας μας για την τακτοποίηση της πράξης μετά και την μεταφορά της πράξης στο ΥΠΑΙΘΑ από τον πρώην ΥΠΠΟΑ. Η υπηρεσία δεν διαθέτει στοιχεία πέραν αυτών που είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΠΑ τα οποία είναι ελλιπή. Εάν απαιτηθεί χρηματοδότηση για το υπόλοιπο της σύμβασης, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί η πράξη προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση και εφόσον δεν συντρέχουν κωλύματα σε σχέση με την προγραμματική σύμβαση και τις προθεσμίες που αυτή προβλέπει. Φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό να χρηματοδοτηθεί.
4	5155091	ΕΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	Ενταγμένη	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2019	184.782,34	184.600,00	182,34	0,00	2024ΝΑ31600024	01/12/2023	184.600,00	182,34	0,00	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Έχει ολοκληρωθεί προ της μεταφοράς του στο ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ από τον πρώην ΥΠΠΟΑ. Απομένει η τακτοποίηση της πράξης και η απομείωση του π/υ της πράξης στο ύψος των πληρωμών (184.600,00€).
5	5161114	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11902020 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 37ου ΛΟΓ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΦΑΣΗΚΩΔ ΕΡΓΟΥ 2000ΣΕ05200006	Ενταγμένη	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2021	1.873.681,32	1.025.237,79	848.443,53	0,00	2024ΝΑ31600093	13/06/2024	1.025.237,79	848.443,53	0,00	Υπέρβαση Προθεσμίας	Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΑ για τον υπολογισμό του ποσού πληρωμής του αναδόχου βάσει δικαστικής απόφασης. Υπάρχει εκκρεμότητα πληρωμής για ποσό ύψους περί τα 848.443,53€ το οποίο δεν μπορεί να αποπληρωθεί χωρίς την αναφερόμενη απαιτούμενη απόφαση. Επισημαίνεται ότι η πρώην αρμόδια υπηρεσία του πρώην ΥΠΠΟΑ χρηματοδότησε μέρος ποσού (ήτοι 1.025.237,79€) χωρίς να λάβει υπόψη της τα προβλεπόμενα στη δικαστική απόφαση, χωρίς δηλαδή να υπολογιστεί το ποσό με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας. Όταν το έργο μεταφέρθηκε στο ΥΠΑΙΘΑ η υπηρεσία μας έλεγξε την δικαστική απόφαση και διαπίστωσε την απαίτηση ζητώντας στην αρμόδια υπηρεσία να εκδόσει τη σχετική απόφαση και ως εκ τούτου η χρηματοδότηση δεν προχώρησε. Μέχρι σήμερα, η αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ δεν έχει ανταποκριθεί.
6	5165172	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΞΕΝΙΑ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Ενταγμένη	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2022	3.886.209,85	3.272.630,11	613.579,74	0,00	2024ΝΑ31600095	28/09/2023	3.886.209,85	0,00	613.579,74	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Το έργο ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με το δικαιούχο ΓΓΑ αφού δόθηκε η πληρωμή το 2024, δε θα έχει άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. Απομένει η τακτοποίηση της πράξης και η απομείωση του π/υ της.
7	5198333	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΓΑΖΙΟΥ Δ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	2020	60.001,00	58.603,83	1.397,17	0,00	2024ΝΑ31600047	21/05/2024	58.800,98	1.200,02	197,15	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Έχει ολοκληρωθεί προ της μεταφοράς του στο ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ από τον πρώην ΥΠΠΟΑ. Απομένει η τακτοποίηση της πράξης για την απομείωση του π/υ της πράξης. Ο δικαιούχος δεν έχει ανταποκριθεί στις από 28/02/2024 οδηγίες της υπηρεσίας μας για την τακτοποίηση της πράξης μετά και την μεταφορά της πράξης στο ΥΠΑΙΘΑ από τον πρώην ΥΠΠΟΑ. Η υπηρεσία δε διαθέτει στοιχεία πέραν αυτών που είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΠΑ.

7/3/2025															
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΠΑ 2021-2025 ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ															
A/a	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ /MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΑΔΕ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΗΡΩΜΩΝ ΕΩΣ 31-12-2024	ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΝ 01-01-2025	ΠΑΗΡΩΜΕΣ 2025	ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΔΕ ΥΠΑΙΘΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΝοΔε) ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΑΔΕ ΝοΔε	Π/Υ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΝοΔε)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΠΑΗΡΩΜΗ ΝοΔε	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΝοΔε
8	5198350	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ	2019	1.493.790,90	172.168,09	1.321.622,81	0,00	2024NA31600051	21/05/2024	1.493.790,90	0,00	1.321.622,81	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο
		Υπεβλήθη αίτημα χρηματοδότησης από το δικαιούχο στις 01-11-2024 (για 4ο Λογαριασμό και για ποσό 75.748,10€) ωστόσο στις 11-12-2024 ανακλήθηκε από το δικαιούχο καθώς δεν είχε προσκομίσει την προβλεπόμενη γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Η Προγραμματική Σύμβαση έληξε την 15/6/2024 και άρα δε μπορούσε να δοθεί γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης. Ωστόσο, δόθηκε παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης στις 18-12-2024 (παρατάθηκε έως τις 15-09-2026). Επιπλέον, με τη με αρ. 21725/B9/Φ34/154/25-02-2025 απόφαση παρατάθηκε η ημερομηνία λήξης της πράξης (από 15-06-2024 σε 15-09-2026) κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου. Τέλος, επανυποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης ύψους 75.748,10€ στις 11/02/2025 το οποίο βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου. Ο Δήμος υπέβαλε αίτημα κατανομής το οποίο ωστόσο δεν μπορούσε να εξεταστεί καθώς η πράξη δεν διέθεται εγκεκριμένες πιστώσεις στο 2025, οπότε και από την υπηρεσία μας (28-03-2025) του ζητήθηκε να υποβάλλει αίτημα εγγραφής πιστώσεων το οποίο ακόμη δεν μας έχει αποσταλεί.													
9	5198675	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ Κ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	2022	234.900,00	0,00	234.900,00	0,00	2024NA31600099	18/05/2024	177.050,36	57.849,64	177.050,36	Έχει συμβασιοποιηθεί αλλά δεν υποβλήθει στην υπηρεσία μας για οριστικοποίηση
		Υπάρχει σύμβαση ποσού 177.050,36€ από 20/12/2024 (εκπρόθεσμη) αλλά δεν έχει επίσημα υποβληθεί από το δικαιούχο στην υπηρεσία μας. Ωστόσο δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή διότι η προθεσμία συμβασιοποίησης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης έληξε στις 18/05/2024. Έχει σταλεί αίτημα για παράταση προθεσμίας ανάληψης ΝΟΔΕ στην ΔιΔΙΕΠ.													
10	5199920	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΓΕΡΓΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	2022	78.120,00	0,00	78.120,00	0,00	2024NA31600043	18/05/2024	76.557,60	1.562,40	76.557,60	Έχει συμβασιοποιηθεί αλλά δεν υποβλήθει στην υπηρεσία μας για οριστικοποίηση
		Υπάρχει σύμβαση ποσού 76.557,60€ από 24/12/2024 (εκπρόθεσμη) η οποία δεν έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας. Ωστόσο δε θα μπορεί να γίνει αποδεκτή διότι η προθεσμία συμβασιοποίησης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης έληξε στις 18/05/2024. Έχει σταλεί αίτημα για παράταση προθεσμίας ανάληψης ΝΟΔΕ στην ΔιΔΙΕΠ.													
11	5200253	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ' ΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΕΤΡΑΡΘΡΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	2022	1.002.107,13	0,00	1.002.107,13	0,00	2024NA31600081	09/06/2024	0,00	1.002.107,13	0,00	Υπέρβαση Προθεσμίας
		Η πράξη δεν έχει συμβασιοποιηθεί. Σύμφωνα με ενημέρωση του δικαιούχου (18/06/2024) αναμενόταν η συμβασιοποίηση μέχρι τις 16/09/2024 (μέχρι σήμερα δεν έχει συμβασιοποιηθεί). Η διακήρυξη του διαγωνισμού έγινε στις 02/02/2024. Ωστόσο δε θα μπορεί να γίνει αποδεκτή διότι η προθεσμία συμβασιοποίησης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης έληξε στις 09/06/2024. Επιπλέον δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση η οποία έληξε στις 30/09/2023. Ο Δικαιούχος στις 28/6/2024 έκανε αίτημα τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο δεν εξετάστηκε από την κοινή επιτροπή παρακολούθησης καθώς είχε λήξει η θητεία της. Συνεπώς κωλύεται η όποια χρηματοδότηση.													
12	5200278	ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	2022	88.736,35	0,00	88.736,35	0,00	2024NA31600082	10/06/2024	0,00	88.736,35	0,00	Υπέρβαση Προθεσμίας
		Η πράξη δεν έχει συμβασιοποιηθεί. Σύμφωνα με ενημέρωση του δικαιούχου (18/06/2024) αναμενόταν η συμβασιοποίηση μέχρι τις 30/08/2024. Η διακήρυξη του διαγωνισμού έγινε στις 28/12/2023. Ωστόσο δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή διότι η προθεσμία συμβασιοποίησης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης έληξε στις 10/06/2024. Επιπλέον δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση η οποία έληξε στις 30/09/2023. Ο Δικαιούχος στις 28/6/2024 υπέβαλε αίτημα τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο δεν εξετάστηκε από την επιτροπή παρακολούθησης καθώς είχε λήξει η θητεία της. Συνεπώς κωλύεται η όποια χρηματοδότηση. Συνεπώς και λόγω της σπουδαιότητας του έργου, αποφασίστηκε η απένταξη της πράξης και η εκ νέου ένταξή της προκειμένου να δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος με νέες προθεσμίες για την υλοποίηση της παρέμβασης. Η υπηρεσία μας εξέδωσε νέα πρόσκληση στις 20-02-2025 (Κωδικός πρόσκλησης: Α/Α 8248, Π75-3.4 1η2025, ΑΔΑ: 656Ο46ΝΚΠΔ-6Ε8), με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης την 30-05-2025 (σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να τακτοποιήσει πρώτα την παρούσα πράξη προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης της νέας πράξης).													

7/3/2025																
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΠΑ 2021-2025 ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ																
A/a	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ /MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΑΔΕ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΗΡΩΜΩΝ ΕΩΣ 31-12-2024	ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΝ 01-01-2025	ΠΑΗΡΩΜΕΣ 2025	ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΔΕ ΥΠΑΙΘΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΝοΔε) ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΑΔΕ ΝοΔε	Π/Υ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΝοΔε)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΠΑΗΡΩΜΗ ΝοΔε	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΝοΔε	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
13	5201727	Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Αρκαλοχωρίου δήμου ΜίνωαΠεδιάδας 1ο υποέργο Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Αρκαλοχωρίου 2ο υποέργο Προμήθεια κωδερμικού καλύμματος προκατασκευασμένης πισίνας στο κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	2020	83.097,48	20.460,00	62.637,48	0,00	2024NA31600057	31/05/2024	83.097,48	0,00	62.637,48	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Η πράξη υλοποιείται με δύο υποέργα (συμβάσεις). Το υποέργο 2 έχει ολοκληρωθεί και αποτηληρωθεί. Σε ό,τι αφορά στο υποέργο 1, δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα της προγραμματικής σύμβασης καθώς η βεβαίωση περαίωσης εκδόθηκε στις 07/02/2024 με τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης ενώ έπρεπε να έχει εκδοθεί τον 11ο του 2023. Συνεπώς κωλύεται η όποια χρηματοδότηση.
14	5201731	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	2020	1.137.390,46	10.373,20	1.127.017,26	260.042,51	2024NA31600075	31/05/2024	1.137.390,46	0,00	1.127.017,26	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα με το φυσικό αντικείμενο. Ο δικαιούχος στη σύμβαση με τον ανάδοχο έχει περιλάβει αντικείμενο που δεν καλύπτεται από το φυσικό αντικείμενο της πράξης και της προγραμματικής σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη υπήρχε πρόβλεψη για ασφαλτικά τα οποία ο δικαιούχος εκμεταλλεύτηκε για να ασφαλοστρώσει το δρόμο που οδηγεί στην εγκατάσταση, ενώ αποδεκτό θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι να αφορά μόνο σε ασφαλοστρώσεις εντός της εγκατάστασης. Συνεπώς για το μέρος αυτό κωλύεται η χρηματοδότηση. Επιπλέον ο ανάδοχος έχει καταθέσει αίτημα διάλυσης εργασιών σε συνέχεια διακοπής εργασιών. Πρόσφατα (29-01-2025), εγκρίθηκε από την υπηρεσία μας η χρηματοδότηση του 2ου και 3ου λογαριασμού ύψους 260.042,51€ και έχει σταλεί το σχετικό αίτημα προς το αρμόδιο ΥΠΕΘΟΟ για έγκριση, ώστε στη συνέχεια ο Δήμος να μπορέσει να πληρώσει τον ανάδοχο. Συνεπώς δε θα διαλυθεί η σύμβαση και θα συνεχιστεί το έργο.
15	5201733	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	2021	721.000,00	152.768,00	568.232,00	0,00	2024NA31600065	31/05/2024	540.009,37	180.990,63	387.241,37	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Το έργο φαίνεται να εκτελείται σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση. Το ποσό που εμφανίζεται ως μη συμβασιοποιημένο αφορά σε υπόλοιπο του π/υ προς απομείωση.
16	5201734	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2024NA31600059	31/05/2024	100.000,00	0,00	100.000,00	Υπέρβαση Προθεσμίας	Η πράξη βρίσκεται στη διαδικασία τακτοποίησης μετά τη μεταφορά της στο ΥΠΑΙΘΑ. Διαπιστώνεται ζήτημα στην από από 30/09/2022 σύμβαση με τον ανάδοχο καθώς ο π/υ της είναι ύψους 175.525,79€ καθ' υπέρβαση του π/υ της πράξης 100.000,00€. Την διαφορά 75.525,79€ έχει αναλάβει ο Δήμος με Ιδωτική Συμμετοχή. Επιπλέον έχουν διαπιστωθεί διαφορές στο Φυσικό Αντικείμενο μεταξύ της Προγραμματικής Σύμβασης και της Σύμβασης με τον ανάδοχο. Θα πρέπει η επιτροπή παρακολούθησης να γνωμοδοτήσει επι των παραπάνω ζητημάτων.
17	5201735	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CALTSETO ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2024NA31600061	31/05/2024	120.000,00	0,00	120.000,00	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Η ημερομηνία συμβασιοποίησης είναι εκτός χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης (προβλεπόταν 15/9/2022 και υπογράφηκε 19/12/2022) και παρότι δόθηκε παράταση της προγραμματικής σύμβασης, εκ παραδρομής δεν τακτοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα. Ενδέχεται να υπάρξει κώλυμα στη χρηματοδότηση.
18	5201976	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Ενταγμένη	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΉΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝ/ΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2024NA31600105	17/08/2024	200.000,00	0,00	200.000,00	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Η πράξη υλοποιείται με αυτεπιστασία (όχι με δημόσια σύμβαση με ανάδοχο). Η αποζημίωση του δικαιούχου για δαπάνες διαχείρισης που έχουν προβλεφθεί στην αυτεπιστασία καθώς και στην Προγραμματική Σύμβαση είναι εκτός του προβλεπόμενου ορίου του 4%. Με βάση τα παραπάνω τίθεται εν αμφιβόλω το μέρος της πράξης που αφορά τις Δαπάνες Διαχείρισης. Βρίσκεται σε φάση διερεύνησης από την υπηρεσία μας. Επιπλέον, παρότι υπάρχει προγραμματική σύμβαση, δεν έχει συγκροτηθεί η προβλεπόμενη κοινή επιτροπή παρακολούθησης και άρα θα υπάρξει κώλυμα στην όποια χρηματοδότηση.
19	5203006	ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΑΣ ΜΟΤΟRCROSS	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	2023	134.909,45	0,00	134.909,45	0,00	2024NA31600107	06/09/2024	0,00	134.909,45	0,00	Υπέρβαση Προθεσμίας	Η προθεσμία ανάληψης των νομικών δεσμεύσεων σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης ήταν η 06/09/2024. Ωστόσο, ο δικαιούχος εκκίνησε διαγωνιστική διαδικασία 28-06-2024 και συνεπώς η συμβασιοποίηση θα είναι εκπρόθεσμη. Για το λόγο αυτό ο δικαιούχος αιτήθηκε παράταση έως 01/03/2025 της ανωτέρω προθεσμίας και ήδη έχει αποσταλεί σχετικό αίτημα στις 13/12/2024 στο αρμόδιο ΥΠΕΘΟΟ για έγκριση και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί έγκριση. Έχει πάρει παράταση βάση της υπ. αρ. 62564/4.6.2021 (Β' 1082) Υπουργικής Απόφασης. Συνεπώς δεν θα υπάρξει ζήτημα την χρηματοδότηση του έργου.
20	5211534	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5X5 ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2024NA31600103	25/10/2024	0,00	100.000,00	0,00	Υπέρβαση Προθεσμίας	Ο δικαιούχος προχώρησε σε διακήρυξη διαγωνισμού στις 13-12-2024 μετά τη λήξη της προθεσμίας ανάληψης των νομικών δεσμεύσεων. Δε θα μπορεί να γίνει αποδεκτή αν συναφθεί σύμβαση, διότι η προθεσμία συμβασιοποίησης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης έληξε στις 25/10/2024. Συνεπώς κωλύεται η όποια χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό ο δικαιούχος αιτήθηκε παράταση έως 03/06/2025 της ανωτέρω προθεσμίας και ήδη έχει αποσταλεί σχετικό αίτημα στις 19/02/2025 στο αρμόδιο ΥΠΕΘΟΟ για έγκριση και μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί έγκριση. Έχει πάρει παράταση βάση της υπ. αρ. 62564/4.6.2021 (Β' 1082) Υπουργικής Απόφασης. Συνεπώς δεν θα υπάρξει ζήτημα την χρηματοδότηση του έργου.

7/3/2025

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΠΑ 2021-2025 ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ																
A/a	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ /MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΔΕ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΩΣ 31-12-2024	ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΝ 01-01-2025	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2025	ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΔΕ ΥΠΑΙΘΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΝοΔε) ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΔΕ ΝοΔε	Π/Υ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΝοΔε)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΝοΔε	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΝοΔε	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
21	5216865	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ	2020	2.000.000,00	390.633,86	1.609.366,14	0,00	2024NA31600104	11/11/2024	1.974.092,75	25.907,25	1.583.458,89	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Παρότι έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία λήξης της προγραμματικής σύμβασης, δεν έχει εγκριθεί η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αυτής, άρα δεν μπορεί να ελεγχθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης αν η κοινή επιτροπή δεν επιλύσει το ζήτημα. Στο έτος 2025 έχουν γίνει κατανομές από το ΥΠΑΙΘΑ στον δικαιούχο ύψους 134.451,98€ ποσό το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί στον ανάδοχο.
22	5217066	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΦΟΔΑΣΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΟΜΠΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ	2020	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	2024NA31600089	18/11/2024	841.499,98	8.500,02	841.499,98	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Η Επιτροπή Παρακολούθησης αρνήθηκε την παράταση της προγραμματικής σύμβασης (διότι α) το φυσικό αντικείμενο της μειώθηκε σημαντικά από το δικαιούχο, β) το έργο δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Επιπλέον, η σύμβαση με τον ανάδοχο έγινε 18/12/2023 (εκπρόθεσμη) καθώς έγινε μετά την προβλεπόμενη στην προγραμματική σύμβαση προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών. Η σύμβαση με τον ανάδοχο έληξε στις 17/12/2024 ενώ η προγραμματική σύμβαση έληξε 13/05/2024 (προβλεπόταν βεβαίωση περαίωσης έως 13/02/2023). Συνεπώς κωλύεται η όποια χρηματοδότηση.
23	5217072	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	2021	37.194,92	37.194,92	0,00	0,00	2024NA31600108	18/11/2024	37.194,92	0,00	0,00	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Η χρηματοδότηση της πράξης έχει ολοκληρωθεί.
24	5217083	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	2021	589.915,27	65.292,05	524.623,22	0,00	2024NA31600090	18/11/2024	589.915,27	0,00	524.623,22	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Έχει δοθεί παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης (έως 05/12/2025). Η σύμβαση με τον ανάδοχο έληξε 9/11/2024. Ενδεχομένως να χρειαστεί νέα παράταση στην προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με τον δικαιούχο. Δεν φαίνεται στη φάση αυτή να υπάρχει ζήτημα με τη χρηματοδότηση.
25	5217093	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CALTSETO ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	2023	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2024NA31600109	19/11/2024	115.500,16	4.499,84	115.500,16	Έχει συμβασιοποιηθεί αλλά δεν υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας για οριστικοποίηση	Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης η προθεσμία ανάληψης των νομικών δεσμεύσεων ήταν 19/11/2024. Η υπηρεσία μας έπειτα από διερεύνηση διαπίστωσε ότι η πράξη συμβασιοποιήθηκε 16/9/2024 αν και ο δικαιούχος δεν μας έχει ακόμα υποβάλει τα παραστατικά. Δεν εκτιμάται ότι υπάρχει κώλυμα με την χρηματοδότηση προς το παρόν.
26	5217075	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	2020	434.440,63	0,00	434.440,63	0,00	2024NA31600092	18/11/2024	434.440,63	0,00	434.440,63	Πλήρως Συμβασιοποιημέν ο	Η σύμβαση με τον ανάδοχο έγινε 14/9/2023 ενώ η προγραμματική σύμβαση έληγε στις 11/09/2023. Δεν έχει δοθεί παράταση της προγραμματικής σύμβασης καθώς έληξε η θητεία της επιτροπής παρακολούθησης. Συνεπώς κωλύεται η όποια χρηματοδότηση. Ο Δήμος στις 3/4/2025 ζήτησε επείγουσα επανεξέταση αιτήματος παράτασης διάρκειας / επικαιροποίησης προγραμματικής σύμβασης για την ενταγμένη στη ΣΑΝΑ 316 του ΠΔΕ του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με κωδικό 2024NA31
27	5217086	Κατασκευή Καλύψας στην Τοπική Κοινότητα Καλιονής	Ενταγμένη	ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	2020	62.252,78	0,00	62.252,78	0,00	2024NA31600087	18/11/2024	61.007,71	1.245,07	61.007,71	Έχει συμβασιοποιηθεί αλλά δεν υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας για οριστικοποίηση	Η σύμβαση με τον ανάδοχο έγινε 21/10/24 ενώ η προγραμματική σύμβαση έληγε 15/09/23. Ο Δήμος έχει υποβάλει αίτημα παράτασης της προγραμματικής (23/08/2024). Συνεπώς κωλύεται η όποια χρηματοδότηση αν δεν παραταθεί η Προγραμματική.
28	5217070	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΜΟΤΟRCROSS ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	Ανενταγμένη 31/01/2025	ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ	2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2024NA31600086	18/11/2024	0,00	0,00	0,00		Η πράξη με αρχική Συνολική Δημόσια Δαπάνη 200.000,00€ έχει ανακληθεί (μηδενίστηκε) από 31-01-2025 καθώς δεν είχε αναληφθεί νομική δέσμευση έως τις 18-11-2024 (παρέλευση προθεσμίας ανάληψης ΝΟΔΕ).
29	5225449	Αντικατάσταση του Ελαστικού Συνθετικού Τάπητα του Στΐβου του Σταδίου Ελευθερίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ) στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης	Ενταγμένη	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2025	1.168.314,00	0,00	1.168.314,00	0,00	2025NA31600006		0,00	0,00	0,00	Νέος κωδικός σε εξέλιξη	Πρόκειται για νέα πρόταση για ένταξη νέας πράξης η οποία εντάχθηκε στο ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: 6Θ0Ρ46ΝΚΠΔ-Η9Σ), σε αντικατάσταση της πράξης με MIS 5155051 (νέα εγκεκριμένη μελέτη (16-12-2024) ύψους έως 1.168.314,00€ η οποία περιλαμβάνει αναθεωρήσεις τιμών και νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της πράξης με MIS 5155051 η οποία απεντάχθηκε). Έχει εκδοθεί η Συλλογικής Απόφασης από το ΥΠΕΘΟΟ οπότε και είναι δυνατή η εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΣΥΝΟΛΑ						17.435.186,17	5.854.050,24	11.581.135,93	260.042,51	-		1.273.103,00	13.610.738,50	2.456.133,67	7.756.688,26	

7/3/2025 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΠΑ 2021-2025 ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΕΑ										
A/α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ /MIS	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΑΠΑΕ (πλέον μηδενικός)	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΩΣ 31-12-2024	ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΕ ΥΠΑΙΘΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (ΝοΔε) ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΠΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1	5216855	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ	Απενταγμένη 7/11/2024	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2021	7.680.000,00	0,00	2024ΝΑ31600085	11/11/2024	Η πράξη απεντάχθηκε διότι δεν είχε αναληφθεί νομική δέσμευση έως τις 11/11/2024 (παρέλευση προθεσμίας ανάληψης νομικών δεσμεύσεων) και δεν μπορούσε να ακολουθηθεί η διαδικασία ανάθεσης που είχε αρχικώς επιλεγεί κατά τον σχεδιασμό υλοποίησης του έργου.
2	5216948	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΑΚΗ	Απενταγμένη 7/11/2024	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2021	1.220.000,00	0,00	2024ΝΑ31600091	18/11/2024	Η πράξη απεντάχθηκε διότι δεν είχε αναληφθεί νομική δέσμευση έως τις 18/11/2024 (παρέλευση προθεσμίας ανάληψης νομικών δεσμεύσεων) και επειδή η προμελέτη δεν έχει προχωρήσει λόγω αμφίβολης κατάστασης της στατικότητας του υπάρχοντος κτιρίου.
3	5200178	Προσωρινή μετατόπιση γηπέδων αντισφαίρισης από το χώρο της τάφρου Sabbionara Bembo Αγ Φραγκίσκου των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου	Απενταγμένη 5/12/2024	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	2022	700.000,00	0,00	2024ΝΑ31600101	23/05/2024	Η πράξη απεντάχθηκε διότι δεν είχε αναληφθεί νομική δέσμευση έως τις 23/05/2024 (παρέλευση προθεσμίας ανάληψης νομικών δεσμεύσεων) καθώς σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό του έργου αναμενόταν η εκκίνησή του μαζί με τα έργα ανασύλωσης των ενετικών τειχών από το Υπουργείο Πολιτισμού, τα οποία όμως καθυστέρησαν για ανεξάρτητους λόγους. Τέλος, επειδή κρίθηκε ότι το συγκεκριμένο έργο είναι σημαντικό, τόσο για την ανασύλωση των ενετικών τειχών όσο και για την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των αθλητών της περιοχής, έχει εκδοθεί αντίστοιχη πρόσκληση από το ΥΠΑΙΘΑ και αναμένεται η πρόταση του Δήμου για να ενταχθεί νέα πράξη στο ΤΠΑ προκειμένου να δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος με νέες προθεσμίες για την υλοποίηση της παρέμβασης. Δεν έχει υποβληθεί πρόταση ακόμα. Η πρόσκληση για υποβολή πρότασης λήγει στις 28-03-2025.
4	5217070	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ ΜΟΤΟRCROSS ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	Απενταγμένη 31/01/2025	ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ	2021	200.000,00	0,00	2024ΝΑ31600086	18/11/2024	Η πράξη απεντάχθηκε διότι δεν είχε αναληφθεί νομική δέσμευση έως τις 18-11-2024 (παρέλευση προθεσμίας ανάληψης νομικών δεσμεύσεων).
5	5217077	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ	Απενταγμένη 31/01/2025	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	2021	250.000,00	0,00	2024ΝΑ31600088	18/11/2024	Η πράξη απεντάχθηκε διότι δεν είχε αναληφθεί νομική δέσμευση έως τις 18-11-2024 (παρέλευση προθεσμίας ανάληψης νομικών δεσμεύσεων).
6	5180695	ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΑΚΗ	Απενταγμένη 19/9/2024	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2021	4.555.000,00	0,00	2024ΝΑ31600096	31/05/2024	Η πράξη απεντάχθηκε διότι δεν είχε αναληφθεί νομική δέσμευση έως τις 31/05/2024 (παρέλευση προθεσμίας ανάληψης νομικών δεσμεύσεων) και λόγω πολλαπλών άγονων διαδικασιών δημοπράτησης, σύμφωνα και με το αίτημα ανάκλησης απόφασης ένταξης πράξης του δικαιούχου.
ΣΥΝΟΛΑ						14.605.000,00	0,00			