



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ  
ΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Αθήνα, 29/04/2025

Αρ. Πρωτ.: 7837

Ταχ. Δ/ση: Αριστοτέλους 17  
Τ.Κ.: 10433 Αθήνα  
Τηλέφωνο: 2132161426, 2132161433  
2132161428, 2132161429  
E-mail: tke@moh.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων

**ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή**

Σε απάντηση της με αρ. **3407/13.02.2025** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Κουκουλόπουλο Παρασκευά, με θέμα: «*Πορεία υλοποίησης έργων για το Νοσοκομείο Φλώρινας του προεκλογικού "Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία του 2030"*», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ως προς την πορεία υλοποίησης των έργων που αφορούν στο Νοσοκομείο Φλώρινας και ειδικότερα για το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας (υπ' αριθμ. 58), προϋπολογισμού 3 εκατ. €, λεκτέα είναι τα εξής:

Το έργο είναι σε εξέλιξη και εντάχθηκε ως μεταφερόμενο από το Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης την 06-06-2024, με τροποποιημένο προϋπολογισμό στα 3,5 εκατ. € (συγκεκριμένα 3.516.928,07 €).

Την τρέχουσα περίοδο είναι στη φάση της δημοπράτησης του Υποέργου 3 (αξιολόγηση προσφορών), το οποίο αποτελεί το κυρίως έργο και αφορά την εκτέλεση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, με εκτιμώμενη περίοδο σύμβασης τον Ιούνιο 2025 και εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο 2027.

Εν συνεχεία, σχετικά με το έργο για τις κτιριακές επεμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας και στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Φλώρινας και Αμυνταίου (υπ' αριθμ. 59), προϋπολογισμού 2 εκατ. €, επισημαίνεται ότι έχει υλοποιηθεί το έργο «Εργασίες ανακαίνισης χώρων στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας» (ελαιοχρωματισμοί

Σελίδες απάντησης: 4

Σελίδες συνημμένων: 0

Σύνολο σελίδων: 4

θαλάμων νοσηλείας και εξεταστηρίων και προστατευτικά τοίχων σε θαλάμους νοσηλείας) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμβατικής αξίας 210.072,94 €. και πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Ως προς την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των κλινικών και των τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας (έργο υπ' αριθμ. 60), προϋπολογισμού 1,8 εκατ. €, σας γνωρίζουμε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2022.

Το έργο που αφορά την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την αντιμετώπιση επιδημιών (υπ' αριθμ. 61) του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. €, έχει ολοκληρωθεί από τον Νοέμβριο 2023.

Τέλος, ως προς το έργο της Αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, (υπ' αριθμ. 63), προϋπολογισμού 1 εκατ. €, αυτό υλοποιείται την τρέχουσα περίοδο ως εξής: «Αναβάθμιση υποδομών, εκσυγχρονισμός, βελτίωση και ανακαίνιση 5 Κέντρων Υγείας της 3<sup>ης</sup> Υ.Πε. – Τμήμα Α: Κ.Υ. Αμυνταίου, Κ.Υ. Άρνισσας» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμβατικής αξίας 3.012.158,81 €, από τα οποία περίπου τα 1,5 εκατ. € αφορούν το Κ.Υ. Αμυνταίου.

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη με εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2025.

**Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, για όσα από τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί, επισημαίνονται τα εξής:**

**α) Εκκρεμότητες**

Αρχικά ως προς το έργο υπ' αριθμ. 58 (Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας), εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διαγωνισμού, η υπογραφή σύμβασης και η έναρξη των εργασιών ενώ όσον αφορά στη μονάδα του ΚΕΦΙΑΠ Αμυνταίου (έργο υπ' αριθμ. 63), είναι σε εξέλιξη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης master – plan αξιοποίησης του, μέσω αντίστοιχων ρυθμιστικών, περιβαλλοντικών, κτιριακών και λοιπών μελετών.

**β) Ακριβές χρονοδιάγραμμα**

Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας (έργο υπ' αριθμ. 58) βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται η ολοκλήρωσή του τον Δεκέμβριο 2027.

Για το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Φλώρινας και Αμυνταίου (έργο υπ' αριθμ. 59) δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εφόσον δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση.

Ακόμη δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εφόσον δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το έργο σχετικά με την μελέτη για την αναβάθμιση – ενίσχυση του Νοσοκομείου (έργο υπ' αριθμ. 62) ενώ το έργο που σχετίζεται με την αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου Φλώρινας (έργο υπ' αριθμ. 63), βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2025.

#### γ) Πληρωμές

Σχετικά με το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, έχουν υλοποιηθεί συνολικές πληρωμές ύψους 32.375,28 € που αφορούν τα μικρά προπαρασκευαστικά Υποέργα 1 και 2.

Σε ό,τι αφορά στο Κ.Υ. Αμυνταίου, η πορεία υλοποίησης του έργου **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ , ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 5 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ. ΤΜΗΜΑ Α: Κ.Υ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, Κ.Υ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Β: Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, Κ.Υ. ΣΕΡΒΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α»**  
**ΤΜΗΜΑ Α: «Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση και Ανακαίνιση ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Υ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, Κ.Υ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ»** έχει ως εξής:

Το Έργο περιλαμβάνεται στη Δράση 16755: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης», η οποία περιλαμβάνεται στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με βάση την Απόφαση Ένταξης, υπό στοιχεία 4882 ΕΞ 2022/13.01.2022 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB1&SUB5. Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ - Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161133) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η Σύμβαση έχει υπογραφεί στις 18/12/2023 με αριθμ. πρωτ.: 60744(24SYMV013987582). Ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 3.073.631,44€, και της σύμβασης στο ποσό των 3.012.158,81€.

Ειδικότερα για το **Κ.Υ. Αμυνταίου**, ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό **1.542.362,51€** και της σύμβασης στο ποσό **1.511.515,26€**.

Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες και η ολοκλήρωσή του σύμφωνα με την σύμβαση στις **17/12/2024**. Το έργο πήρε παράταση 120 ημερών και η ολοκλήρωσή του αναμένεται στις **16/04/2025**.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και το ποσοστό ολοκλήρωσής του αγγίζει το 60%.

Αναφορικά με το **ύψος των πληρωμών** που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, σας παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα:

| 16755 - Α' ΒΑΘΜΙΑ - Αναβάθμιση των Υποδομών των 156 Κέντρων Υγείας & Ανάπτυξη Υποδομών των Μονάδων Διαχείρισης Χρόνιων Παθήσεων |                                              |                        |                                    |                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ                                                                                                                    | ΜΟΝΑΔΑ                                       | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩ Ν ΕΤΟΥΣ 2024 | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜ ΗΣ 2ος 2025 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜ ΩΝ έως 05-03-2025 |
| Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 5 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Α                             | ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ                    | 3.012.158,81           | 820.732,33                         | 249.798,91                 | 249.798,91                      |
| Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού Κέντρων Υγείας Αιγινίου και Δεσκάτης                          | ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                      | 4.024.386,54           | 0,00                               | 218.382,01                 | 218.382,01                      |
| Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 5 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Β                             | ΚΥ ΤΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ | 4.974.892,72           | 1.908.549,90                       | 474.969,65                 | 474.969,65                      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                                                                                                   |                                              | <b>12.011.438,07</b>   | <b>2.729.282,23</b>                | <b>943.150,57</b>          | <b>943.150,57</b>               |

Η Γενική Γραμματέας  
Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη

### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Βουλευτή κ. Κουκουλόπουλο Π.

### **ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ**